

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθ. **3/2016** πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ Δήμου Τεμπών

Σήμερα στις **22** του μήνα **Φεβρουαρίου** του έτους **2016** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **19:00'** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 1299/17-02-16 πρόσκληση του Προέδρου του Δ. Σ. που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου της έδρας και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Συμβούλους αυτού (άρθρο 95 του Ν. 3463/2006) για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ (27) Δημοτικών Σ/λων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ (22)

1. Τσέτσιλας Δημήτριος	14. Έξαρχος Γεώργιος
2. Τσάτσαρης Χρήστος	15. Καρατέγος Μιχάλης
3. Τσούγιας Χρήστος	16. Μανώλης Γεώργιος
4. Μπουζέκης Ευθύμιος	17. Κυρίτσης Γεώργιος
5. Νταφούλης Κων/νος	18. --
6. Τσιαπλές Θωμάς	19. Καραναστάσης Αθανάσιος
7. Τσιόπα-Λύτρα Γεωργία	20. Νικολάου Γεώργιος
8. Ζησάκη Ξανθή	21. --
9. Τσεργάς Κων/νος	22. Γκατζόγιας Παναγιώτης
10. --	23. Μαϊμάρης Δημήτριος
11. Σαϊτης Αστέριος	24. Αργυρίου Ιωάννης
12. Διψάνας Αχιλλεύς	25. Μπίκας Χρήστος
13. Ζάχος Βασίλειος	26. --

ΑΠΟΝΤΕΣ (5)

1. Πανάγου Ελευθερία	4. Κακαγιάννης Χρήστος
2. Βλάχκας Ιωάννης	5. Ντόντος Γεώργιος
3. Τζέκας Θωμάς	Αν και νόμιμα κληθέντες

Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Κολλάτος Κων/νος.

Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η Κοντογιάννη Παρασκευή υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Προσκλήθηκαν και παρέστησαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων [Κολότυχος Γεώργιος, Ζαφείρης Ζ., Γαγάρας Νικ., Καραπάνου-Μαγαλιού Άννα, Μπίκας Ι., Νταής Βασ.] καθώς και οι εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων [Λαγούρος Ιωάννης, Βλαχοστέργιος Γεώργιος, Σουκοβέλου Πηλία, Σακκαβός Ιωάννης].

Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου κ. Τσέτσιλας ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.

ΘΕΜΑ (9^ο) «Επί Δήλωσης Διακοπής Εργασιών του έργου: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ (Β' ΦΑΣΗ)»

Αριθμός Απόφασης (35)

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΗΜΩΝ του Δήμου Λαρισαίων, μας την κάτωθι ΕΙΣΗΓΗΣΗ επί της αίτησης Διακοπής Εργασιών του αναδόχου του έργου, για ν' αποφασίσουμε σχετικά:

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. α. Το έργο ανατέθηκε στις 24/05/2009 με την με αριθμό 60/2009 απόφαση του Κοινοτικού συμβουλίου.

β. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 28/09/2009 και πρωτοκολλήθηκε στις 22/10/2009 με αριθμό 14860, οπότε αρχή της συμβατικής προθεσμίας θεωρείται η 13/10/2009

γ. Η συμβατική προθεσμία είναι (180) μέρες, οπότε η συμβατική ημερομηνία περάτωσης του έργου είναι η 13/04/2010

Με τις παρακάτω αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου χορηγήθηκαν οι αντίστοιχες παρατάσεις:

- Αρ. Απόφαση Δ.Σ. 9/2011 παράταση 167 μέρες με νέα ημερομηνία περάτωσης 30/12/2010

- Αρ. Απόφασης 166/05-05-2011 παράταση 180 μέρες με νέα ημερομηνία περάτωσης 30/06/2011.

- Ο ανάδοχος με την από 22/09/2011 δήλωση του, διακόπτει τις εργασίες σύμφωνα με την παράγραφο 8, του άρθρου 5 του Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε με τα Ν. 1947/91 & Ν. 2229/94 δεδομένου ότι η πληρωμή (του 1^{ου} λογαριασμού) καθυστερούσε περισσότερο από ένα (1) μήνα, η οποία και εγκρίθηκε με την αριθ. 75/14 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 18-04-2014.

-Στην συνέχεια με το από 24-03-2014 έγγραφο του ο Ανάδοχος, μας γνωστοποίησε ότι έχει λάβει διαβεβαίωση του κύριου του έργου ότι θα εξοφληθεί 1^{ος} Λογαριασμός, άρα και εξέλιπαν και οι λόγοι για τους οποίους είχε γίνει η διακοπή εργασιών.

-Με την Αριθ. 28387/24-03-2014 απόφαση Προϊσταμένου έγινε Άρση Διακοπής εργασιών του έργου.

-Αρ. Απόφασης 146/11-06-2014 έγκριση παράτασης για 100 μέρες με νέα ημερομηνία περάτωσης 7/10/2014.

-Αρ. Απόφασης 259/25-11-2014 έγκριση παράτασης για 180 μέρες με νέα ημερομηνία περάτωσης 7/04/2015.

δ. Των άρθρων 95, 258, του Ν. 3852/7.6.2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87).

2. Ο 4^{ος} Λογαριασμός υπογράφηκε στις 4/05/2015, θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο Έργων Υποστήριξης Δήμων στις 4/05/2015 και διαβιβάσθηκε στο Δήμο σας με το με Α.Π. 29226/04-05/2015 έγγραφο μας.

3. Ο ανάδοχος με την από 28/07/2015 δήλωση του δηλώνει ότι διακόπτει τις εργασίες σύμφωνα με την παράγραφο 9, του άρθρου 53 του Ν. 3669/2008 δεδομένου ότι η πληρωμή του λογαριασμού καθυστερεί περισσότερο από ένα (1) μήνα.

4. Επειδή η δήλωση του εργολάβου είναι νόμιμη σύμφωνα με τις παραγράφους του άρθρου 53 του Ν. 3669/2008 προτείνεται η αποδοχή της από το Δήμο σας.

Κατόπιν των ανωτέρω **ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ** την αποδοχή της Δήλωσης Διακοπής Εργασιών του έργου: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ (Β' ΦΑΣΗ)

Και κάλεσε το Δ.Σ. ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, του Ν. 3463/2006, την αίτηση και μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει Ομόφωνα

Την αποδοχή της Δήλωσης Διακοπής Εργασιών της εταιρείας ΕΝΑΛΙΟΣ Ο.Ε ανάδοχος του έργου: **ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ (Β' ΦΑΣΗ)**, δεδομένου ότι η πληρωμή του λογαριασμού καθυστερεί περισσότερο από ένα (1) μήνα.

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό **35/2016**

.....

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος
(υπογραφή)

Πιστό αντίγραφο
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Τσέτσιλας Δημ.

Τα Μέλη
(υπογραφές)