

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθ. **15/2026** πρακτικό συνεδρίασης

Σήμερα στις **7** του μήνα **Αυγούστου** του έτους **2026**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **12:00'** το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, συνήλθε σε **έκτακτη** συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη), ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 11909/06-08-2026 πρόσκληση του Προέδρου αυτής Βασιλείου Σίμου (άρθρο 142 του Ν. 5314/2026), που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 142 παρ. 2 του Ν.5314/2016, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο ΕΠΤΑ (7) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι ΕΞΙ (6):

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Σίμος Βασίλειος
2. Νικολάου Γεώργιος
3. Ζησόπουλος Αθαν.
4. Κοντογιάννης Ιωάν.
5. Ζάρρας Λάμπρος
6. Μητσογιάννης Νικ.
7. --

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Καραναστάσης Αθαν.

Αν και νόμιμα κληθέντες

Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η Τσιτσιουβά Γεωργία, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος, ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας και αφού πρώτα ομόφωνα συμφώνησαν για την συζήτηση του θέματος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.

ΘΕΜΑ (1^ο) «Απόρριψη της αίτησης της αναδόχου ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «ΣΦΕΛΙΝΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ι.Κ.Ε.)» που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου αρ. 255, ΤΚ 56532 και εκπροσωπείται νόμιμα, περί διάλυσης της σύμβασης του έργου «Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων Δ.Κ. Συκουρίου».

Αριθμός Απόφασης (166)

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος της Δ.Ε.

Έχοντας υπόψη τα κάτωθι :

- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Ν. 4782/2021) , του Νόμου 3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) και του Νόμου 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου,

- Την υπ' Αριθμ. **479/2017** απόφαση Δ.Σ. Δήμου Λαρισαίων με την οποία εγκρίθηκε η οριστική παραλαβή του παραδοτέου τμήματος της μελέτης «Εκπόνηση μελέτης για την κατασκευή δικτύου αποχετεύσεως (Δ.Α.) και εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) στην Δ.Κ. Συκουρίου του Δήμου Τεμπών του Νομού Λάρισας».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. **3899/19-12-2017** Απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας με την οποία εντάχθηκε η Πράξη «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΣΤΗ Δ.Κ. ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ ΤΟΥ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ» στο Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας 2014-2020.
- Την υπ' Αριθμ. **41/2018** Απόφαση Δ.Σ. Τεμπών & την υπ' Αριθμ. **15/2018** Απόφαση Δ.Ε.Υ.Α. Τεμπών με τις οποίες εγκρίθηκε η Προγραμματική Σύμβαση που συνάφθηκε μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α. Τεμπών και του Δήμου Τεμπών για την εκτέλεση της πράξης.
- Την υπ' αριθμ. **39/2020** απόφαση της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης και τευχών δημοπράτησης του έργου.
- Την υπ' Αριθμ. **261/2022** απόφαση της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ. ΤΕΜΠΩΝ εγκρίθηκε το Πρακτικό II Διαγωνισμού του έργου: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Κ. ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ (κατακύρωση).
- Στις **03-04-2023** υπογράφηκε η υπ' αριθμ. πρωτ. **416/03-04-2023** σύμβαση του έργου (23SYMV012422003 2023-04-03) ύψους **1.979.702,58€** με ΦΠΑ. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σύμφωνα με τη σύμβαση σε **24 (είκοσι τέσσερις) μήνες** από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, **συμπεριλαμβανομένης και της 12μηνιας δοκιμαστικής λειτουργίας** του έργου από τον ανάδοχο.
- Με το υπ' αριθμ. πρωτ. **2604/29-03-2024** «Πρωτόκολλο Εγκατάστασης» οι επιβλέπουσες μηχανικοί εγκατέστησαν τον ανάδοχο στο έργο.
- Με την υπ' αριθμ. **101/27-05-2024** (ΑΔΑ: 6ΕΜΚΩΗ7-ΥΤ3) Απόφαση του ΔΣ του Δήμου Τεμπών εγκρίθηκε η **1η παράταση** της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΚ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ» κατά ΕΝΝΕΑ (9) ΜΗΝΕΣ σύνολο, εκ των οποίων οι 3 αποτελούν οριακή προθεσμία, ήτοι μέχρι **03 - 01 -2026, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου**, συμπεριλαμβανομένης και της 12μηνιας δοκιμαστικής λειτουργίας.
- Με την υπ' αριθμ. **212/19-12-2024** (ΑΔΑ: 9Υ25ΩΗ7-ΓΦ0) Απόφαση του ΔΣ του Δήμου Τεμπών εγκρίθηκε η **2η παράταση** της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΚ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ» κατά ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΜΗΝΕΣ σύνολο, ήτοι μέχρι **03 - 05 -2026, εκ των οποίων οι 3 μήνες με αναθεώρηση χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου και ο 1 μήνας χωρίς αναθεώρηση**, συμπεριλαμβανομένης και της 12μηνιας δοκιμαστικής λειτουργίας.
- Με την υπ' αριθμ. **72/03-06-2025** (ΑΔΑ: Ρ7ΨΡΩΗ7-2Η8) Απόφαση του ΔΣ του Δήμου Τεμπών εγκρίθηκε η **3η παράταση** της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΚ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ» κατά ΤΡΕΙΣ (3,0) μήνες και ΔΕΚΑ (10,0) ημέρες, ήτοι μέχρι **13 - 08 - 2026, συμπεριλαμβανομένης και της 12-μηνιας δοκιμαστικής λειτουργίας εκ των οποίων οι ΔΕΚΑ (10,0) ημέρες είναι με αναθεώρηση και οι ΤΡΕΙΣ (3,0) μήνες χωρίς αναθεώρηση** με υπαιτιότητα του αναδόχου και με επιβολή της σχετικής

ποινικής ρήτρας σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 8.5 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων,

- Στις **05-08-2025** επιδόθηκε στον Ανάδοχο του έργου του θέματος με δικαστικό επιμελητή η υπ'αριθμ. πρωτ. **10699/04-08-2025 Ειδική Πρόσκληση της Δ.Τ.Υ.** σύμφωνα με το άρθρο 160 του Ν4412/2016, με το οποίο η Διευθύνουσα Υπηρεσία καλεί τον Ανάδοχο να ολοκληρώσει συγκεκριμένες εργασίες Π/Μ και Η/Μ σε χρονικό διάστημα **τριάντα (30) ημερών**.
- Στις **09-08-2025** ο ανάδοχος «ΣΦΕΛΙΝΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗ ΙΚΕ» υπέβαλε αίτημα (αριθμ. πρωτ. **10921/11-08-2025** υπηρεσίας) επιπλέον παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, διάρκειας 4 (ΤΕΣΣΑΡΩΝ) ΜΗΝΩΝ, ήτοι μέχρι **13/12/2026** συμπεριλαμβανομένης της 12-μηνιαίας δοκιμαστικής λειτουργίας.
- Με το υπ' αριθμ. **11878/03.09.2025** (πρωτόκολλο Υπηρεσίας) έγγραφο του, ο ανάδοχος «ΣΦΕΛΙΝΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗ ΙΚΕ» απάντησε στην υπ' αριθμ. πρωτ. **10699/04-08-2025** Ειδική Πρόσκληση της Δ.Τ.Υ, ζητώντας αναπροσαρμογή των προθεσμιών του έργου.
- Στις **22-09-2025** επιδόθηκε στον Ανάδοχο του έργου του θέματος με δικαστικό επιμελητή η υπ'αριθμ. πρωτ. **13225/19-09-2025** Απόφαση Έκπτωσης Αναδόχου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 160 του Ν.4412/2016.
- Με το υπ. αριθμ. πρωτ. **14032/7-10-2025** (πρωτόκολλο Υπηρεσίας) έγγραφό του, ο ανάδοχος «ΣΦΕΛΙΝΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗ ΙΚΕ» υπέβαλε ένσταση για την ακύρωση της με αριθμ. πρωτ. 13225/19.09.2025 απόφασης της Προϊσταμένης του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τεμπών (Διευθύνουσα Υπηρεσία), περί έκπτωσης αναδόχου.
- Στις **11/12/2025** πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Θεσσαλίας, όπου συζητήθηκε η ένσταση του αναδόχου κατά της απόφασης έκπτωσής του. Με το υπ. αριθμ. πρωτ. 63795/31-12-2025 (ΑΔΑ: Ψ7Γ6ΟΡ10-94Ν) έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας **αποφασίστηκε να γίνει δεκτή η ένσταση** της εταιρείας με την επωνυμία «ΣΦΕΛΙΝΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ)» κατά της με αριθμό 13225/19-09-2025 απόφασης του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τεμπών με θέμα «Έκπτωση του αναδόχου “ΣΦΕΛΙΝΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΚΕ».
- Με την υπ'αριθμ. **123/30-10-2025 (ΑΔΑ: 9ΥΡ6ΩΗ7-348)** Απόφαση του ΔΣ του Δήμου Τεμπών εγκρίθηκε η **4η παράταση** της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΚ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ» κατά **ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΜΗΝΕΣ, ήτοι μέχρι 13-12-2026 συμπεριλαμβανομένης και της 12-μηνιαίας δοκιμαστικής λειτουργίας, χωρίς αναθεώρηση με υπαιτιότητα του αναδόχου και με επιβολή της σχετικής ποινικής ρήτρας σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 8.5 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων**.
- Με το υπ. αριθμ. πρωτ. **16480/27-11-2025** (πρωτόκολλο Υπηρεσίας) έγγραφό του, ο ανάδοχος «ΣΦΕΛΙΝΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗ ΙΚΕ» υπέβαλε ένσταση για την ακύρωση της με αριθμό 123/2025 απόφασης- Απόσπασμα από το αριθ. 22/2025 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Τεμπών, με το οποίο αποφασίστηκε

η χορήγηση 4ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Κ. ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ».

- Με το υπ. αριθμ. πρωτ. **14334/26-03-2026 (ΑΔΑ: 9ΧΙ8ΟΡ10-8ΜΔ)** έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας αποφασίστηκε η **απόρριψη** της ένστασης της εταιρείας με την επωνυμία «ΣΦΕΛΙΝΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ)» κατά της με αριθμό 123/30-10-2025 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τεμπών με θέμα «Έγκριση 4^{ης} παράτασης συμβατικής προθεσμίας του: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Κ. ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ» (ΑΔΑ: 9ΥΡ6ΩΗ7-348).
- Στις **12-12-2025** ο ανάδοχος «ΣΦΕΛΙΝΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗ ΙΚΕ» υπέβαλε αίτημα (αριθμ. πρωτ. **17425/12-12-2025** υπηρεσίας) επιπλέον **παράτασης (5^η παράταση)** της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, μέχρι **30/06/2027** συμπεριλαμβανομένης της 12-μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας.
- Με την υπ' αριθμ. **21/26-02-2026 (ΑΔΑ: 63Γ2ΩΗ7-ΛΟΓ)** Απόφαση του ΔΣ του Δήμου Τεμπών εγκρίθηκε η **5η παράταση** της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ» **μέχρι 30-06-2027 συμπεριλαμβανομένης και της 12-μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας, με υπαιτιότητα του αναδόχου, χωρίς αναθεώρηση και με επιβολή της σχετικής ποινικής ρήτρας** σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 8.5 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων.
- Με το υπ. αριθμ. πρωτ. **3171/20-03-2026** (πρωτόκολλο Υπηρεσίας) έγγραφό του, ο ανάδοχος «ΣΦΕΛΙΝΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗ ΙΚΕ» **υπέβαλε ένσταση** για την ακύρωση της με αριθμό 21/2026 απόφασης του Δ.Σ. Δήμου Τεμπών, με το οποίο αποφασίστηκε η χορήγηση 5ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Κ. ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ». Για την εν λόγω ένσταση η Υπηρεσία υπέβαλλε τις σχετικές απόψεις προς Τεχνικό Συμβούλιο Θεσσαλίας με το υπ'αριθμ. πρωτ. **3897/03-04-2026** έγγραφό της.
- Με την υπ. αριθμ. πρωτ. **27654/11-06-2026 (ΑΔΑ: ΨΔΘΜΟΡ10-Υ2Λ)** Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας έγινε **δεκτή** η από **27-03-2026 ένσταση** της εταιρίας με την επωνυμία «ΣΦΕΛΙΝΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ)» αναδόχου του έργου «Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Κ. Συκουρίου», κατά της σιωπηρής απόρριψης της από 25-02-2026 ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών του έργου.
- Την από 12-06-2026 αίτηση διάλυσης της σύμβασης του έργου του θέματος της παρούσας, η οποία κοινοποιήθηκε στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τεμπών (αριθμ. πρωτ. Δήμου 8827/12-06-2026).
- Την εισήγηση με θέμα «**Απόρριψη της αίτησης της αναδόχου ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «ΣΦΕΛΙΝΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ι.Κ.Ε.)» περί διάλυσης της σύμβασης του έργου «Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων Δ.Κ. Συκουρίου», υπογεγραμμένη από τη Διευθύντρια καθώς και την Προϊσταμένη Τεχνικών Υπηρεσιών.**

Η εισήγηση, εκτός από τα ανωτέρω σχετικά, αναφέρει τα εξής :

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ (Σχετικά με την υποβολή του 9^{ου} λογαριασμού του έργου «Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων Δ.Κ. Συκουρίου»).

Η ανάδοχος εταιρεία του έργου «Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων Δ.Κ. Συκουρίου» με την επωνυμία «ΣΦΕΛΙΝΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ι.Κ.Ε.), με το υπ' αριθμ. πρωτ. 13929/3.10.2025 έγγραφό της, υπέβαλε στη Διευθύνουσα Υπηρεσία, τον 9^ο λογαριασμό πληρωμής εργασιών του ανωτέρω έργου, ποσού εξήντα δύο χιλιάδων εβδομήντα δύο ευρώ και είκοσι δύο λεπτών (62.072,22€). Ακολουθώντας, την 27^η.10.2025, το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τεμπών Ν. Λάρισας, απέστειλε προς την ανάδοχο εταιρεία το υπ' αριθμ. πρωτ. 14744/27.10.2025 έγγραφό του, με το οποίο ζήτησε από την ανωτέρω να πραγματοποιήσει τις απαιτούμενες διορθώσεις του 9^{ου} λογαριασμού πληρωμής εργασιών, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία έγκρισης αυτού από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία. Στη συνέχεια, την 19^η.11.2025, με το υπ' αριθμ. πρωτ. 15990/19.11.2025 έγγραφό της, η ανάδοχος εταιρεία υπέβαλε εκ νέου τον 9^ο λογαριασμό, ο οποίος για ακόμη μία φορά περιλάμβανε σφάλματα και ως εκ τούτου επεστράφη ξανά στην ως άνω ανάδοχο εταιρεία με το υπ' αριθμ. πρωτ. 17288/10.12.2025 έγγραφο της υπηρεσίας για διορθώσεις. Τελικώς, ο λογαριασμός υπεβλήθη στην υπηρεσία με το υπ' αριθμ. πρωτ. 17915/22.12.2025 έγγραφο της αναδόχου και εγκρίθηκε από αυτήν εμπροθέσμως, ήτοι την 12^η.01.2026.

Παρά την έγκριση του 9^{ου} λογαριασμού πληρωμής εργασιών του έργου «Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων Δ.Κ. Συκουρίου» από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία, η ανάδοχος εταιρεία υπέβαλε, την 25^η.02.2026¹, ενώπιον του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τεμπών Ν. Λάρισας, με το υπ' αριθμ. πρωτ. 2051/25.02.2026 εισερχόμενο έγγραφό της, αφενός μεν όχληση για την εξόφληση του 9^{ου} λογαριασμού πληρωμής των εργασιών της, αφετέρου δε ειδική δήλωση διακοπής των εργασιών λόγω μη πληρωμής του ανωτέρω λογαριασμού, χωρίς ωστόσο, μέχρι το χρονικό σημείο εκείνο να έχει προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πληρωμής του 9^{ου} λογαριασμού, ήτοι το σχετικό τιμολόγιό της, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

Μάλιστα, η ανάδοχος εταιρεία, μόλις την 3^η.03.2026, ήτοι σε χρόνο μεταγενέστερο της υποβολής της ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών, προσκόμισε² το, με αριθμό 117/3.03.2026, τιμολόγιό της, το οποίο όμως δεν συνοδεύονταν από τα υπόλοιπα απαραίτητα δικαιολογητικά πληρωμής, ήτοι την ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα της αναδόχου εταιρείας. Ακολουθώντας, κατόπιν ανταλλαγής διαδοχικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μεταξύ της αρμόδιας υπαλλήλου της οικονομικής υπηρεσίας και της αναδόχου εταιρείας, για την ορθή και νομότυπη έκδοση της ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας της τελευταίας (λόγω οφειλών αυτής στο Κ.Ε.Α.Ο.) καθώς και για τη διόρθωση του τιμολογίου της (το οποίο από δική της υπαιτιότητα περιλάμβανε εσφαλμένο άρθρο απαλλαγής Φ.Π.Α.), η ανάδοχος εταιρεία απέστειλε τελικώς το πιστωτικό

¹ Και με το υπ' αριθμ. πρωτ. 240/25.02.2026 εισερχόμενο έγγραφο της Δ.Ε.Υ.Α. Τεμπών.

² Κατόπιν συνεχών κλήσεων της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας προς αποστολή των σχετικών δικαιολογητικών πληρωμής.

της τιμολόγιο (με αριθμό 122/28.04.2026), την υπ' αριθμ. πρωτ. 1421499/29.04.2026 ασφαλιστική της ενημερότητα και την υπ' αριθμ. πρωτ. 88377992/29.04.2026 φορολογική της ενημερότητα, την 29^η.04.2026, ήτοι δύο (2) μήνες μετά από την υποβολή της ειδικής δήλωσης διακοπής των εργασιών της.

Ακολούθως, η ανάδοχος εταιρεία, την 12^η.06.2026 υπέβαλε ενώπιον του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τεμπών, την από 12.06.2026 αίτηση διάλυσης της με ΑΔΑΜ 23SYMV012422003/03.04.2023 σύμβασης μεταξύ της τελευταίας, του Δήμου Τεμπών και της Δ.Ε.Υ.Α. Τεμπών, λόγω μη εξόφλησης του 9^{ου} λογαριασμού του έργου «Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων Δ.Κ. Συκουρίου», ο οποίος ωστόσο εξοφλήθηκε πριν τη λήψη από εμάς της αίτησης διάλυσης της αναδόχου εταιρείας.

II. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ.

Το άρθρο 152 του ν. 4412/2016, με τίτλο «Λογαριασμοί», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ορίζει ότι: «**1.** Η πληρωμή στον ανάδοχο του εργολαβικού ανταλλάγματος γίνεται τμηματικά, με βάση τις επιμετρήσεις των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί μέσα στα όρια του χρονοδιαγράμματος εργασιών.....**8.** Οι λογαριασμοί υποβάλλονται στη διευθύνουσα υπηρεσία που τους ελέγχει, τους διορθώνει και τους εγκρίνει μέσα σε έναν (1) μήνα. Αν ο λογαριασμός που έχει υποβληθεί έχει ασάφειες ή ανακρίβειες, σε βαθμό που να είναι δυσχερής η διόρθωσή του, η διευθύνουσα υπηρεσία, με εντολή της προς τον ανάδοχο, επισημαίνει τις ανακρίβειες ή ασάφειες που διαπιστώθηκαν από τον έλεγχο και παραγγέλλει την ανασύνταξη και επανυποβολή του. Στην περίπτωση αυτήν, η οριζόμενη μηνιαία προθεσμία για τον έλεγχο και την έγκριση του λογαριασμού αρχίζει από την επανυποβολή, ύστερα από την ανασύνταξη από τον ανάδοχο. Ο έλεγχος του λογαριασμού μπορεί να γίνει και από συνεργείο της υπηρεσίας, στο οποίο συμμετέχει ο επιβλέπων το έργο. Ο επιβλέπων υπογράφει τον λογαριασμό, διαπιστώνοντας ότι οι ποσότητες είναι σύμφωνες με τις υποβληθείσες επιμετρήσεις και τα επιμετρητικά στοιχεία, οι τιμές σύμφωνες με τη σύμβαση και τις σχετικές διατάξεις και γενικά, ότι έχουν διενεργηθεί στον λογαριασμό όλες οι περικοπές ή εκπτώσεις ποσών, που προκύπτουν από τον νόμο και την εφαρμογή της σύμβασης. Η παράλειψη εμπρόθεσμου ελέγχου και έγκρισης του λογαριασμού αποτελούν πειθαρχικά παραπτώματα για τα αρμόδια όργανα της διευθύνουσας υπηρεσίας. Ο εγκεκριμένος λογαριασμός αποτελεί το έγγραφο για την πληρωμή του αναδόχου («πληρωτέο εργολαβικό ανάλλαγμα»). Προϋπόθεση πληρωμής του λογαριασμού είναι η προσκόμιση από τον ανάδοχο όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών πληρωμής. Το τιμολόγιο του αναδόχου που αφορά στο ποσό του εργολαβικού ανταλλάγματος που θα πληρωθεί, καθώς και η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητά του προσκομίζονται στην υπηρεσία της αναθέτουσας αρχής που διενεργεί τις πληρωμές, μετά από σχετική ειδοποίησή του. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις στο εργολαβικό ανάλλαγμα γίνονται από την υπηρεσία αυτήν και αποδίδονται απευθείας στους δικαιούχους.....**10.** Αν η πληρωμή ενός λογαριασμού καθυστερήσει χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, πέραν του ενός (1) μήνα από την υποβολή του ή την επανυποβολή του, οφείλεται τόκος υπερημερίας, σύμφωνα με την παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α` 107). Ο ανάδοχος μπορεί να διακόψει τις εργασίες δέκα (10) ημέρες μετά από την κοινοποίηση στη διευθύνουσα υπηρεσία ειδικής έγγραφης δήλωσης.».

Επιπροσθέτως, στο άρθρο 161 του ν. 4412/2016 με τίτλο «Διακοπή εργασιών – Διάλυση της σύμβασης», ορίζεται ότι: «**1.....2.....3.** Αν υπάρχει υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου, για διακοπή των εργασιών, ο ανάδοχος υποβάλλει την

ειδική δήλωση διακοπής των εργασιών στον προϊστάμενο της διευθύνουσας υπηρεσίας. Με τη δήλωση αυτήν: α) Καθορίζεται συγκεκριμένα η υπαιτιότητα, που αποδίδεται στον φορέα κατασκευής ή τον κύριο του έργου, η οποία προκαλεί τη διακοπή των εργασιών. β) Δίνονται στοιχεία για τα τμήματα του έργου που έχουν κατασκευαστεί μέχρι τη διακοπή των εργασιών και για την εκτίμηση της αξίας τους. γ) Περιγράφονται τα τμήματα του έργου που υπολείπονται για εκτέλεση και αιτιολογείται για καθένα από αυτά η έλλειψη δυνατότητας κατασκευής, λόγω της υπαιτιότητας του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου, αν πρόκειται για τέτοια περίπτωση. Δήλωση που δεν περιλαμβάνει τα ανωτέρω στοιχεία, δεν παράγει έννομο αποτέλεσμα. Η δήλωση κοινοποιείται και στον κύριο του έργου, όταν αυτός δεν ταυτίζεται με τον φορέα κατασκευής του έργου. **4.** Μετά από την επίδοση της ειδικής δήλωσης κατά την παρ. 3, η διευθύνουσα υπηρεσία εξακριβώνει μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες τα στοιχεία της δήλωσης και εκδίδει απόφαση που αποδέχεται ή απορρίπτει το περιεχόμενο της δήλωσης. Σε περίπτωση απράκτου παρόδου της άνω προθεσμίας, τεκμαίρεται ότι απορρίφθηκε σιωπηρά η δήλωση του αναδόχου. **5.** Αν περάσει διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών από την υποβολή της ειδικής δήλωσης του αναδόχου, για διακοπή των εργασιών με υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου ή δύο (2) μηνών, σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμών, ο ανάδοχος μπορεί να ζητήσει τη διάλυση της σύμβασης. Στην περίπτωση αυτήν, τα στοιχεία των προηγούμενων παραγράφων συνεκτιμώνται για τον σχηματισμό γνώμης στο αίτημα του αναδόχου....**8.** Στις περιπτώσεις που δεν προβλέπεται διαφορετικά, αν δεν εκδοθεί απόφαση μέσα σε δύο (2) μήνες από την επίδοση της αίτησης στη διευθύνουσα υπηρεσία, θεωρείται ότι η αίτηση έγινε δεκτή.».

Από τις παραπάνω διατάξεις συνάγεται ότι η πληρωμή των απαιτήσεων του αναδόχου έναντι του κυρίου του έργου οι οποίες αντιστοιχούν σε πραγματοποιηθείσες από τον πρώτο εργασίες, προϋποθέτει τη σύνταξη από τον ανάδοχο λογαριασμού και έγκρισή του από την Διευθύνουσα Υπηρεσία, μετά δε την έγκρισή του αποτελεί την πιστοποίηση, ήτοι τον νόμιμο τίτλο, δυνάμει του οποίου χωρεί η τμηματική καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος (βλ. ΣΤΕ 1497/2018, 3272/2015, 2614/2014, 2885/2013, 4179/2011, 3948/2005, 4609/1997). Περαιτέρω, σε περίπτωση καθυστέρησης της πληρωμής λογαριασμού χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, οφείλεται τόκος υπερημερίας. Δεν γεννάται όμως υποχρέωση του κυρίου του έργου (δημοσίου, οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου) προς πληρωμή υποβληθέντος λογαριασμού, όταν ο λογαριασμός αυτός δεν συνοδεύεται από τα προβλεπόμενα, κατά νόμο, δικαιολογητικά και ιδίως το σχετικό τιμολόγιο του αναδόχου καθώς και τα αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας αυτού και καταβολής παρακρατούμενου φόρου με τις υπέρ τρίτων κρατήσεις. Στην περίπτωση αυτή, δεν υφίσταται υπαιτιότητα του κυρίου του έργου εκ της μη πληρωμής του εν λόγω λογαριασμού και σαφώς δεν γεννάται υποχρέωση καταβολής τόκων υπερημερίας επί των καθυστερουμένων ποσών, για όλο το χρονικό διάστημα κατά το οποίο διαρκεί η παράλειψη του αναδόχου να υποβάλει τα ως άνω δικαιολογητικά (πρβλ. ΣΤΕ 1505/2015, 4364/2014, 3474/2006).

III. Πρώτος λόγος απόρριψης της αίτησης διάλυσης της αναδόχου εταιρείας με την επωνυμία «ΣΦΕΛΙΝΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ι.Κ.Ε.)».

Στην προκειμένη περίπτωση, η ανάδοχος εταιρεία υπέβαλε τελικώς τον 9^ο λογαριασμό πληρωμής στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία του έργου την 22^η.12.2025 και αυτός εγκρίθηκε από την τελευταία την 12^η.01.2026, πλην όμως η ανάδοχος προσκόμισε το

πιστωτικό της τιμολόγιο (με αριθμό 122/28.04.2026), την υπ' αριθμ. πρωτ. 1421499/29.04.2026 ασφαλιστική της ενημερότητα και την υπ' αριθμ. πρωτ. 88377992/29.04.2026 φορολογική της ενημερότητα μόλις την 29^η.04.2026. Με τα δεδομένα αυτά, η υποχρέωση του κυρίου του έργου προς εξόφληση του εγκεκριμένου 9^{ου} λογαριασμού ξεκίνησε την επόμενη ημέρα της προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ήτοι στις 30.04.2026, με συνέπεια κατά το χρόνο κοινοποίησης της ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών, ήτοι την 25^η.02.2026, να μην έχει ξεκινήσει καν η μηνιαία προθεσμία του άρθρου 152 παρ. 10 του ν. 4412/2016 προς πληρωμή του 9^{ου} λογαριασμού του επίδικου έργου (Βλ. ΔΕφ Αθηνών 1529/2021, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Ως εκ τούτου, δεν υφίσταται υπαιτιότητα του κυρίου του έργου από τη μη πληρωμή του ανωτέρω λογαριασμού της αναδόχου για όλο το χρονικό διάστημα, κατά το οποίο διήρκεσε η παράλειψη της αναδόχου εταιρείας να υποβάλει το σχετικό τιμολόγιο και τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή της. Κατόπιν των ανωτέρω, η υπ' αριθμ. πρωτ. 2051/25.02.2026 όχληση εξόφλησης του 9^{ου} λογαριασμού και η ειδική δήλωση διακοπής εργασιών υποβλήθηκαν πρόωρα και μη νόμιμα³ από την ανάδοχο εταιρεία, ήτοι σε χρόνο κατά τον οποίο ο κύριος του έργου δεν είχε καταστεί υπερήμερος για την πληρωμή του 9^{ου} λογαριασμού και δεν επέφεραν τα έννομα αποτελέσματά τους, αφενός μεν για την τυχόν θεμελίωση δικαιώματος αποζημίωσης της αναδόχου εταιρείας, αλλά και για την άσκηση της από 12.06.2026 αίτησης διάλυσης της με ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ012422003/ 03.04.2023 σύμβασης μεταξύ της τελευταίας, του Δήμου Τεμπών και της Δ.Ε.Υ.Α. Τεμπών, καθώς η ανάδοχος εταιρεία θα εδύνατο νομοτύπως να υποβάλλει την ειδική δήλωση διακοπής εργασιών μόνον μετά την 30^η.05.2026 και την αίτηση διάλυσης της επίδικης σύμβασης μόνον μετά την παρέλευση διμήνου από την επίδοση της πρώτης.

Τούτο δε, διότι η αίτηση διάλυσης από τον ανάδοχο, σύμφωνα με το άρθρο 161 παρ. 7 του ν. 4412/2016, υποβάλλεται σε δεύτερο στάδιο, κατόπιν της υποβολής από εκείνον της ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών, ήτοι απαιτείται διαδοχική υποβολή πρώτον της ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών και δεύτερον της αίτησης διάλυσης της σύμβασης, με αποτέλεσμα σε περίπτωση μη νόμιμης υποβολής της πρώτης να μη εκκινεί η δίμηνη προθεσμία υποβολής της δεύτερης. Συνεπώς, η αίτηση διάλυσης της με ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ012422003/03.04.2023 σύμβασης την οποία υπέβαλε η ανάδοχος εταιρεία τυγχάνει προδήλως απορριπτέα ως μη νόμιμη, αφενός μεν λόγω έλλειψης υπαιτιότητας της Υπηρεσίας προς πληρωμή του 9^{ου} λογαριασμού, αφετέρου δε λόγω της προώρως ασκηθείσας ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών της αναδόχου εταιρείας, η οποία αποκλείει την εκκίνηση της δίμηνης προθεσμίας υποβολής της αίτησης διάλυσης της σύμβασης.

IV. Δεύτερος λόγος απόρριψης της αίτησης διάλυσης της αναδόχου εταιρείας με την επωνυμία «ΣΦΕΛΙΝΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ι.Κ.Ε.)».

Περαιτέρω, ακόμη κι αν ήθελε θεωρηθεί ότι υφίσταται υπαιτιότητα του κυρίου έργου ή του φορέα κατασκευής του έργου (το οποίο αρνούμαστε κατηγορηματικά), για τη διακοπή των εργασιών ο ανάδοχος υποβάλλει την ειδική δήλωση διακοπής των εργασιών στον προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Η σχετική δήλωση, επί ποινή μη επαγωγής των έννομων αποτελεσμάτων της, πρέπει να περιέχει τα στοιχεία του άρθρου 161 παρ. 3

³ Βλ. και ΣΤΕ 4364/2014 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ.

του ν. 4412/2016. Ειδικότερα, με την εν λόγω δήλωση πρέπει: **α)** Να καθορίζεται συγκεκριμένα η υπαιτιότητα, που αποδίδεται στον φορέα κατασκευής ή τον κύριο του έργου, η οποία προκαλεί τη διακοπή των εργασιών, **β)** να δίνονται στοιχεία για τα τμήματα του έργου που έχουν κατασκευαστεί μέχρι τη διακοπή των εργασιών και για την εκτίμηση της αξίας τους και **γ)** να περιγράφονται τα τμήματα του έργου που υπολείπονται για εκτέλεση και αιτιολογείται για καθένα από αυτά η έλλειψη δυνατότητας κατασκευής, λόγω της υπαιτιότητας του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου, αν πρόκειται για τέτοια περίπτωση. Η δήλωση κοινοποιείται και στον κύριο του έργου, όταν αυτός δεν ταυτίζεται με τον φορέα κατασκευής του έργου.

Στην προκειμένη περίπτωση, η υπ' αριθμ. πρωτ. 2051/25.02.2026 ειδική δήλωση διακοπής εργασιών της αναδόχου εταιρείας στερείται της απαιτούμενης κατά το άρθρο 161 παρ. 3 περ. γ' του ν.4412/2016 αιτιολόγησης της έλλειψης δυνατότητας κατασκευής για κάθε ένα από τα τμήματα του έργου που υπολείπονται προς εκτέλεση, καθώς η ανάδοχος αρκείται σε μία απλή μνεία των εργασιών που απομένουν προς ολοκλήρωση. Ως εκ τούτου, η ανωτέρω δήλωση της αναδόχου δεν περιλαμβάνει τα, απαιτούμενα εκ του νόμου, στοιχεία και συνεπώς δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της. Κατ' επέκταση, ως αναφέρθηκε και ανωτέρω, ουδέποτε εκκίνησε η δίμηνη προθεσμία της παρ. 5 του άρθρου 161 του ν. 4412/2016 για την υποβολή αίτησης διάλυσης εκ μέρους της αναδόχου εταιρείας και συνεπώς η αίτηση διάλυσης της με ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ012422003/03.04.2023 σύμβασης την οποία υπέβαλε η ανάδοχος τυγχάνει απορριπτέα ως μη νόμιμη (και) για το λόγο αυτό.

Επειδή, για να θεωρηθεί υπαίτια η παράλειψη της διοίκησης για την πληρωμή του εκάστοτε υποβληθέντος λογαριασμού, θα πρέπει ο λογαριασμός αυτός να συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα έγγραφα, τα οποία υποχρεούται να προσκομίσει ο ανάδοχος.

Επειδή, η μη προσκόμιση των απαιτούμενων, για την πληρωμή του λογαριασμού, εγγράφων, θεωρείται υπαίτια παράλειψη του αναδόχου⁴.

Επειδή, η υπ' αριθμ. πρωτ. 2051/25.02.2026 ειδική δήλωση διακοπής εργασιών της αναδόχου εταιρείας ασκήθηκε πρόωρα και μη νόμιμα με αποτέλεσμα να μην παράγει τα έννομα αποτελέσματά της.

Επειδή, η αίτηση διάλυσης δύναται να υποβληθεί από την ανάδοχο εταιρεία μόνον μετά το πέρας δύο (2) μηνών από την υποβολή της σύννομης ειδικής δήλωσης της παρ. 3 του άρθρου 161 του ν. 4412/2016, ειδάλλως συντρέχει μη νόμιμη περίπτωση υποβολής αυτής.

Κατόπιν των ανωτέρω

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ της από 12.06.2026 αίτησης διάλυσης της με ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ012422003/03.04.2023 σύμβασης, για όλους τους λόγους που αναφέρονται στο παρόν έγγραφό μας.

⁴ Βλ. και Μαθιουδάκης Ιάκωβος (2019), Το πταίσμα ως προϋπόθεση έκπτωσης του αναδόχου και διάλυσης της σύμβασης δημοσίου έργου (άρθρα 160 και 161 ν. 4412/2016), ΕφημΔΔ 6/2019, Εκδόσεις Σάκκουλα, σελ. 496.

Ολοκληρώνοντας την εισήγηση, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής ν' αποφασίσουν σχετικά.

Τα μέλη της Δ.Ε. αφού έλαβαν υπόψη τους, τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Ν. 4782/2021) , του Νόμου 3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) και του Νόμου 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου, τις διατάξεις του Ν.5314/2026, όλα τα ανωτέρω σχετικά, ιδιαίτερα την εισήγηση των Υπηρεσιών και μετά από διαλογική συζήτηση.

Αποφασίζει Ομόφωνα

1. Την **Απόρριψη της αίτησης της αναδόχου** ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία **«ΣΦΕΛΙΝΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ι.Κ.Ε.)»** που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου 255, Τ.Κ. 56532 και εκπροσωπείται νόμιμα, **περί διάλυσης της σύμβασης του έργου «Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων Δ.Κ. Συκουρίου».**
2. Την **προώθηση της παρούσας απόφασης στη ΔΕΥΑ Τεμπών προκειμένου να λάβει σχετική απόφαση και να κοινοποιήσει την παρούσα στην ανάδοχο εταιρεία** με την επωνυμία **«ΣΦΕΛΙΝΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ι.Κ.Ε.)»** που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου 255, Τ.Κ. 56532 και εκπροσωπείται νόμιμα.
3. Την **εξουσιοδότηση του Δημάρχου Τεμπών Γεωργίου Μανώλη για την υπογραφή οποιουδήποτε σχετικού εγγράφου τυχόν απαιτηθεί.**

Η προθεσμία για την άσκηση προδικαστικής προσφυγής είναι δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό **166/2026**

.....
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη ως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος
(υπογραφή)

Τα Μέλη
(υπογραφές)

Πιστό αντίγραφο
Ο Πρόεδρος Δ.Ε.

Σίμος Βασίλειος

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς την εταιρεία με την επωνυμία **«ΣΦΕΛΙΝΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ι.Κ.Ε.)»** που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου 255, Τ.Κ. 56532 και εκπροσωπείται νόμιμα, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες.