

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθ. **24/2020** πρακτικό συνεδρίασης

Σήμερα στις **21** του μήνα **Οκτωβρίου** του έτους **2020**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **14:00'** το Διοικητικό Συμβούλιο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, συνήλθε σε «κεκλεισμένων των θυρών» στο πλαίσιο λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωνοϊού covid-19 & της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο» στο Μακρυχώρι, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 9333/16-10-2020 πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Μητσογιάννη Νικ. (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο ΕΠΤΑ (7) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4):

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Μητσογιάννης Νικ.
2. Κυρίτσης Γεώργιος
3. Ζαρδούκας Κων.
4. Κρικώνης Χρ.
5. --
6. --
7. --

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Κολλάτος Κων.
2. Τσεργάς Κων.
3. Γκατζόγιας Παν.

Αν και νόμιμα κληθέντες

Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η Κοντογιάννη Παρασκευή υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος, ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.

ΘΕΜΑ (5^ο) «Έγκριση 1^{ης} παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Κ. ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ»
Αριθμός Απόφασης (162)

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τ. Α') «1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 72. Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων 1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση.»

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Τεμπών μας έστειλε την παρακάτω εισηγητική έκθεση:

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
 & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Πυργετός

Ταχ. Κώδικας : 400 07

Τηλ. : 2495 350336

Πυργετός 9/10/2020

Fax : 2495 041798

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**ΓΙΑ 1^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ του έργου :**
«ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Κ. ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ»

1. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 22-04-2019 με προβλεπόμενο συνολικό χρόνο ολοκλήρωσης δεκαοχτώ (18) μήνες .
2. Με το Αρ. Πρωτ. 3192/02-05-2019 έγγραφο του Δήμου έγινε ο ορισμός των επιβλεπόντων και η έναρξη εργασιών από 23/04/2019 και το πέρας των εργασιών μέχρι **22/10/2020**.
3. Ο ανάδοχος « ΑΤΡΑΞ ΑΤΕ » με την από 22-09-2020 αίτησή του (με αριθμό πρωτοκόλλου **8678/25-09-2020**) αιτήθηκε παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαιώσης του έργου, διάρκειας πέντε (5) μηνών υποβάλλοντας ταυτόχρονα και αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα έργου με τις κάτωθι αιτιάσεις:
 - 3.1 Με το ενημερωτικό σημείωμά του προς την υπηρεσία μας, ο Ανάδοχος, δήλωσε ότι " από την Τετάρτη 18/3/2020 αναγκαστήκαμε να διακόψουμε τις εργασίες του έργου " **Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων Δ.Κ. Συκουρίου**", στην προσπάθεια προφύλαξης τόσο του εργατικού και επιστημονικού προσωπικού μας όσο και των στελεχών της Διεύθυνσης και επιβλεπόντων του έργου, μέχρι εξομαλύνσεως της κατάστασης λόγω της πανδημίας του COVID-19. **ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ (60 ΗΜΕΡΕΣ)"**
 - 3.2 "Λόγω των βροχοπτώσεων και των αργιών κατά τις ημέρες : 3, 4 & 5/10/2019, 18 & 19/10/2019, 27, 28 & 29/10/2019, 11, 12 & 13/11/2019, 24, 25 & 26/11/2019, 3/12/2019, 9, 10 & 11/12/2019, 18/12/2019, 25 & 26/12/2019, 30 & 31/12/2019, 1/1/2020, 6/1/2020, 17/1/2020, 23/1/2020, 25/3/2020, 8/6/2020, 15/8/2020 όπως φαίνεται στα φύλλα ημερολογίου. **ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ (30 ΗΜΕΡΕΣ)"**
 - 3.3 Λόγω της καθυστέρησης κατά τις διαδικασίες έγκρισης του 1^{ου} Α.Π.Ε. & της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου καθώς και της ολοκλήρωσης της διαδικασίας έγκρισης της τροποποίησης της μελέτης . **ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ (60 ΗΜΕΡΕΣ)**

Λαμβάνοντας υπόψη τις προαναφερόμενες αιτιάσεις του αναδόχου προτείνουμε τα εξής :

- Σχετικά με την 1^η ΑΙΤΙΑΣΗ συναινούμε στην παράταση των **60 ημερών** λόγω της πανδημίας του COVID-19
- Σχετικά με την 2^η ΑΙΤΙΑΣΗ αποδεχόμαστε την παράταση των **24 ημερών** (23 ημέρες σύμφωνα με το αίτημα του αναδόχου και μια ημέρα την 18^η /9^{ου} /2020) λόγω των βροχοπτώσεων εξαιρουμένων όμως των επίσημων αργιών
- Σχετικά με την 3^η ΑΙΤΙΑΣΗ προτείνουμε την παράταση της συμβατικής προθεσμίας κατά **66 ακόμη ημέρες** συνεκτιμώντας τη χρονική διάρκεια που απαιτήθηκε για την ολοκλήρωση της τροποποίησης της μελέτης του έργου καθώς και την σύνταξη και έγκρισης του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της 1^{ης} ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (γνώμη μελετητή , σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου και της Διαχειριστικής Αρχής, αποφάσεις Αναθέτουσας αρχής), καθώς και το χρονικό διάστημα που απαιτήθηκε για την υποβολή της Γεωτεχνικής Μελέτης που ζήτησε η Υπηρεσία από τον ανάδοχο με το υπ. αριθ. 10140/ **11-12-2019** έγγραφο της και την υποβολή της (**25/05/2020**).

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Να χορηγηθεί παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκπόνησης του έργου «Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων Δ.Κ. Συκουρίου» κατά **πέντε (5) μήνες** ήτοι μέχρι **22 - 03 -2021**, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου (άρθρο 147, του Ν.4412/2016), για τους λόγους που προαναφέρθηκαν

Η Προϊσταμένη

Τσιτσιουβά Γεωργία ΠΕ

.....
Και κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. ν' αποφασίσουν σχετικά

Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, την περιπτ. δ παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19, τις παρ.1 και 2 του άρθρου 203 του Ν.4555/18, τις διατάξεις του Ν.4336/15, την εισήγηση του τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και μετά από διαλογική συζήτηση.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης (1^{ης}) της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «**ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Κ. ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ**», συνολικά κατά **(5) μήνες** οπότε η νέα προθεσμία περάτωσης του έργου γίνεται **22-03-2021**.

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό **162/2020**

.....
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος
(υπογραφή)

Πιστό αντίγραφο
Ο Πρόεδρος Ο.Ε.
Μητσογιάννης Νικ.

Τα μέλη
(υπογραφές)