

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθ. **26/2021** πρακτικό συνεδρίασης

Σήμερα στις **15** του μήνα **Δεκεμβρίου** του έτους **2021**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **14:30'** το Διοικητικό Συμβούλιο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση (δια ζώσης & δια τηλεδιάσκεψης) στο πλαίσιο λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωναϊού covid-19 & της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 7814/09-12-21 πρόσκληση του Προέδρου αυτής (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν.4071/2012, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο ΕΠΤΑ (7) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι ΕΞΙ (6):

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Σίμος Βασίλειος
2. Κυρίτσης Γεώργιος
3. Βλάχος Αθαν. *
4. Κρικώνης Χρήστος *
5. Τόπη Ζωή *
6. Κολλάτος Κων.
7. --

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Τσεργάς Κων/νος
- 2.

Αν και νόμιμα κληθέντες

*Δια τηλεδιάσκεψης

Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η Κοντογιάννη Παρασκευή υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος, ύστερα από τη διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας και αφού πρώτα ομόφωνα συμφώνησαν για την συζήτηση του Ε.Η.Δ. θέματος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.

ΘΕΜΑ (6^ο) «Έγκριση 2^{ης} παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Κ. ΓΟΝΝΩΝ»

Αριθμός Απόφασης (225)

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020. Α. Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής: ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν.4412/2016 (Α' 147) και αποφασίζει για την έγκριση.»

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Τεμπών μας έστειλε την παρακάτω εισηγητική έκθεση:

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

& ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ

Πυργετός 03/12/2021

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**ΓΙΑ 2^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ του έργου :****«ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Κ. ΓΟΝΝΩΝ»**

1. Η δημόσια σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 20/12/2019 με συμβατικό ποσό 1.440.923,21€ (1.162.034,85€ + 278.888,36€ ΦΠΑ), και προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης εργασιών στις **20/06/2021**.
2. Με την υπ' αριθμ. 30/2020 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Τεμπών εγκρίθηκε ο 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.
3. Με την υπ' αριθμ. 141/2020 απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Τεμπών εγκρίθηκε ο 2ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
4. Με την υπ' αριθμ. 189/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΤΕΜΠΩΝ εγκρίθηκε ο 3ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου
5. Με την υπ' αριθμό 105/2021 απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Τεμπών τροποποιήθηκε η υπ' αριθμ. 189/2020 απόφαση της Ο.Ε. ως προς το οικονομικό τίμημα της 1ης Σ.Σ.Ε. βάση της 281/2021 πράξης του Ε' ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ.
6. Με την υπ' αριθμό 88/2021 απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Τεμπών εγκρίθηκε η 1η παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά ΕΞΙ (6) μήνες ήτοι μέχρι 20 - 12 - 2021
7. Με την υπ' αριθμ. 206/2021 απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Τεμπών εγκρίθηκε ο 4ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
8. Ο ανάδοχος « ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΑΤΕ » με το υπ. αριθμ. Πρωτ. **6918 /08-11-2021** έγγραφο του αιτήθηκε παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, διάρκειας ΔΥΟ (2) μηνών υποβάλλοντας ταυτόχρονα και αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα έργου

Επειδή το αίτημα του αναδόχου κρίνεται εύλογο καθώς ισχύουν τα δεδομένα που επικαλείται, τα οποία είναι τα εξής :

- Λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων που εξελίχθηκαν κατά την διάρκεια των μηνών ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ–ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ τα οποία προκάλεσαν καθυστερήσεις στην εξέλιξη των εργασιών του έργου και ταυτόχρονα δημιούργησαν την ανάγκη για εργασίες αποκατάστασης στα υφιστάμενα σκάμματα . ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ (1 ΜΗΝΑΣ)
- Λόγω των καθυστερήσεων στις παραδόσεις των υλικών που έχει προκαλέσει η πανδημία του COVID-19. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ (1 ΜΗΝΑΣ)

Εισηγούμαστε

Να χορηγηθεί 2η παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Κ. ΓΟΝΝΩΝ » κατά **ΔΥΟ (2) μήνες ήτοι μέχρι 20 - 02 -2022, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου** (άρθρο 147, του Ν.4412/2016), για τους λόγους που προαναφέρθηκαν .

Η Προϊσταμένη

Τσιτσιουβά Γεωργία

Αρχιτέκτων Μηχανικός

.....
Και κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. ν' αποφασίσουν σχετικά

Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, το άρθρο 72 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20, τις παρ.1 και 2 του άρθρου 203 του Ν.4555/18, τις διατάξεις του Ν.4336/15, την εισήγηση του τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και μετά από διαλογική συζήτηση.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την χορήγηση (2^{ης}) παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκπόνησης του έργου «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Κ. ΓΟΝΝΩΝ» κατά **ΔΥΟ (2) μήνες** ήτοι

μέχρι 20-02-2022, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου (άρθρο 147, του Ν.4412/2016), για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, στην εισήγηση της υπηρεσίας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό **225/2021**

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος
(υπογραφή)

Πιστό αντίγραφο
Ο Πρόεδρος Ο.Ε.

Τα μέλη
(υπογραφές)

Σίμος Βασίλειος