

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθ. **10/2015** πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ Δήμου Τεμπών

Σήμερα στις **21** του μήνα **Ιουλίου** του έτους **2015** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **20:00'** το Δημοτικό Σ/λιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 7731/17-07-15 πρόσκληση του Προέδρου του Δ. Σ. που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου της έδρας και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Σ/λους αυτού (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010) για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο **ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ (27)** Δημοτικών Σ/λων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ (24)

1. Τσέτσιλας Δημήτριος	15. Έξαρχος Γεώργιος
2. Τσάτσαρης Χρήστος	16. Μανώλης Γεώργιος
3. Ζάχος Βασίλειος	17. Κυρίτσης Γεώργιος
4. Αργυρίου Ιωάννης	18. Μαϊμάρης Δημήτριος
5. Νταφούλης Κων/νος	19. Νικολάου Γεώργιος
6. Πανάγου Ελευθερία	20. Καραναστάσης Αθανάσιος
7. Τσιόπα-Λύτρα Γεωργία	21. Σίμος Γεώργιος
8. Μπουζέκης Ευθύμιος	22. Κακαγιάννης Χρήστος
9. Σαΐτης Αστέριος	23. Γκατζόγιας Παναγιώτης
10. Καρατέγος Μιχάλης	24. Μπίκας Χρήστος
11. Ζησάκη Ξανθή	25. --
12. Τσεργάς Κων/νος	26. --
13. Τσούγιας Χρήστος	27. --
14. Διψάνας Αχιλλεύς	

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ (3)

1. Ντόντος Γεώργιος	3. Τσιαπλές Θωμάς
2. Βλάχας Ιωάννης	Αν και νόμιμα κληθέντες

Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Κολλάτος Κων/νος.

Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η Κοντογιάννη Παρασκευή υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Προσκλήθηκαν και παρέστησαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Καλότυχος Γ., Μιχαλάκης Σ., Ζαφείρης Κ., Λαΐνας Αθ., Καραπάνου-Μαγαλιού Αν., Σεβδαλής Ελ., Μπίκας Ι., καθώς και οι εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων Λαγούρος Ι., Αβραμούλη Μ., Σουκοβέλου Π.

Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου κ. Τσέτσιλας ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας και αφού πρώτα το Δ.Σ. ομόφωνα αποφάσισε για τη συζήτηση του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.

ΘΕΜΑ (2° ΕΗΔ) «Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου: 'ΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΙΓΑΝΗΣ'».

Αριθμός Απόφασης (174)

Το έργο ανατέθηκε στις 18-07-2014 με την υπ' αρ. 136/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τεμπών.

Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 06-02-2015 και πρωτοκολλήθηκε στις 06-02-2015 στο σχετικό βιβλίο του Δήμου Λαρισαίων (Αρ. Πρωτ. 1211), οπότε αρχή της σύμβασης θεωρείται η 06-02-2015

Η συμβατική προθεσμία ήταν 180 ημερολογιακές ημέρες, οπότε η συμβατική ημερομηνία περάτωσης του έργου είναι η 06-08-2015.

Ο ανάδοχος με την από 14-07-2015 αίτησή του ζητά παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου, κατά (75 μέρες), λόγω καθυστέρησης έναρξης κατασκευής του έργου μέχρι ν' απομακρυνθεί ο στύλος ΔΕΗ, (25 ημέρες) λόγω κακών καιρικών συνθηκών (συνεχείς βροχοπτώσεις) και (20 ημέρες) λόγω κλεισίματος των τραπεζών και αδυναμίας οποιαδήποτε συναλλαγής, δηλαδή συνολικά 120 ημέρες.

Επειδή το αίτημα του αναδόχου κρίνεται:

Α. Εύλογο δεδομένου ότι, καθυστέρησε την έναρξη κατασκευής του έργου μέχρι να απομακρυνθεί ο στύλος ΔΕΗ, των κακών καιρικών συνθηκών (συνεχείς βροχοπτώσεις) και του κλεισίματος των τραπεζών και της αδυναμίας οποιαδήποτε συναλλαγής δεν ήταν δυνατό να εκτελεστούν απρόσκοπτα οι εργασίες κατασκευής του έργου.

Β. Νόμιμο σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν.3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων».

Προτείνεται η παράταση της συμβατικής προθεσμίας συνολικά κατά εκατό **(100) ημέρες** ήτοι μέχρι **16-11-2015**, σύμφωνα και με την Εισηγητική Έκθεση της Δ/σης τεχνικών Υπηρεσιών / Τμήμα Έργων-Υποστήριξης Δήμων του Δήμου Λαρισαίων .

Και κάλεσε το Δ.Σ. ν' αποφασίσει σχετικά

Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, του Ν.3463/2006, την εισήγηση του Προέδρου, το αριθ. 51675/15-7-2015 έγγραφο του Τμήματος Έργων-Υποστήριξης Δήμων της Δ/σης τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων, την αίτηση του αναδόχου και μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει Ομόφωνα

Την χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «**ΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Δ.Δ. ΑΙΓΑΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ**» συνολικά κατά εκατό **(100) ημέρες**, οπότε η νέα προθεσμία περάτωσης του έργου γίνεται η **16-11-2015**.

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό **174/2015**

.....
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος
(υπογραφή)

Τα Μέλη
(υπογραφές)

Πιστό αντίγραφο
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Τσέτσιλας Δημ.