

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθ. **11/2015** πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Τεμπών

Σήμερα στις **10** του μήνα **Σεπτεμβρίου** του έτους **2015** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **20:00'** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 9325/04-09-15 πρόσκληση του Προέδρου του Δ. Σ. που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου της έδρας και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Συμβούλους αυτού (άρθρο 95 του Ν. 3463/2006) για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο **ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ (27)** Δημοτικών Σ/λων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ (26)

1. Τσέτσιλας Δημήτριος	14. Έξαρχος Γεώργιος
2. Τσάτσαρης Χρήστος	15. Κακαγιάννης Χρήστος
3. Τσούγιας Χρήστος	16. Μανώλης Γεώργιος
4. Μπουζέκης Ευθύμιος	17. Κυρίτσης Γεώργιος
5. Νταφούλης Κων/νος	18. Βλάχκας Ιωάννης
6. Τσιαπλές Θωμάς	19. Καραναστάσης Αθανάσιος
7. Τσιόπα-Λύτρα Γεωργία	20. Νικολάου Γεώργιος
8. Ζησάκη Ξανθή	21. Πανάγου Ελευθερία
9. Τσεργάς Κων/νος	22. Γκατζόγιας Παναγιώτης
10. Καρατέγος Μιχάλης	23. Μαϊμάρης Δημήτριος
11. Σαΐτης Αστέριος	24. Αργυρίου Ιωάννης
12. Διψάνας Αχιλλεύς	25. Μπίκας Χρήστος
13. Ζάχος Βασίλειος	26. Τζέκας Θωμάς

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ (1)

1. Ντόντος Γεώργιος	Αν και νόμιμα κληθέντες
---------------------	-------------------------

Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Κολλάτος Κων/νος.

Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η Κοντογιάννη Παρασκευή υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Προσκλήθηκαν και παρέστησαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων [Κολότυχος Γεώργιος, Μιχαλάκης Σ., Λαΐνας Αθ., Γκανάτσιος Αντ., Καραπάνου-Μαγαλιού Άννα, Σεβδαλής Ελευθέριος, Μπίκας Ι.] καθώς και οι εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων [Λαγούρος Ιωάννης, Βλαχοστέργιος Γεώργιος, Μήτσιου Ιωάννης, Αβραμούλη Μαρία].

Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου κ. Τσέτσιλας ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας και αφού πρώτα το Δ.Σ. ομόφωνα αποφάσισε για τη συζήτηση των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.

ΘΕΜΑ (19^ο). «Έγκριση 4^{ης} παράτασης συμβατικής προθεσμίας -ΜΠΕ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ »

Αριθμός Απόφασης (193)

Το θέμα εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος Τσάτσαρης Χρ.

Η μελέτη ανατέθηκε στις 02/10/2013 με την υπ' αρ. 166/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών.

Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 30/12/2013 (Αρ. Πρωτ. 21184) και πρωτοκολλήθηκε στις 16/01/2014 στο σχετικό βιβλίο του Δήμου Λαρισαίων (Αρ. Πρωτ. 4411) με προβλεπόμενο συνολικό χρόνο ολοκλήρωσης 240 ημερολογιακές ημέρες.

Με το Αρ. Πρωτ. 4411/17-01-2014 έγγραφο του Δήμου Λαρισαίων/Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών/Τμήμα ΤΥΔΚ έγινε ο ορισμός του επιβλέποντα.

Ο ανάδοχος με την από 27/08/2014 αίτησή του ζήτησε παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης διάρκειας δύο (2) μηνών για την πλήρη τροποποίηση – εναρμόνιση της μελέτης με την ισχύουσα και με την νέα νομοθεσία, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 187/2014 απόφαση Δ.Σ. Δήμου Τεμπών.

Ο ανάδοχος με την από 27/10/2014 αίτησή του ζήτησε 2^η παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών λόγω αδυναμίας και μεγάλης δυσκολίας σύνταξης οριστικού πίνακα αρδευτών της κάθε αρδευτικής γεώτρησης με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτός ο υπολογισμός της συνολικής ετήσιας παροχής, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 256/2014 απόφαση Δ.Σ. Δήμου Τεμπών.

Ο ανάδοχος με την από 27/02/2015 αίτησή του ζήτησε 3^η παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης διάρκειας έξι (6) μηνών, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 61/2015 απόφαση Δ.Σ. Δήμου Τεμπών.

Ο ανάδοχος με την από 27/08/2015 αίτησή ζητά νέα παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών λόγω : α) αδυναμίας κατάρτισης οριστικού πίνακα αρδευτών της κάθε αρδευτικής γεώτρησης, β) αδυναμίας διαστασιολόγησης της ετήσιας απολήψιμης ποσότητας από τις αρδευτικές πηγές, γ) αδυναμίας εύρεσης νόμιμου τίτλου (συμβολαιογραφικό έγγραφο, συμφωνητικό μίσθωσης ή άλλο) από τον οποίο να προκύπτει δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης του χώρου κάθε υδροληψίας.

Επειδή το αίτημα του αναδόχου κρίνεται:

- α. Εύλογο δεδομένου ότι ισχύουν όλα όσα επικαλείται ο ανάδοχος και
- β. Νόμιμο σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.3316/2005

Προτείνεται να χορηγηθεί η 4^η παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης κατά εκατόν είκοσι δύο (122) ημέρες ήτοι μέχρι 27-12-2015.

Και κάλεσε το Δ.Σ. ν' αποφασίσει σχετικά

Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, του Ν.3463/2006, την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση [Μανώλης: ναι χωρίς αναθεώρηση τιμών. Μειοψήφησε ο κ. Μπίκας ο οποίος δήλωσε Λευκό]

Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία

Την χορήγηση 4^{ης} παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «**Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έκδοση αδειών χρήσης νερού της Δ.Ε. Κάτω Ολύμπου του Δήμου Τεμπών**» συνολικά κατά (122) ημέρες οπότε η νέα προθεσμία περάτωσης του έργου γίνεται η 27-12-2015.

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 193/2015

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος
(υπογραφή)

Τα Μέλη
(υπογραφές)

Πιστό αντίγραφο
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Τσέτσιλας Δημ.