

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθ. **6/2015** πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ Δήμου Τεμπών

Σήμερα στις **28** του μήνα **Απριλίου** του έτους **2015** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **20:00'** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 2984/30-03-15 πρόσκληση του Προέδρου του Δ. Σ. που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου της έδρας και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Συμβούλους αυτού (άρθρο 95 του Ν. 3463/2006) για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο **ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ (27)** Δημοτικών Σ/λων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ (27)

1. Τσέτσιλας Δημήτριος	15. Έξαρχος Γεώργιος
2. Τσάτσαρης Χρήστος	16. Μανώλης Γεώργιος
3. Ζάχος Βασίλειος	17. Κυρίτσης Γεώργιος
4. Αργυρίου Ιωάννης	18. Ντόντος Γεώργιος
5. Νταφούλης Κων/νος	19. Νικολάου Γεώργιος
6. Πανάγου Ελευθερία	20. Καραναστάσης Αθανάσιος
7. Τσιόπα-Λύτρα Γεωργία	21. Σίμος Γεώργιος
8. Μπουζέκης Ευθύμιος	22. Κακαγιάννης Χρήστος
9. Σαϊτής Αστέριος	23. Γκατζόγιας Παναγιώτης
10. Καρατέγος Μιχάλης	24. Μπίκας Χρήστος
11. Τσιαπλής Θωμάς	25. Μαϊμάρης Δημήτριος
12. Τσεργάς Κων/νος	26. Ζησάκη Ξανθή
13. Τσούγιας Χρήστος	27. Βλάχκας Ιωάννης
14. Διψάνας Αχιλλεύς	

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ (0)

	Αν και νόμιμα κληθέντες
--	-------------------------

Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Κολλάτος Κων/νος.

Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η Κοντογιάννη Παρασκευή υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Προσκλήθηκαν και παρέστησαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Καλότυχος Γ., Μιχαλάκης Σ., Ζαφείρης Κ., Λαΐνας Αθ., Γαγάρας Ν., Γκανάτσιος Αντ., Καραπάνου-Μαγαλιού Αν., Σεβδαλής Ελ., Μπίκας Ι., Νταναβάρα Αρ., Νταής Β., καθώς και οι εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων Λαγούρος Ι., Μήτσιου Ι., Καραμανές Ν., Αβραμούλη Μ., Σουκοβέλου Π. & Σακκαβός Ι.

Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου κ. Τσέτσιλας ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.

ΘΕΜΑ (2^ο). «Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου: 'ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β' ΦΑΣΗ' Δημοτικής Κοινότητας Αμπελακίων, εργολαβίας ΕΝΑΛΙΟΣ Ο.Ε. Χ.ΚΑΡΤΣΑΝΑΣ-Π.ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ (Αρ. ΒΕΕ 338/09)»

Αριθμός Απόφασης (91)

Το έργο ανατέθηκε στις 25/05/2009 με την υπ' αρ. 60/2009 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Αμπελακίων.

Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 28-09-2009 και πρωτοκολλήθηκε στις 22-10-2009 στο σχετικό βιβλίο του Δήμου Λαρισαίων (Αρ. Πρωτ. 14860), οπότε αρχή της σύμβασης θεωρείται η 13-10-2009

Η συμβατική προθεσμία ήταν 180 ημερολογιακές ημέρες, οπότε η συμβατική ημερομηνία περάτωσης του έργου είναι η 13-04-2010.

Με την αριθ. 9/2011 απόφαση του Δήμου Τεμπών χορηγήθηκε παράταση 167 ημερών με νέα ημερομηνία περάτωσης την 30-12-2010

Με την 166/2011 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Τεμπών χορηγήθηκε παράταση 180 ημέρες οπότε η νέα ημερομηνία περάτωσης του έργου είναι 30-06-2011

Ο ανάδοχος με την από 22/09/2011 δήλωσή του, δήλωσε ότι διακόπτει τις εργασίες σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 5 του Ν.1418/84 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.1947/91 & Ν.2229/94 δεδομένου ότι η πληρωμή (του 1^{ου} λογαριασμού) καθυστερούσε περισσότερο από ένα (1) μήνα η οποία και εγκρίθηκε με την αριθ. 75/2014 απόφαση Δ.Σ. στις 18-04-2014

Με το από 24-03-2014 έγγραφό του ο ανάδοχος μας γνωστοποίησε ότι έχει λάβει διαβεβαίωση του κυρίου του έργου ότι θα εξοφληθεί ο 1^{ος} λογαριασμός, άρα και εξέλιπαν και οι λόγοι για τους οποίους είχε γίνει η διακοπή των εργασιών.

Με την αριθ. 28387/24-03-2014 απόφαση Προϊσταμένου έγινε Άρση Διακοπής εργασιών του έργου.

Ο ανάδοχος με την από 03-06-2014 αίτησή του ζητά παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά 100 μέρες λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών (συνεχείς βροχοπτώσεις). Αριθ. απόφασης 146/2014 έγκριση παράτασης για 100 μέρες οπότε η νέα ημερομηνία περάτωσης του έργου είναι η 7-10-2014

Ο ανάδοχος με την από 06-10-2014 αίτησή του ζητά παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά 180 μέρες λόγω των συνεχών βροχοπτώσεων και του ορεινού του οικισμού που κατασκευάζεται το έργο. Αριθ. απόφασης 259/2014 έγκριση παράτασης για 180 μέρες οπότε η νέα ημερομηνία περάτωσης του έργου είναι η 07-04-2015

Ο ανάδοχος με την από 02-04-2015 αίτησή του ζητά παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά 90 μέρες λόγω των συνεχών βροχοπτώσεων (καιρικών συνθηκών).

Επειδή το αίτημα του αναδόχου κρίνεται:

Α. Εύλογο δεδομένου ότι, λόγω των καιρικών συνθηκών δεν ήταν δυνατό να εκτελεστούν απρόσκοπτα οι εργασίες κατασκευής και σκυροδέτησης, λόγω των συνεχών βροχοπτώσεων

Β. Νόμιμο σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.3316/2005.

Προτείνεται η παράταση της συμβατικής προθεσμίας συνολικά κατά ενενήντα **(90) ημέρες** ήτοι μέχρι **07-07-2015**.

Και κάλεσε το Δ.Σ. ν' αποφασίσει σχετικά

Το ΔΣ λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, του Ν.3463/2006,), την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει Ομόφωνα

Την χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «**ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β' ΦΑΣΗ**» Δημοτικής Κοινότητας Αμπελακίων» συνολικά κατά **(90) ημέρες** οπότε η νέα προθεσμία περάτωσης του έργου γίνεται η **07-07-2015**.

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό **91/2015**

.....

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος
(υπογραφή)

Πιστό αντίγραφο
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Τσέτσιλας Δημ.

Τα Μέλη
(υπογραφές)