

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθ. **4/2015** πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Τεμπών

Σήμερα στις **12** του μήνα **Μαρτίου** του έτους **2015** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **19:30'** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 2222/06-03-15 πρόσκληση του Προέδρου του Δ. Σ. που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου της έδρας και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Συμβούλους αυτού (άρθρο 95 του Ν. 3463/2006) για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο **ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ (27)** Δημοτικών Συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ (24)

1. Τσέτσιλας Δημήτριος	14. Διψάνας Αχιλλεύς
2. Τσάτσαρης Χρήστος	15. Βλάχκας Ιωάννης
3. Ζάχος Βασίλειος	16. Μανώλης Γεώργιος
4. Σαΐτης Αστέριος	17. Κυρίτσης Γεώργιος
5. Νταφούλης Κων/νος	18. Ντόντος Γεώργιος
6. Πανάγου Ελευθερία	19. Νικολάου Γεώργιος
7. Έξαρχος Γεώργιος	20. Καραναστάσης Αθανάσιος
8. Μπουζέκης Ευθύμιος	21. Σίμος Γεώργιος
9. Ζησάκη Ξανθή	22. Κακαγιάννης Χρήστος
10. Καρατέγος Μιχάλης	23. Γκατζόγιας Παναγιώτης
11. Τσιαπλής Θωμάς	24. Μαϊμάρης Δημήτριος
12. Τσεργάς Κων/νος	25. --
13. Τσούγιας Χρήστος	26.--

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ (3)

1. Τσιόπα-Λύτρα Γεωργία	3. Αργυρίου Ιωάννης
2. Μπίκας Χρήστος	Αν και νόμιμα κληθέντες

Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Κολλάτος Κων/νος.

Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η Κοντογιάννη Παρασκευή υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Προσκλήθηκαν και παρέστησαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Μιχαλάκης Σ., Μπανιώρας Γ., Λαΐνας Αθ., Γαγάρας Ν., Σεβδαλής Ελ., Μπίκας Ι. καθώς και οι εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων Λαγούρος Ι., Βλαχοστεργίος Γ., Αβραμούλη Μ. & Σακκαβός Ι.

Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου κ. Τσέτσιλας ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.

ΘΕΜΑ (25^ο). «Έγκριση 3^{ης} παράτασης συμβατικής προθεσμίας -ΜΠΕ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΝΕΣΣΩΝΟΣ»

Αριθμός Απόφασης (63)

Η μελέτη ανατέθηκε στις 02/12/2013 με την υπ' αρ. 217/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών.

Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 30/12/2013 (Αρ. Πρωτ. 21185) και πρωτοκολλήθηκε στις 16/01/2014 στο σχετικό βιβλίο του Δήμου Λαρισαίων (Αρ. Πρωτ. 4413) με προβλεπόμενο συνολικό χρόνο ολοκλήρωσης 240 ημερολογιακές ημέρες.

Με το Αρ. Πρωτ. 4413/17-01-2014 έγγραφο του Δήμου Λαρισαίων/Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών/Τμήμα ΤΥΔΚ έγινε ο ορισμός του επιβλέποντα.

Ο ανάδοχος με την από 27/08/2014 αίτησή του ζήτησε παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης διάρκειας δύο (2) μηνών για την πλήρη τροποποίηση – εναρμόνιση της μελέτης με την ισχύουσα και με την νέα νομοθεσία, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 186/2014 απόφαση Δ.Σ. Δήμου Τεμπών.

Ο ανάδοχος με την από 27/10/2014 αίτησή του ζήτησε 2^η παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών λόγω αδυναμίας και μεγάλης δυσκολίας σύνταξης οριστικού πίνακα αρδευτών της κάθε αρδευτικής γεώτρησης με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτός ο υπολογισμός της συνολικής ετήσιας παροχής, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 255/2014 απόφαση Δ.Σ. Δήμου Τεμπών.

Ο ανάδοχος με την από 27/02/2015 αίτησή του ζητά νέα παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης διάρκειας έξι (6) μηνών λόγω : α) αδυναμίας κατάρτισης οριστικού πίνακα αρδευτών της κάθε αρδευτικής γεώτρησης, β) αδυναμίας διαστασιολόγησης της ετήσιας απολήψιμης ποσότητας από τις αρδευτικές πηγές, γ) της ενεργής συμμετοχής της νεοσύστατης ΔΕΥΑ Δήμου Τεμπών η οποία έχει αναλάβει πλέον την επίλυση όλων των παραπάνω.

Επειδή το αίτημα του αναδόχου κρίνεται :

Α. Εύλογο δεδομένου ότι, υπάρχει όντως μεγάλη δυσκολία σύνταξης οριστικού πίνακα αρδευτών, τα θέματα άρδευσης είναι πλέον αρμοδιότητα της νεοσύστατης ΔΕΥΑ Δήμου Τεμπών και ισχύουν όλα όσα επικαλείται ο ανάδοχος.

Β. Νόμιμο σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.3316/2005.

Προτείνεται η παράταση της συμβατικής προθεσμίας συνολικά κατά εκατόν ογδόντα μία **(181) ημέρες** ήτοι μέχρι **27-08-2015**.

Και κάλεσε το Δ.Σ. ν' αποφασίσει σχετικά

Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, του Ν.3463/2006, την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει Ομόφωνα

Την χορήγηση 3^{ης} παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: **«Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έκδοση αδειών χρήσης νερού της Δ.Ε. Νέσσωνος του Δήμου Τεμπών»** συνολικά κατά **(181) ημέρες** οπότε η νέα προθεσμία περάτωσης του έργου γίνεται η **27-08-2015**.

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό **63/2015**

.....
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος
(υπογραφή)

Τα Μέλη
(υπογραφές)

Πιστό αντίγραφο
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Τσέτσιλας Δημ.