

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθ. **2/2016** πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ Δήμου Τεμπών

Σήμερα στις **28** του μήνα **Ιανουαρίου** του έτους **2016** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **19:00'** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 553/22-01-16 πρόσκληση του Προέδρου του Δ. Σ. που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου της έδρας και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Συμβούλους αυτού (άρθρο 95 του Ν. 3463/2006) για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο **ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ (27)** Δημοτικών Σ/λων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ (27)

1. Τσέτσιλας Δημήτριος	13. Διψάνας Αχιλλεύς
2. Τσάτσαρης Χρήστος	14. Ζάχος Βασίλειος
3. Τσούγιας Χρήστος	15. Μανώλης Γεώργιος
4. Αργυρίου Ιωάννης	16. Κυρίτσης Γεώργιος
5. Νταφούλης Κων/νος	17. Βλάχκας Ιωάννης αποχώρησε πριν το 1ο ΕΗΔ
6. Πανάγου Ελευθερία	18. Νικολάου Γεώργιος
7. Τσιόπα-Λύτρα Γεωργία	19. Καραναστάσης Αθανάσιος
8. Μπουζέκης Ευθύμιος	20. Τζέκας Θωμάς
9. Ζησάκη Ξανθή	21. Κακαγιάννης Χρήστος αποχώρησε πριν το 1ο
10. Τσιαπλής Θωμάς	22. Γκατζόγιας Παναγιώτης
11. Σαϊτης Αστέριος	23. Μπίκας Χρήστος
12. Τσεργάς Κων/νος	24. Μαϊμάρης Δημήτριος

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ (0)

1. Καρατέγος Μιχάλης	3. Ντόντος Γεώργιος
2. Έξαρχος Γεώργιος	Αν και νόμιμα κληθέντες

Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Κολλάτος Κων/νος.

Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η Κοντογιάννη Παρασκευή υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Προσκλήθηκαν και παρέστησαν Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων [Καλότυχος Γ., Μιχαλάκης Σ., Καραπάνου-Μαγαλιού Α., Σεβδαλής Ελ., Μπίκας Ι., Νταναβάρα Αρ.] και εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων [Λαγούρος Ι., Μήτσιου Ι., Αβραμούλη Μ., Σουκοβελου Π.].

Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου κ. Τσέτσιλας ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας και αφού πρώτα συμφώνησαν ομόφωνα για την συζήτηση των θεμάτων εκτός της ημερήσιας διάταξης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.

ΘΕΜΑ (22°). «Έγκριση παράτασης (2") συμβατικής προθεσμίας του έργου: 'ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ) ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ' (εργολ. Δημ. Αλεξανδρή)»

Αριθμός Απόφασης (23)

Το θέμα εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος κ. Τσάτσαρης Χρ.

Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 26-11-2015 (Αρ. Πρωτ. 12450)

Η συμβατική προθεσμία ήταν 30 ημερολογιακές ημέρες, οπότε η συμβατική ημερομηνία περάτωσης του έργου ήταν η 26-12-2015.

Η ανάδοχος με την από 14-12-2015 αίτησή της ζήτησε παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά 35 μέρες λόγω αδυναμίας παραλαβής των υλικών για την συνέχιση των εργασιών λόγω capital control, καθώς επίσης οι καιρικές συνθήκες (παγωνιά κατά τις πρωινές ώρες) δεν επιτρέπουν την ομαλή εξέλιξη των εργασιών, η οποία εγκρίθηκε με την υπ.΄ αριθ. 288/2015 απόφαση Δ.Σ. Δήμου Τεμπών.

Η ανάδοχος με την από 22-01-2016 αίτησή της ζητά νέα παράταση (2^η) της συμβατικής προθεσμίας διάρκειας δύο μηνών μέχρι και 31-03-2016 λόγω του ότι υπάρχουν διαφοροποιήσεις στις ποσότητες που θα καλυφθούν με ΑΠΕ καθώς επίσης και οι καιρικές συνθήκες (παγωνιά κατά τις πρωινές ώρες) δεν επιτρέπουν την ομαλή εξέλιξη των εργασιών.

Επειδή το αίτημα του αναδόχου κρίνεται:

A. Εύλογο καθώς ισχύουν τα δεδομένα που επικαλείται ο ανάδοχος..

B. Νόμιμο σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.3316/2005.

Προτείνεται η παράταση της συμβατικής προθεσμίας συνολικά κατά είκοσι εννέα **(29) ημέρες** ήτοι μέχρι **29-02-2016**.

Και κάλεσε το Δ.Σ. ν' αποφασίσει σχετικά

Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, του Ν.3463/2006, την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Την χορήγηση παράτασης (2^η) της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου : **«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ) ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟ ΑΣΚΗΣΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ»**, συνολικά κατά είκοσι εννέα **(29) ημέρες** οπότε η νέα προθεσμία περάτωσης του έργου γίνεται **29-02-2016**.

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό **23/2016**

.....
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος
(υπογραφή)

Τα Μέλη
(υπογραφές)

Πιστό αντίγραφο
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Τσέτσιλας Δημ.