

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθ. **10/2019** πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Τεμπών

Σήμερα στις **16** του μήνα **Ιουλίου** του έτους **2019** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **19:00'** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο», ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 4801/12-07-19 πρόσκληση του Προέδρου του Δ. Σ. που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου της έδρας και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Συμβούλους αυτού (άρθρο 95 του Ν. 3463/2006) για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο **ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ (27)** Δημοτικών Σ/λων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ (15)

1. Καρατέγος Μιχάλης	9. Μανώλης Γεώργιος
2. Τσεργάς Κων/νος	10. Κακαγιάννης Χρήστος
3. Σαϊτης Αστέριος	11. Νικολάου Γεώργιος
4. Πανάγου Ελευθερία	12. Καραναστάσης Αθανάσιος
5. Διψάνας Αχιλλεύς	13. Μαϊμάρης Δημήτριος
6. Τσάτσαρης Χρήστος	14. Τζέκας Θωμάς
7. Κυρίτσης Γεώργιος	15. Αργυρίου Ιωάννης
8. Γκατζόγιας Παναγιώτης	

ΑΠΟΝΤΕΣ (12)

1. Ντόντος Γεώργιος	7. Νταφούλης Κων/νος
2. Ζάχος Βασίλειος	8. Βλάχκας Ιωάννης
3. Έξαρχος Γεώργιος	9. Ζησάκη Ξανθή
4. Τσέτσιλας Δημήτριος	10. Τσιόπα Γεωργία
5. Μπουζέκης Ευθύμιος	11. Μπίκας Χρήστος
6. Τσιαπλές Θωμάς	12. Τσούγιας Χρήστος
	Αν και νόμιμα κληθέντες

Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Κολλάτος Κων/νος,

Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η Κοντογιάννη Παρασκευή υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Προσκλήθηκαν και παρέστησαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων [Μιχαλάκης Σ., Ζαφείρης Κ.] καθώς και οι εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων [Μήτσιου Ιωάννης].

Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου κ. Καρατέγος, ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.

ΘΕΜΑ (4^ο) «Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: '4^ο ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΥΡΓΕΤΟΥ-ΚΡΑΝΙΑΣ'»

Αριθμός Απόφασης (105)

Το θέμα εισηγήθηκε ο αντιδήμαρχος κ. Τσεργάς Κων.

Με την αριθ. 73/2019 προηγούμενη απόφαση Δ.Σ. εγκρίθηκε η παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου: '4^ο ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΥΡΓΕΤΟΥ-ΚΡΑΝΙΑΣ', στη συνέχεια όμως η τεχνική υπηρεσία μας έστειλε την παρακάτω εισήγηση:

.....

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝ/ΚΩΝ

& ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Πυργετός

Ταχ. Κώδικας : 400 07

Τηλ. : 2495 350335 - 336 - 337

Fax : 2495 041798

E-mail : barbi@dimostempon.gr

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ του έργου :

«4ο ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΥΡΓΕΤΟΥ – ΚΡΑΝΙΑΣ»

1. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 05-06-2018 με προβλεπόμενο συνολικό χρόνο ολοκλήρωσης δώδεκα (12) μήνες .
2. Με το Αρ. Πρωτ. 3916/19-06-2018 έγγραφο του Δήμου έγινε ο ορισμός του επιβλέποντα και η έναρξη εργασιών από 05/06/2018 και το πέρας των εργασιών μέχρι 05/06/2019.
3. Ο ανάδοχος «Γκουντούρας Αθανάσιος & ΣΙΑ ΕΤΕ» με την από 15-03-2019 αίτησή του (με αριθμό πρωτοκόλλου στο Δήμο 2008/18-3-2019) ζήτησε παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.
4. Μετά και την εισήγηση της επιβλέπουσας στάλθηκε η αίτηση με την εισήγηση στο Δ.Σ. και εγκρίθηκε η παράταση σύμφωνα με την **υπ' αριθμ. 73/27-3-2019 απόφαση του ΔΣ Τεμπών**.
5. Κατατέθηκε στη συνέχεια ηλεκτρονικά στο σύστημα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Θεσσαλίας Διαχειριστικής Αρχής στις 15-4-2019 το αίτημα και η απόφαση αλλά στις 18/4/2019 επιστράφηκε και ζητήθηκαν επιπλέον διευκρινήσεις και αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα εργασιών.
6. Ο ανάδοχος «Γκουντούρας Αθανάσιος & ΣΙΑ ΕΤΕ» με την από 06-05-2019 αίτησή του (με αριθμό πρωτοκόλλου στο Δήμο 3236/06-5-2019) μας υπέβαλλε επιπλέον αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα μαζί με δελτία μετερεωλογικών δεδομένων.
7. Το αίτημα υποβλήθηκε εκ νέου από την υπηρεσία μας με όλα τα απαραίτητα έγγραφα στις 6/6/2019 .
8. Με το 2271/24-6-2019 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Θεσσαλίας Διαχειριστικής Αρχής διατυπώθηκε τελικά θετική γνώμη για την παράταση του έργου.
9. Επειδή το αίτημα του αναδόχου κρίνεται Εύλογο και νόμιμο καθώς ισχύουν τα δεδομένα που επικαλείται ο ανάδοχος

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Να χορηγηθεί εκ νέου με απόφαση παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκπόνησης του έργου κατά **τέσσερις (4) μήνες ήτοι μέχρι 05 -10-2019**.

Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗ
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

.....

Και κάλεσε το Δ.Σ. ν' αποφασίσει σχετικά

Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, του Ν.3463/2006, την εισήγηση της υπηρεσίας, και μετά από διαλογική συζήτηση.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Την εκ νέου, χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου:
«4ο ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΥΡΓΕΤΟΥ-ΚΡΑΝΙΑΣ», συνολικά κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι μέχρι 05-10-2019.

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό **105/2019**

.....
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος
(υπογραφή)

Τα Μέλη
(υπογραφές)

Πιστό αντίγραφο
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Καρατέγος Μιχ.