

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθ. **1/2019** πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Τεμπών

Σήμερα στις **25** του μήνα **Ιανουαρίου** του έτους **2019** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **19:00'** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο», ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 550/18-01-2019 πρόσκληση του Προέδρου του Δ. Σ. που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου της έδρας και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Συμβούλους αυτού (άρθρο 95 του Ν. 3463/2006) για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο **ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ( 27 )** Δημοτικών Σ/λων ήταν:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ ( 21 )**

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| 1. Καρατέγος Μιχάλης     | 14. Τσιαπλές Θωμάς         |
| 2. Τσεργάς Κων/νος       | 15. Καραναστάσης Αθανάσιος |
| 3. Τσούγιας Χρήστος      | 16. Μανώλης Γεώργιος       |
| 4. Ζάχος Βασίλειος       | 17. Κυρίτσης Γεώργιος      |
| 5. Νταφούλης Κων/νος     | 18. Νικολάου Γεώργιος      |
| 6. Αργυρίου Ιωάννης      | 19. Τζέκας Θωμάς           |
| 7. Πανάγου Ελευθερία     | 20. Μπίκας Χρήστος         |
| 8. Τσέτσιλας Δημήτριος   | 21. Μαϊμάρης Δημήτριος     |
| 9. Τσάτσαρης Χρήστος     | 22. --                     |
| 10. Τσιόπα-Λύτρα Γεωργία | 23. --                     |
| 11. Διψάνας Αχιλλεύς     | 24. --                     |
| 12. Μπουζέκης Ευθύμιος   | 25. --                     |
| 13. Βλάχκας Ιωάννης      | 26. --                     |

**Α Π Ο Ν Τ Ε Σ ( 6 )**

|                          |                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------|
| 1. Σαΐτης Αστέριος       | 4. Έξαρχος Γεώργιος                            |
| 2. Γκατζόγιας Παναγιώτης | 5. Ζησάκη Ξανθή                                |
| 3. Κακαγιάννης Χρήστος   | 6. Ντόντος Γεώργιος<br>Αν και νόμιμα κληθέντες |

Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Κολλάτος Κων/νος.

Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η Κοντογιάννη Παρασκευή υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Προσκλήθηκαν και παρέστησαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων [ Μιχαλάκης Σ., Ζαφείρης Ζ., Λαΐνας Αθαν. Καραπάνου-Μαγαλιού Άννα, Σεβδαλής Ελ.] καθώς και οι εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων [Λαγούρος Ι., Μήτσιου Ι., Σακκαβός Ιωαν.].

Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου κ. Καρατέγος Μιχάλης ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας και αφού πρώτα ομόφωνα συμφώνησαν για την συζήτηση των Εκτός Ημερήσιας Διάταξης θεμάτων, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.

**ΘΕΜΑ ( 18° ). «Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: 'ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ'»**

**Αριθμός Απόφασης ( 18)**

Το θέμα εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος κ. Τσεργάς Κων.

1. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 25-09-2018 με προβλεπόμενο συνολικό χρόνο ολοκλήρωσης εκατόν είκοσι (**120**) ημερολογιακές ημέρες.
2. Με το Αρ. Πρωτ. 6072/28-09-2018 έγγραφο του Δήμου έγινε ο ορισμός του επιβλέποντα και η έναρξη εργασιών από 28/09/2018 και το πέρας των εργασιών μέχρι 23/01/2019.
3. Ο ανάδοχος με την από αριθμ. πρωτ. 353/10-01-2019 αίτησή του ζητά παράταση της συμβατικής προθεσμίας διάρκειας ενενήντα επτά (97) ημερών λόγω :
  - Των επίσημων αργιών και κυρίως λόγω των ακατάλληλων καιρικών συνθηκών, με αποτέλεσμα να καθυστερεί η υλοποίηση των εργασιών.

Επειδή το αίτημα του αναδόχου κρίνεται:

Α. Εύλογο καθώς ισχύουν τα δεδομένα που επικαλείται ο ανάδοχος..

Β. Νόμιμο σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2018 όπως αντικατέστησε το άρθρο 48 του Ν. 3669/08 και το άρθρο 27 του Ν.3316/2005.

Προτείνεται η παράταση της συμβατικής προθεσμίας συνολικά κατά **ενενήντα επτά (97) ημέρες ήτοι μέχρι 30-04-2019.**

Και κάλεσε το Δ.Σ. ν' αποφασίσει σχετικά

Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, του Ν.3463/2006, την εισήγηση της υπηρεσίας και μετά από διαλογική συζήτηση.

#### **Αποφασίζει Ομόφωνα**

Την χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: **«ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ»**, συνολικά κατά **ενενήντα επτά (97) ημέρες** οπότε η νέα προθεσμία περάτωσης του έργου γίνεται **30-04-2019.**

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό **18/2019**

.....  
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω:

**Ο Πρόεδρος**  
(υπογραφή)

**Τα Μέλη**  
(υπογραφές)

Πιστό αντίγραφο  
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Καρατέγος Μιχ.