



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθ. **9/2024** πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Τεμπών

Σήμερα στις **27** του μήνα **Μαΐου** του έτους **2024** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **20:00'** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο», ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 4224/23-05-2024 πρόσκληση του Προέδρου του Δ. Σ. που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν.5056/2023.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο **ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ (25)** Δημοτικών Συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ (16)

1. Λίταινας Μιχ.	9. Ντόντος Γεωργ.
2. Σίμος Βασ	10. Κολλάτος Κων.
3. Καραναστάσης Αθανάσιος	11. Κοντογιάννης Ιωα.
4. Ζαρδούκας Κων.	12. Μπάτζιος Γεώργιος
5. Γκατζόγιας Παναγιώτης	13. Δελητζάνης Βασ
6. Γκανάτσιος Ζήσης	14. Αργυρίου Ιωάννης
7. Σαραντοπούλου Ζωή	15. Κωστή Μαρία
8. Βλάχος Αθαν.	16. Νταφούλης Νικ.

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ (9)

1. Κακαγιάννης Χρ.	6. Μητσογιάννης Νικ.
2. Μήλιου Στέλλα	7. Κρικώνης Χρ.
3. Νικολάου Γεώργιος	8. Σολωμός Γεώργιος
4. Ζάρρας Λάμπρος	9. Αναγνωστόπουλος Μιχ.
5. Αβέλλας Μιχάλης	Αν και νόμιμα κληθέντες

Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Μανώλης Γεώργιος..

Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η Κοντογιάννη Παρασκευή υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Προσκλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι Κοινοτήτων, εκ των οποίων παραβρέθηκαν οι: Μήτσιου Ιωάννης (Κρανέας), Καραπάνου-Μαγαλιού Άννα Απ. (Μακρυχωρίου), Γκουγκουλιός Γεώργιος (Παραποτάμου).

Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.

ΘΕΜΑ (11^ο) «Έγκριση 1^{ης} παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ»

Αριθμός Απόφασης (101)

Το θέμα εισηγήθηκε ο δήμαρχος κ. Μανώλης Γεώργιος.

Η Τεχνική υπηρεσία μας έστειλε την παρακάτω εισήγηση:

.....
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝ/ΚΩΝ
& ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ
Τηλ. : 2495 350336 -509
Πληρ: ΧΑΔΟΥΛΟΥ Γ. – ΖΟΡΜΠΑ ΤΡ.

Πυργετός, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΓΙΑ 1^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ του έργου :
«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ».

Έχοντας υπόψιν :

1. Την δημόσια σύμβαση του έργου η οποία υπογράφηκε στις 03/04/2023 με συμβατικό ποσό **1.979.702,58 €** (συμπ. ΦΠΑ) και προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης εργασιών στις 03/04/2025 συμπεριλαμβανομένης και της 12-μηνιας δοκιμαστικής λειτουργίας,
2. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4782/2021 και ισχύει σήμερα,
3. Τις διατάξεις της παρ. 8 του αρ. 66 του ν. 4782/2021,
4. Την από 20/02/2024 εμπρόθεση αίτηση του αναδόχου «ΣΦΕΛΙΝΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗ Ι.Κ.Ε.» με την οποία αιτήθηκε παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, διάρκειας 6 (ΕΞΙ) ΜΗΝΩΝ, ήτοι μέχρι 03/10/2025 λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, αδυναμίας πρόσβασης στο έργο λόγω του καιρικού φαινομένου Daniel και καθυστερήσεων λόγω του απαιτούμενου χρόνου ολοκλήρωσης των προβλεπόμενων διαδικασιών από το Δασαρχείο Λάρισας.
5. Την από 28/03/2024 Εισηγητική Έκθεση της Προϊσταμένης του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος «Θεσσαλία», σύμφωνα με την οποία προτείνεται η χορήγηση της 6μηνιας παράτασης που αιτείται ο ανάδοχος και επιπρόσθετα 3μηνιακή προθεσμία χωρίς αίτημα και χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, καθώς ως Υπηρεσία θεωρεί ότι το έργο αδυνατεί να ολοκληρωθεί σε έξι μήνες.
6. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 2731/24-04-2024 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος «Θεσσαλία» σχετικά με την διατύπωση θετικής γνώμης περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου για 9 μήνες, εκ των οποίων οι 3 αποτελούν οριακή προθεσμία, ήτοι έως 03/01/2026 συμπεριλαμβανομένης και της 12-μηνιας δοκιμαστικής λειτουργίας.

Επειδή το αίτημα του αναδόχου κρίνεται εύλογο καθώς ισχύουν τα δεδομένα που επικαλείται, τα οποία είναι τα εξής :

- ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ σύμφωνα με το ημερολόγιο του έργου που αφορούν τις ημερομηνίες με έντονες βροχοπτώσεις.
- ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ DANIEL (πλήρης αποκλεισμός πρόσβασης στο Συκούριο λόγω της πλημμυρισμένης ευρύτερης περιοχής),
- Καθυστερήση λόγω του χρονικού διαστήματος που απαιτήθηκε για την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών από το Δασαρχείο Λάρισας, καθώς η έκταση κατασκευής της ΕΕΛ αποτελεί χορτολιθαδική έκταση. Ενδεικτικά αναφέρεται η έκδοση Πράξης Πληροφοριακού Χαρακτήρα, ο καθορισμός έκτασης αναδάσωσης και υποβολής φυτοτεχνικής μελέτης ή εναλλακτικά η καταβολή δαπάνης αναδάσωσης.

Εισηγούμαστε

Να χορηγηθεί η 1^η παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «**ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Κ. ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ**» κατά **ΕΝΝΕΑ (9) ΜΗΝΕΣ σύνολο**, εκ των οποίων οι 3 αποτελούν οριακή προθεσμία, ήτοι μέχρι 03 - 01 -2026, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου (άρθρο 147, του Ν.4412/2016), για τους λόγους που προαναφέρθηκαν.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΣΙΤΣΙΟΥΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

.....
Και κάλεσε το Δ.Σ. ν' αποφασίσει σχετικά

Κωστή: ... εδώ λέει πως επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί ως 31.12.2023 .. αρά μετά από αυτή την ημερομηνία οι δαπάνες δεν είναι επιλέξιμες από το πρόγραμμα άρα θα επιβαρυνθεί ο Δήμος; ... ΛΕΥΚΟ

Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, του Ν.3463/2006, την εισήγηση της υπηρεσίας, το αριθμ. πρωτ. 2731/24-04-2024 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος «Θεσσαλία» σχετικά με την διατύπωση θετικής γνώμης και μετά από διαλογική συζήτηση.

[Κωστή & Νταφούλης, ψήφισαν ΛΕΥΚΟ]

Αποφασίζει Ομόφωνα

[τόσο η άρνηση ψήφου όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (παρ.10 άρθρο 74 του Ν.4555/2018)]

Την χορήγηση 1^{ης} παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «**ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ**» κατά **ΕΝΝΕΑ (9) ΜΗΝΕΣ** σύνολο, εκ των οποίων οι 3 αποτελούν οριακή προθεσμία, ήτοι μέχρι **03 - 01 -2026**, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου (άρθρο 147, του Ν.4412/2016), για τους λόγους που προαναφέρθηκαν .

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό **101/2024**

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος
(υπογραφή)

Πιστό αντίγραφο
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Τα Μέλη
(υπογραφές)

Λίταινας Μιχαήλ