



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθ. **19/2024** πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Τεμπών

Σήμερα στις **18** του μήνα **Σεπτεμβρίου** του έτους **2024** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **20:00'** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο», ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 7711/13-09-2024 πρόσκληση του Προέδρου του Δ. Σ. που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν.5056/2023.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο **ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ (25)** Δημοτικών Συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ (19)

1. Λίταινας Μιχ.	11. Κρικώνης Χρ.
2. Σίμος Βασ	12. Κολλάτος Κων.
3. Καραναστάσης Αθανάσιος	13. Μπάτζιος Γεώργιος
4. Μητσογιάννης Νικ.	14. Κοντογιάννης Ιωα.
5. Γκατζόγιας Παναγιώτης	15. Αναγνωστόπουλος Μιχ.
6. Ζαρδούκας Χρ.	16. Αργυρίου Ιωάννης
7. Γκανάτσιος Ζήσης	17. Δελητζάνης Βασ.
8. Βλάχος Αθαν.	18. Κωστή Μαρία
9. Νικολάου Γεώργιος	19. Νταφούλης Νικ.
10. Σολωμός Γεώργιος	20. --

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ (6)

1. Σαραντοπούλου Ζωή	4. Κακαγιάννης Χρ.
2. Ντόντος Γεωργ.	5. Ζάρρας Λάμπρος
3. Αβέλλας Μιχάλης	6. Μήλιου Στέλλα

Αν και νόμιμα κληθέντες

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Μανώλης Γεώργιος..

Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η Κοντογιάννη Παρασκευή υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Προσκλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι Κοινοτήτων, εκ των οποίων παραβρέθηκαν οι: Λαΐνας Αθαν. (Πυργετού), Μήτσιου Ιωάννης (Κρανιάς), Παπαδόνας Θωμάς (Γόννων), Μοσχοβίτης Μιχάλης (Πουρναρίου) & Στρούλιος Νικ (Τεμπών).

Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας και αφού πρώτα Ομόφωνα συμφώνησαν για την συζήτηση των Εκτός Ημερήσιας Διάταξης θεμάτων, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.

ΘΕΜΑ (7^ο) «Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ (ΦΒ) ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΙ ΓΗΠΕΔΟΥ, ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ (net metering)»

Αριθμός Απόφασης (150)

Το θέμα εισηγήθηκε ο αντιδήμαρχος κ. Σολωμός Γεώργιος.

Η Τεχνική υπηρεσία μας έστειλε την παρακάτω εισήγηση:

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τηλ. : 2495 350509, 336

Πληρ: ΧΑΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ.

Πυργετός, 26 Αυγούστου 2024

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Αίτημα παράτασης της συνολικής προθεσμίας περάτωσης της σύμβασης:

« Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός (1) Φωτοβολταϊκού (ΦΒ) Σταθμού επί γηπέδου με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού (net metering) »

Σύμφωνα με την αρ. πρωτ. **255/29-02-2024** Δημόσια Σύμβαση μεταξύ Δήμου Τεμπών και της εταιρείας με επωνυμία « **ZILLION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε** », η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται σε **ΕΞΙ μήνες** από την ημερομηνία υπογραφής αυτής, ήτοι **στις 28 /08 /2024**.

Με το νομότυπα υποβληθέν έγγραφο αίτημα της αναδόχου εταιρείας, ζητήθηκε η παράταση της συνολικής προθεσμίας περάτωσης της σύμβασης κατά **ΕΞΙ ΜΗΝΕΣ**.

Λαμβάνοντας υπόψη:

- τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδιαιτέρως των άρθρων 206 παρ. 4, 132 παρ. 1 εδάφιο γ, άρθρο 201 και άρθρο 221 1ζ
- Το με αριθ. πρωτ. 6930/14/08/2024 αίτημα παράτασης περαίωσης της σύμβασης του ΑΝΑΔΟΧΟΥ
- το Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της εν λόγω προμήθειας

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε:

1. το συνημμένο **Πρακτικό** της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής της εν θέματι δημόσιας σύμβασης.
2. τη χορήγηση της αιτούμενης παράτασης του συμβατικού χρόνου περαίωσης της σύμβασης κατά έξι μήνες ήτοι μέχρι **28 /02 /2025**.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΣΙΤΣΙΟΥΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

Αρχιτέκτων Μηχανικός

Και κάλεσε το Δ.Σ. ν' αποφασίσει σχετικά

Κωστή: *ΟΧΙ, είχαμε διαφωνήσει και για το έργο αρχικά...*

Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, του Ν.3463/2006, την εισήγηση της υπηρεσίας, Το με αριθ. πρωτ. 6930/14/08/2024 αίτημα παράτασης περαίωσης της σύμβασης του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, το Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής και μετά από διαλογική συζήτηση.

[Κωστή & Νταφούλης, ψήφισαν ΑΡΝΗΤΙΚΑ]

Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία

1. **Την έγκριση του πρακτικού** της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής της εν θέματι δημόσιας σύμβασης.
2. Την χορήγηση **παράτασης** του συμβατικού χρόνου περαίωσης της σύμβασης για «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ (ΦΒ) ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΙ ΓΗΠΕΔΟΥ, ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ (net metering)**» κατά **ΕΞΙ (6) ΜΗΝΕΣ** ήτοι μέχρι **28/02/2025**.

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό **150/2024**

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος
(υπογραφή)

Πιστό αντίγραφο
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Τα Μέλη
(υπογραφές)

Λίταινας Μιχαήλ