



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθ. **19/2024** πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Τεμπών

Σήμερα στις **18** του μήνα **Σεπτεμβρίου** του έτους **2024** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **20:00'** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο», ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 7711/13-09-2024 πρόσκληση του Προέδρου του Δ. Σ. που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν.5056/2023.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο **ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ (25)** Δημοτικών Συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ (19)

1. Λίταινας Μιχ.	11. Κρικώνης Χρ.
2. Σίμος Βασ	12. Κολλάτος Κων.
3. Καραναστάσης Αθανάσιος	13. Μπάτζιος Γεώργιος
4. Μητσογιάννης Νικ.	14. Κοντογιάννης Ιωα.
5. Γκατζόγιας Παναγιώτης	15. Αναγνωστόπουλος Μιχ.
6. Ζαρδούκας Χρ.	16. Αργυρίου Ιωάννης
7. Γκανάτσιος Ζήσης	17. Δελητζάνης Βασ.
8. Βλάχος Αθαν.	18. Κωστή Μαρία
9. Νικολάου Γεώργιος	19. Νταφούλης Νικ.
10. Σολωμός Γεώργιος	20. --

ΑΠΟΝΤΕΣ (6)

1. Σαραντοπούλου Ζωή	4. Κακαγιάννης Χρ.
2. Ντόντος Γεωργ.	5. Ζάρρας Λάμπρος
3. Αβέλλας Μιχάλης	6. Μήλιου Στέλλα

Αν και νόμιμα κληθέντες

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Μανώλης Γεώργιος..

Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η Κοντογιάννη Παρασκευή υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Προσκλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι Κοινοτήτων, εκ των οποίων παραβρέθηκαν οι: Λαΐνας Αθαν. (Πυργετού), Μήτσιου Ιωάννης (Κρανιάς), Παπαδόνας Θωμάς (Γόννων), Μοσχοβίτης Μιχάλης (Πουρναρίου) & Στρούλιος Νικ (Τεμπών).

Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας και αφού πρώτα Ομόφωνα συμφώνησαν για την συζήτηση των Εκτός Ημερήσιας Διάταξης θεμάτων, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.

ΘΕΜΑ (8^ο) «Έγκριση 2^{ης} παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΥΡΓΕΤΟΥ»

Αριθμός Απόφασης (151)

Το θέμα εισηγήθηκε ο αντιδήμαρχος κ. Σολωμός Γεώργιος.

Η Τεχνική υπηρεσία μας έστειλε την παρακάτω εισήγηση:

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ

Πυργετός, 20,08.2024

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τηλ. : 2495 350327

E-mail : louka@dimostempon.gr

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΓΙΑ 2^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ του έργου :

«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΟΜΙΩΝ ΠΥΡΓΕΤΟΥ»

Έχοντας υπόψιν τα εξής:

1. Τη σύμβαση του έργου η οποία υπογράφηκε στις 12-01-2024 με προβλεπόμενο συνολικό χρόνο ολοκλήρωσης έξι (6) μήνες, ήτοι έως τις 12-07-2024.
2. Την από 15-01-2024 απόφαση ορισμού επιβλέπουσας της κας Λουκά Ευανθίας, με έναρξη εργασιών στις 12-01-2024 και πέρας εργασιών στις 12-07-2024.
3. Την υπ. αρ. 86/22-04-2024 Απόφαση του ΔΣ του Δήμου Έγκρισης 1ου ΑΠΕ & 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου.
4. Την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Έργου η οποία υπογράφηκε στις 03-06-2024.
5. Την υπ. αρ. 122/2024 Απόφαση του ΔΣ του Δήμου με την οποία εγκρίθηκε η 1^η παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου ως 26-08-2024.
6. Το με Α.Π. 7001/20-08-2024 αίτημα του αναδόχου με το οποίο ζητάει 2^η παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου δύο μηνών έως τις 26-10-2024 καθώς δεν μπόρεσαν να ολοκληρωθούν οι εργασίες έως τώρα. Κατά τον ανάδοχο: «Οι λόγοι που συντέλεσαν στη μη ολοκλήρωση του έργου στο προγραμματισμένο χρονικό διάστημα, ήταν ο παρατεταμένος καύσωνας τις μέρες που αναγράφονται στον συγκεντρωτικό πίνακα εργασιών, ο οποίος συνοδεύει την παρούσα αίτηση, αλλά και η περίοδος αδειών λόγω καλοκαιριού.»
7. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4782/2021 και ισχύει σήμερα.
8. Τις διατάξεις της παρ. 8 του αρ. 66 του ν. 4782/2021,

και επειδή το αίτημα του αναδόχου κρίνεται εύλογο για τους κάτωθι λόγους:

- Κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο και συγκεκριμένα από την 8^η Ιουλίου 2024 (ημερομηνία υποβολής του προηγούμενου αιτήματος (1^{ης}) παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου από τον ανάδοχο) έως σήμερα 26/8/2024 (ημερομηνία λήξης της προθεσμίας του έργου μετά τη δοθείσα 1^η παράταση), όπως αποδεικνύεται από τα στοιχεία του free meteo (<https://freemeteo.gr/>) για την περιοχή του Πυργετού, καταγράφηκαν 21 ημέρες καύσωνα (μέγιστη θερμοκρασία 38 βαθμούς Κελσίου και άνω). Ουσιαστικά, στις μισές περίπου ημέρες της προηγούμενης δοθείσης παράτασης επικρατούσε καύσωνας. Το καιρικό αυτό φαινόμενο δημιούργησε ακατάλληλες συνθήκες εργασίας ως προς την ασφάλεια και την υγεία του προσωπικού, επηρεάζοντας την εξέλιξη των εργασιών.
- το είδος των υπολειπόμενων εργασιών (η ολοκλήρωση της πλακόστρωσης των πεζοδρομίων), απαιτεί όσο γίνεται καλύτερες καιρικές συνθήκες και σχετική άνεση χρόνου, για το βέλτιστο αποτέλεσμα,
- επειδή η Δημοτική Αρχή αιτήθηκε και η Υπηρεσία συμφώνησε να πραγματοποιηθούν παράλληλα με το ανωτέρω έργο κάποιες αναγκαίες εργασίες στην ευρύτερη περιοχή, γεγονός που δημιουργεί καθυστέρηση των εργασιών,
- επειδή παρουσιάστηκε η ανάγκη να συνταχθεί από την υπηρεσία 2^{ος} ΑΠΕ, ο οποίος θα προβλέψει κάποιες απαιτούμενες τροποποιήσεις των υπολειπόμενων εργασιών,
- ο Αύγουστος είναι μήνας θερινών διακοπών και επιχειρήσεις, όπως κατασκευαστικές, μεταφορικές εταιρείες, μονάδες παραγωγής ασφαλτικών και σκυροδεμάτων, παραμένουν κλειστές για κάποιες ημέρες λόγω αδειών του προσωπικού.

το έργο ως αυτή τη στιγμή εκτελείται χωρίς ουσιώδεις ελλείψεις με το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών έχει ήδη ολοκληρωθεί ενώ η συμβατική ημερομηνία λήξης των εργασιών μετά την έγκριση χορήγησης της 1^{ης} παράτασης (26-08-2024) δεν είναι εφικτή εκ των συνθηκών που αναφέρθηκαν ανωτέρω, χωρίς ευθύνη του αναδόχου, οπότε η παράταση θεωρείται δικαιολογημένη, επιβεβλημένη αλλά και σκόπιμη για το συμφέρον του έργου,

Εισηγούμαστε

Να χορηγηθεί παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου **δύο μηνών, ήτοι μέχρι 26-10-2024, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου** (παρ. 4, 8 του αρ. 66 του ν. 4782/2021), για τους λόγους που προαναφέρθηκαν.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΣΙΤΣΙΟΥΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Και κάλεσε το Δ.Σ. ν' αποφασίσει σχετικά
Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, του Ν.3463/2006, την εισήγηση της υπηρεσίας, και μετά από διαλογική συζήτηση. []

Αποφασίζει Ομόφωνα

Την χορήγηση 2^{ης} παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: **«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΟΜΙΩΝ ΠΥΡΓΕΤΟΥ»** κατά **ΔΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ ήτοι μέχρι 26 - 10 -2024, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου** (άρθρο 147, του Ν.4412/2016), για τους λόγους που προαναφέρθηκαν .

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό **151/2024**

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος
(υπογραφή)

Πιστό αντίγραφο
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Τα Μέλη
(υπογραφές)

Λίταινας Μιχαήλ