



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθ. **2/2024** πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Τεμπών

Στις **24** του μήνα **Ιανουαρίου** του έτους **2024** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **19:00'** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική, διά ζώσης συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο» στο Μακρυχώρι, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 490/19-01-2024 πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., η οποία γνωστοποιήθηκε στον δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς συμβούλους με το από 19.01.2024 () ηλεκτρονικό μήνυμα.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο **ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ (27)** Δημοτικών Συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ (23)

1. Λίταινας Μιχαήλ	13. Καραναστάσης Αθανάσιος
2. Σίμος Βασίλειος	14. Κων/νος Κολλάτος
3. Μητσογιάννης Νικ.	15. Κοντογιάννης Ιωαν.
4. Βλάχος Αθαν.	16. Αργυρίου Ιωάννης
5. Ζαρδούκας Κων.	17. Ζάρρας Λάμπρος
6. Γκανάτσιος Ζήσης	18. Μήλιου Στυλιανή
7. Γκατζόγιας Παναγιώτης	19. Δελιτζάνης Βασίλειος
8. Αβέλλας Μιχαήλ	20. Αναγνωστόπουλος Μιχάλης
9. Σολωμός Γεώργιος	21. Μπάτζιος Γεώργιος
10. Σαραντοπούλου Παρίση Ζωή	22. Κωστή Μαρία
11. Κακαγιάννης Χρ.	23. Νταφούλης Νικόλαος
12. Κρικώνης Χρήστος	24. ---

ΑΠΟΝΤΕΣ (2)

1. Νικολάου Γεώργιος	3. Ντόντος Γεώργιος Αν και νόμιμα κληθέντες
----------------------	--

Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Μανώλης Γεώργιος..

Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η Κοντογιάννη Παρασκευή υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Προσκλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι Κοινοτήτων, εκ των οποίων παραβρέθηκαν οι: Γκουντής Μιχ. (Συκουρίου), Παπαδόνας Θωμάς (Γόννων), Αναγνωστοπούλου Θεοδ. (Αιγάνης), Καραπάνου-Μαγαλιού Αν. (Μακρυχωρίου / για το 16^ο θέμα), Αποστόλου Κων. (Όσσας), Μήτσιου Ι. (Κρανέας), Κακαρδάκης Ι. (Ευαγγελισμού), Γκουγκουλιάς Γεώργιος (Παραποτάμου).

Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου κ. Λίταινας Μιχάλης ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.

ΘΕΜΑ (5^ο) «Έγκριση 1^{ης} παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΕΛΑΤΕΙΑΣ»

Αριθμός Απόφασης (7)

Το θέμα εισηγήθηκε ο αντιδήμαρχος κ. Σολωμός Γεώργιος.

Η Τεχνική υπηρεσία μας έστειλε την παρακάτω εισήγηση:

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ

Πυργετός, 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝ/ΚΩΝ

& ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ

Τηλ. : 2495 350336, 509

Πληρ: ΧΑΔΟΥΛΟΥ Γ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΓΙΑ 1η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ του έργου :

« ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΕΛΑΤΕΙΑΣ »

Έχοντας υπόψιν :

1. Την δημόσια σύμβαση του έργου η οποία υπογράφηκε στις 29/12/2022 με συμβατικό ποσό **459.143,08 €** (συμπ. ΦΠΑ) και προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης εργασιών στις 28/12/2023,
2. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4782/2021 και ισχύει σήμερα,
3. Τις διατάξεις της παρ. 8 του αρ. 66 του ν. 4782/2021,
4. Την από 29/11/2023 εμπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου «ΑΤΡΑΞ Α.Τ.Ε.» με την οποία αιτήθηκε παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, διάρκειας 89 (ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ) ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και αδυναμίας πρόσβασης στο έργο .
5. Την με αριθ. πρωτ. **8665/12/12/2023** απόφαση της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΘΕΣΣΑΛΙΑ» για προέγκριση της 1ης Παράτασης της Πράξης με τίτλο «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΕΛΑΤΕΙΑΣ**», στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» – Μέτρο 4.3.1.

Επειδή το αίτημα του αναδόχου κρίνεται εύλογο καθώς ισχύουν τα δεδομένα που επικαλείται, τα οποία είναι τα εξής :

- ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ σύμφωνα με το ημερολόγιο του έργου που αφορούν τις ημερομηνίες με έντονες βροχοπτώσεις
- ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ DANIEL

Εισηγούμαστε

Να χορηγηθεί η 1^η παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΕΛΑΤΕΙΑΣ » κατά **89 (ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ) ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ήτοι μέχρι 26 - 03 -2024, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου** (άρθρο 147, του Ν.4412/2016), για τους λόγους που προαναφέρθηκαν.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΣΙΤΣΙΟΥΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

Αρχιτέκτων Μηχανικός

Και κάλεσε το Δ.Σ. ν' αποφασίσει σχετικά

Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, του Ν.3463/2006, την εισήγηση της υπηρεσίας, Την με αριθ. πρωτ. 8665/12.12.2023 απόφαση της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΘΕΣΣΑΛΙΑ» για προέγκριση της 1ης Παράτασης και μετά από διαλογική συζήτηση. []

Αποφασίζει Ομόφωνα

Την χορήγηση **1^{ης} παράτασης** της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΕΛΑΤΕΙΑΣ**» κατά **ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ (89)**

Ημερολογιακές Ημέρες ήτοι μέχρι 26 - 03 -2024, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου (άρθρο 147, του Ν.4412/2016), για τους λόγους που προαναφέρθηκαν .

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό **7/2024**

.....
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος
(υπογραφή)

Τα Μέλη
(υπογραφές)

Πιστό αντίγραφο
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Λίταινας Μιχαήλ