



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθ. **18/2025** πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Τεμπών

Σήμερα στις **28** του μήνα **Αυγούστου** του έτους **2025** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **20:30'** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο», ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 11283/22-08-2025 πρόσκληση του Προέδρου του Δ. Σ. που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου & στάλθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν.5056/2023.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο **ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ (25)** Δημοτικών Συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ (18)

1. Λίταινας Μιχ.	10. Σολωμός Γεώργιος
2. Σίμος Βασ.	11. Κρικώνης Χρ.
3. Καραναστάσης Αθανάσιος	12. Νικολάου Γεώργιος
4. Ζησόπουλος Αθαν.	13. Κοντογιάννης Ιωα.
5. Γκατζόγιας Παναγιώτης	14. Δελητζάνης Βασ.
6. Κακαγιάννης Χρ.	15. Μπάτζιος Γεώργιος
7. Μητσογιάννης Νικ.	16. Αναγνωστόπουλος Μιχ.
8. Γκανάσιος Ζήσης	17. Κωστή Μαρία
9. Βλάχος Αθαν.	18. Νταφούλης Νικ.

ΑΠΟΝΤΕΣ (7)

1. Ντόντος Γεωργ.	5. Ζαρδούκας Κων.
2. Ζάρρας Λάμπρος	6. Κολλάτος Κων.
3. Μήλιου Στέλλα	7. Σαραντοπούλου Ζωή
4. Αργυρίου Ιωάννης	Αν και νόμιμα κληθέντες

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Μανώλης Γεώργιος..

Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η Κοντογιάννη Παρασκευή υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Προσκλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι Κοινοτήτων, εκ των οποίων παραβρέθηκαν οι: Μήτσιου Ι. (Κρανέας) & Παπαδόνας Θωμάς (Γόννων).

Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.

ΘΕΜΑ (8^ο) «Έγκριση 2^{ης} παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Κ. ΓΟΝΝΩΝ»

Αριθμός Απόφασης (103)

Το θέμα εισηγήθηκε ο αντιδήμαρχος κ. Σολωμός Γεώργιος.

Η Τεχνική υπηρεσία μας έστειλε την παρακάτω εισήγηση:

.....

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Πυργετός ΛΑΡΙΣΑΣ, Τ.Κ. 400 07
 Πληροφορίες: **ΖΟΡΜΠΑ ΤΡ.**
 Τηλ: 2495 350336, 509

Πυργετός, 21 /02/ 2025

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΓΙΑ 2^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ του έργου :

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Κ. ΓΟΝΝΩΝ»

Έχοντας υπόψιν :

1. Την δημόσια σύμβαση του έργου η οποία υπογράφηκε στις 28/02/2024 με συμβατικό ποσό **1.208.862,22 €** (συμπ. ΦΠΑ) και προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης εργασιών στις 28/02/2025.
2. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4782/2021 και ισχύει σήμερα,
3. Τις διατάξεις της παρ. 8 του αρ. 66 του ν. 4782/2021,
4. Την υπ' αριθμ. 38/21-03-2025 (ΑΔΑ: 6Ξ4ΥΩΗ7-00Η) Απόφαση του ΔΣ του Δήμου Τεμπών με την οποία εγκρίθηκε η 1^η παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Κ. ΓΟΝΝΩΝ» κατά ΕΞΙ (6) ΜΗΝΕΣ σύνολο, ήτοι μέχρι 28 - 08 -2025, εκ των οποίων οι 2 μήνες αποτελούν οριακή προθεσμία.
5. Την υπ' αριθμ. 81/2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών περί έγκρισης του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.
6. Την υπ' αριθμ. 108/2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών περί έγκρισης του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.
7. Το υπ' αριθμ πρωτ. 209704/19-06-2025 έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ σύμφωνα με το οποίο δεν επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών πλησίον των στύλων ΜΤ και ΧΤ πριν την ολοκλήρωση της διαρρύθμισης των εγκαταστάσεων του δικτύου διανομής της ΔΕΔΔΗΕ.
8. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 260151/31-07-2025 έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με κόστος υλοποίησης μετατόπισης δικτύου κατόπιν του υπ' αριθμ. πρωτ. 1079/19-06-2025 αιτήματος της ΔΕΥΑ Τεμπών.
9. Την από 04/08/2025 εμπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου «TERRA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» με την οποία αιτήθηκε παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, διάρκειας 3 (ΤΡΙΩΝ) ΜΗΝΩΝ, ήτοι μέχρι **28/11/2025**, υποβάλλοντας ταυτόχρονα και αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα έργου.

Επειδή το αίτημα του αναδόχου κρίνεται εύλογο καθώς ισχύουν τα δεδομένα που επικαλείται, τα οποία είναι τα εξής :

- **Εμπόδια λόγω υποδομών δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας:** Στα σημεία με γεωγραφικές συντεταγμένες (x:369297.20, y:4413183.05) και (x:369317.70, y:4413183.18), διαπιστώθηκε η ύπαρξη στύλων Μέσης και Χαμηλής Τάσης, οι οποίοι παρεμποδίζουν τη διάνοιξη σκάμματος για την κατασκευή του νέου δικτύου αποχέτευσης. Η πρόοδος των συγκεκριμένων εργασιών εξαρτάται από την εξέλιξη των εργασιών παραλλαγής δικτύου από το ΔΕΔΔΗΕ.
- Ειδικότερα, με το υπ' αριθμ. πρωτ. 260151/31-07-2025 έγγραφο του ΔΕΔΔΗΕ υποβλήθηκε στη ΔΕΥΑ Τεμπών προσφορά σχετικά με το κόστος υλοποίησης μετατόπισης στα σημεία ενδιαφέροντος και η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη.
- **Δυσμενείς καιρικές συνθήκες** Κατά τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο 2025, καταγράφηκαν συνολικά δεκαεπτά (17) ημέρες με ακραίες θερμοκρασίες ($\geq 35^{\circ}\text{C}$), γεγονός που, σύμφωνα με το ημερολόγιο του έργου και τον επισυναπτόμενο συγκεντρωτικό Πίνακα, δεν επέτρεψε την πλήρη ημερήσια απασχόληση των συνεργείων. Ως εκ τούτου, διαπιστώθηκε αντικειμενική αδυναμία εκτέλεσης εργασιών για πλήρες 8ωρο.

Εισηγούμαστε

Να χορηγηθεί η 2^η παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Κ. ΓΟΝΝΩΝ» κατά **ΤΡΕΙΣ (3) ΜΗΝΕΣ, ήτοι μέχρι 28-11-2025, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου** (άρθρο 147, του Ν.4412/2016), για τους λόγους που προαναφέρθηκαν.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
 ΤΣΙΤΣΙΟΥΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
 Αρχιτέκτων Μηχανικός

Και κάλεσε το Δ.Σ. ν' αποφασίσει σχετικά

Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, του Ν.3463/2006, την εισήγηση της υπηρεσίας & τις ανωτέρω αναφερόμενες διατάξεις και μετά από διαλογική συζήτηση. []

Αποφασίζει Ομόφωνα

Την χορήγηση 2^{ης} **παράτασης** της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: **«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Κ. ΓΟΝΝΩΝ»** για ΤΡΕΙΣ (3) μήνες ήτοι μέχρι **28-11-2025**, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου (παρ. 4, 8 του αρ. 66 του ν. 4782/2021), για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της υπηρεσίας .

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό **103/2025**

.....
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος
(υπογραφή)

Πιστό αντίγραφο
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Τα Μέλη
(υπογραφές)

Λίταινας Μιχαήλ