



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθ. **18/2025** πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Τεμπών

Σήμερα στις **28** του μήνα **Αυγούστου** του έτους **2025** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **20:30'** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο», ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 11283/22-08-2025 πρόσκληση του Προέδρου του Δ. Σ. που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου & στάλθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν.5056/2023.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο **ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ (25)** Δημοτικών Συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ (18)

1. Λίταινας Μιχ.	10. Σολωμός Γεώργιος
2. Σίμος Βασ.	11. Κρικώνης Χρ.
3. Καραναστάσης Αθανάσιος	12. Νικολάου Γεώργιος
4. Ζησόπουλος Αθαν.	13. Κοντογιάννης Ιωα.
5. Γκατζόγιας Παναγιώτης	14. Δελητζάνης Βασ.
6. Κακαγιάννης Χρ.	15. Μπάτζιος Γεώργιος
7. Μητσογιάννης Νικ.	16. Αναγνωστόπουλος Μιχ.
8. Γκανάσιος Ζήσης	17. Κωστή Μαρία
9. Βλάχος Αθαν.	18. Νταφούλης Νικ.

ΑΠΟΝΤΕΣ (7)

1. Ντόντος Γεωργ.	5. Ζαρδούκας Κων.
2. Ζάρρας Λάμπρος	6. Κολλάτος Κων.
3. Μήλιου Στέλλα	7. Σαραντοπούλου Ζωή
4. Αργυρίου Ιωάννης	Αν και νόμιμα κληθέντες

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Μανώλης Γεώργιος..

Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η Κοντογιάννη Παρασκευή υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Προσκλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι Κοινοτήτων, εκ των οποίων παραβρέθηκαν οι: Μήτσιου Ι. (Κρανέας) & Παπαδόνας Θωμάς (Γόννων).

Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.

συζήτηση.

ΘΕΜΑ (9^ο) «Έγκριση 2^{ης} παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ»

Αριθμός Απόφασης (104)

Το θέμα εισηγήθηκε ο αντιδήμαρχος κ. Σολωμός Γεώργιος.

Η Τεχνική υπηρεσία μας έστειλε την παρακάτω εισήγηση:

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ

Πυργετός, 28 /03/ 2025

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Πυργετός ΛΑΡΙΣΑΣ ,

Πληροφορίες : Γκούμας Στ.

Τηλ: 2495 350334

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗΓΙΑ 2^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :**«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ».**

Έχοντας υπόψιν :

- Τη σύμβαση του έργου η οποία υπογράφηκε στις 23/04/2024 (Α.Π. 3432/23-04-2024, ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ014643864 2024-04-23) με προβλεπόμενο συνολικό χρόνο ολοκλήρωσης δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης δηλαδή έως 23-04-2025 και με συμβατικό οικονομικό αντικείμενο 278.014,81 €, συμπεριλαμβανομένων των γενικών εξόδων, του Ε.Ο., των απροβλέπτων, των απολογιστικών και της αναθεώρησης (χωρίς Φ.Π.Α.) (344.738,36 € συμπερ. Φ.Π.Α. 66.723,55 €).
- Την από 24-04-2024 (Α.Π. 3487/24-04-2024) απόφαση ορισμού επιβλεπόντων, του κου Γκούμα Σταύρου και της κας Χαδουλού Γεωργίας, με έναρξη εργασιών στις 23-04-2024 και πέρας εργασιών στις 23-04-2025.
- Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4782/2021 και ισχύει σήμερα,
- Τις διατάξεις της παρ. 4, 8 του αρ. 66 του ν. 4782/2021.
- Την υπ' αρ. 24/2025 απόφαση του Δ.Ε. του Δήμου, έγκρισης 1^{ου} ΑΠΕ του έργου.
- Την υπ. αρ. 51/2025 Απόφαση του ΔΣ του Δήμου με την οποία εγκρίθηκε η 1η παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες ήτοι ως 23-08-2025.
- Την από 22-07-2025 (Α.Π. 10212) εμπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου, για την 2^η παράταση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως 23-02-2026, σύμφωνα με την οποία: «*Το εν θέματι έργο υλοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν κατά το χρόνο δημοσίευσης της σχετικής διακήρυξης. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ.4 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, «Ο ανάδοχος δεσμεύεται από τη σύμβαση του έργου να συνεχίσει την κατασκευή του για επιπλέον της αρχικής προθεσμίας χρονικό διάστημα, ίσο προς το ένα δεύτερο (1/2) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών μηνών (οριακή προθεσμία)».* Κατόπιν τούτου, παρακαλούμε όπως μας δώσετε την Οριακή Προθεσμία για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου, ήτοι χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, με καταληκτική ημερομηνία την 23/02/2026.»
- Την αρ. πρωτ. :102304/27-11-2023, 9η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Ν ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» (ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» και τίτλος «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας», τροποποιείται η «ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ» και «Το Πρόγραμμα υλοποιείται έως 31 Δεκεμβρίου 2025».

Και επειδή το αίτημα του αναδόχου κρίνεται εύλογο:

- ως προς την αιτιολόγηση καθώς σύμφωνα με το άρθρο 66 του ν. 4782/2021 δύναται να χορηγηθεί παράταση ίση προς το ένα δεύτερο (1/2) της αρχικής προθεσμίας (όχι μικρότερη των τριών μηνών), ήτοι $\frac{1}{2} \times 12$ μήνες= 6 μήνες (οριακή προθεσμία).
- Ενώ σύμφωνα με την ανωτέρω 9^η τροποποίηση του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», το Πρόγραμμα υλοποιείται έως 31 Δεκεμβρίου 2025».

Για όλα τα ανωτέρω,

Εισηγούμαστε

Να χορηγηθεί η 2^η παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά τέσσερις **(4) μήνες, ήτοι έως 23-12-2025, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου** (παρ. 4, 8 του αρ. 66 του ν. 4782/2021), για τους λόγους που προαναφέρθηκαν.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΤΣΙΤΣΙΟΥΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

Αρχιτέκτων Μηχανικός

Και κάλεσε το Δ.Σ. ν' αποφασίσει σχετικά

Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, του Ν.3463/2006, την εισήγηση της υπηρεσίας & τις ανωτέρω αναφερόμενες διατάξεις και μετά από διαλογική συζήτηση. []

Αποφασίζει Ομόφωνα

Την χορήγηση 2^{ης} παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ**» για **ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) μήνες** ήτοι μέχρι **23-12-2025**, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου (παρ. 4, 8 του αρ. 66 του ν. 4782/2021), για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της υπηρεσίας .

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό **104/2025**

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος
(υπογραφή)

Πιστό αντίγραφο
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Τα Μέλη
(υπογραφές)

Λίταινας Μιχαήλ