



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθ. **6/2025** πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Τεμπών

Σήμερα στις **21** του μήνα **Μαρτίου** του έτους **2025** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **19:00'** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο», ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 3670/17-03-2025 πρόσκληση του Προέδρου του Δ. Σ. που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου & στάλθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν.5056/2023.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο **ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ (25)** Δημοτικών Συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ (16)

1. Λίταινας Μιχ.	9. Ντόντος Γεωργ.
2. Γκανάσιος Ζήσης	10. Βλάχος Αθαν.
3. Καραναστάσης Αθανάσιος	11. Σαραντοπούλου Ζωή
4. Κρικώνης Χρ.	12. Σολωμός Γεώργιος
5. Γκατζόγιας Παναγιώτης	13. Κοντογιάννης Ιωα.
6. Ζαρδούκας Κων.	14. Αναγνωστόπουλος Μιχ.
7. Μητσογιάννης Νικ.	15. Ζάρρας Λάμπρος
8. Νικολάου Γεώργιος	16. Κωστή Μαρία

ΑΠΟΝΤΕΣ (9)

1. Κακαγιάννης Χρ.	6. Μήλιου Στέλλα
2. Σίμος Βασ	7. Μπάτζιος Γεώργιος
3. Αβέλλας Μιχάλης (Δ)	8. Δελιτζάνης Βασ.
4. Κολλάτος Κων.	9. Νταφούλης Νικ.
5. Αργυρίου Ιωάννης	Αν και νόμιμα κληθέντες

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Μανώλης Γεώργιος..

Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η Κοντογιάννη Παρασκευή υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Προσκλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι Κοινοτήτων, εκ των οποίων παραβρέθηκαν οι: Γκουντής Μιχ. (Συκουρίου), Μήτσιου Ιωάννης (Κρανιάς), Οικονόμου Απ. (Καλλιπεύκης), Σακκαβός Ιωάν. (Νέσσωνος) & Αποστόλου Κων. (Όσσας).

Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας και αφού πρώτα Ομόφωνα συμφώνησαν για την συζήτηση των Εκτός Ημερήσιας Διάταξης θεμάτων, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.

ΘΕΜΑ (8^ο) «Έγκριση 1^{ης} παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Κ. ΓΟΝΝΩΝ»

Αριθμός Απόφασης (38)

Το θέμα εισηγήθηκε ο αντιδήμαρχος κ. Σολωμός Γεώργιος.

Η Τεχνική υπηρεσία μας έστειλε την παρακάτω εισήγηση:

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ

Πυργετός, 21 /02/ 2025

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Πυργετός ΛΑΡΙΣΑΣ, Τ.Κ. 400 07

Πληροφορίες: **ΖΟΡΜΠΑ ΤΡ.**

Τηλ: 2495 350336, 509

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗΓΙΑ 1^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ του έργου :**«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Κ. ΓΟΝΝΩΝ»**

Έχοντας υπόψιν :

1. Την δημόσια σύμβαση του έργου η οποία υπογράφηκε στις 28/02/2024 με συμβατικό ποσό **1.208.862,22 €** (συμπ. ΦΠΑ) και προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης εργασιών στις 28/02/2025.
2. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4782/2021 και ισχύει σήμερα,
3. Τις διατάξεις της παρ. 8 του αρ. 66 του ν. 4782/2021,
4. Την από 13/02/2025 εμπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου «TERRA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» με την οποία αιτήθηκε παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, διάρκειας 4 (ΤΕΣΣΑΡΩΝ) ΜΗΝΩΝ, ήτοι μέχρι **28/06/2025**, υποβάλλοντας ταυτόχρονα και αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα έργου.

Επειδή το αίτημα του αναδόχου κρίνεται εύλογο καθώς ισχύουν τα δεδομένα που επικαλείται, τα οποία είναι τα εξής :

- Δυσμενείς καιρικές συνθήκες σύμφωνα με το ημερολόγιο του έργου και το συγκεντρωτικό πίνακα ημερών που συνοδεύει την αίτηση του Αναδόχου και αφορούν **α)** στις ημερομηνίες με έντονες βροχοπτώσεις (συνολικά 68 ημέρες) και **β)** στις ημερομηνίες με πολύ υψηλές θερμοκρασίες ($\geq 35^{\circ}\text{C}$) για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο 2024, κατά τη διάρκεια των οποίων δεν ήταν εφικτή η εκτέλεση εργασιών καθ' όλο το 8-ώρο.
- Καθυστερήση στην εξέλιξη του έργου λόγω στενότητας χώρου και της φύσης του εδάφους. Ειδικότερα, συναντάται βραχώδες έδαφος με αποτέλεσμα να καθυστερεί η εκσκαφή των ορυγμάτων και αμμοχαλικώδες με σημαντική αστάθεια. Για τους λόγους αυτούς και παρά το γεγονός ότι ανα περιόδους εργάζονταν 2 συνεργεία ταυτόχρονα, η ημερήσια απόδοση ήταν μικρότερη της αναμενόμενης.

Παρ' όλο που το αίτημα του αναδόχου αφορά 4 μήνες παράταση, ως Υπηρεσία θεωρούμε ότι το έργο αδυνατεί να ολοκληρωθεί σε τέσσερις μήνες, συνεπώς προτείνουμε να χορηγηθεί η 4μηνη παράταση που αιτείται ο ανάδοχος και επιπρόσθετα 2μηνη οριακή προθεσμία χωρίς αίτημα και χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

Εισηγούμαστε

Να χορηγηθεί η 1^η παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Κ. ΓΟΝΝΩΝ» κατά **ΕΞΙ (6) ΜΗΝΕΣ**, ήτοι **μέχρι 28-08-2025**, εκ των οποίων οι 2 αποτελούν οριακή προθεσμία, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου (άρθρο 147, του Ν.4412/2016), για τους λόγους που προαναφέρθηκαν.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΤΣΙΤΣΙΟΥΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

Αρχιτέκτων Μηχανικός

Και κάλεσε το Δ.Σ. ν' αποφασίσει σχετικά

Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, του Ν.3463/2006, την εισήγηση της υπηρεσίας & τις ανωτέρω αναφερόμενες διατάξεις και μετά από διαλογική συζήτηση. []

Αποφασίζει Ομόφωνα

Την χορήγηση 1^{ης} **παράτασης** της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Κ. ΓΟΝΝΩΝ» για **ΕΞΙ (6) μήνες** ήτοι μέχρι **28-08-2025**, εκ των οποίων οι 2 αποτελούν οριακή προθεσμία,

χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου (παρ. 4, 8 του αρ. 66 του ν. 4782/2021), για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της υπηρεσίας .

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό **38/2025**

.....
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος
(υπογραφή)

Τα Μέλη
(υπογραφές)

Πιστό αντίγραφο
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Λίταινας Μιχαήλ