



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθ. **11/2025** πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Τεμπών

Σήμερα στις **29** του μήνα **Απριλίου** του έτους **2025** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **20:30'** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο», ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 5618/25-04-2025 πρόσκληση του Προέδρου του Δ. Σ. που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου & στάλθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν.5056/2023.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο **ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ (25)** Δημοτικών Συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ (20)

1. Λίταινας Μιχ.	11. Κολλάτος Κων.
2. Σίμος Βασ.	12. Μήλιου Στέλλα
3. Καραναστάσης Αθανάσιος	13. Μπάτζιος Γεώργιος
4. Σολωμός Γεώργιος	14. Αργυρίου Ιωάννης
5. Γκατζόγιας Παναγιώτης	15. Κοντογιάννης Ιωα.
6. Ζαρδούκας Κων.	16. Αναγνωστόπουλος Μιχ.
7. Μητσογιάννης Νικ.	17. Ζάρρας Λάμπρος
8. Νικολάου Γεώργιος	18. Δελητζάνης Βασ.
9. Βλάχος Αθαν.	19. Κωστή Μαρία
10. Ντόντος Γεωργ.	20. Νταφούλης Νικ.

ΑΠΟΝΤΕΣ (5)

1. Κακαγιάννης Χρ. (Δ)	4. Σαραντοπούλου Ζωή
2. Γκανάσιος Ζήσης	5. Ζησόπουλος Αθαν.
3. Κρικώνης Χρ.	Αν και νόμιμα κληθέντες

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Μανώλης Γεώργιος..

Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η Κοντογιάννη Παρασκευή υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Προσκλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι Κοινοτήτων, εκ των οποίων παραβρέθηκαν οι: Μήτσιου Ιωάννης (Κρανιάς) & Αναγνωστοπούλου Θεοδ. (Αιγάνης).

Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.

ΘΕΜΑ (6^ο) «Έγκριση 1^{ης} παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ»

Αριθμός Απόφασης (51)

Το θέμα εισηγήθηκε ο αντιδήμαρχος κ. Σολωμός Γεώργιος.

Η Τεχνική υπηρεσία μας έστειλε την παρακάτω εισήγηση:

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ

Πυργετός, 28 /03/ 2025

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Πυργετός ΛΑΡΙΣΑΣ ,

Πληροφορίες. : Γκούμας Στ.

Τηλ: 2495 350334

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗΓΙΑ 1^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ του έργου :**«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ»»**

Έχοντας υπόψιν :

1. Τη σύμβαση του έργου η οποία υπογράφηκε στις 23/04/2023 (Α.Π. 3432/23-04-2024, ΑΔΑΜ 245ΥΜΝ014643864 2024-04-23) με προβλεπόμενο συνολικό χρόνο ολοκλήρωσης δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης δηλαδή έως 23-04-2025 και με συμβατικό οικονομικό αντικείμενο 278.014,81 €, συμπεριλαμβανομένων των γενικών εξόδων, του Ε.Ο., των απροβλέπτων, των απολογιστικών και της αναθεώρησης (χωρίς Φ.Π.Α.) (344.738,36 € συμπερ. Φ.Π.Α. 66.723,55 €).
2. Την από 24-04-2024 (Α.Π. 3487/24-04-2024) απόφαση ορισμού επιβλεπόντων, του κου Γκούμα Σταύρου και της κας Χαδουλού Γεωργίας, με έναρξη εργασιών στις 23-04-2024 και πέρας εργασιών στις 23-04-2025.
3. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4782/2021 και ισχύει σήμερα,
4. Τις διατάξεις της παρ. 8 του αρ. 66 του ν. 4782/2021.
5. Την υπ' αρ. 24/2025 απόφαση του Δ.Ε. του Δήμου, έγκρισης 1^{ου} ΑΠΕ του έργου.
6. Την από 18-03-2025 (Α.Π. 3780) εμπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου, για την 1^η παράταση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως 23-08-2025, σύμφωνα με την οποία: «Ο λόγος που συντέλεσε στη μη ολοκλήρωση του έργου στο προγραμματισμένο χρονικό διάστημα, ήταν οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες σύμφωνα με το ημερολόγιο του έργου και το συγκεντρωτικό πίνακα ημερών που συνοδεύει την παρούσα αίτηση και αφορούν α) στις ημερομηνίες με έντονες βροχοπτώσεις (συνολικά 52 ημέρες) και β) στις ημερομηνίες με πολύ υψηλές θερμοκρασίες ($\geq 37^{\circ}\text{C}$) για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, και Αύγουστο 2024 (συνολικά 34 ημέρες), κατά τη διάρκεια των οποίων δεν ήταν εφικτή η εκτέλεση των εργασιών καθ' όλο το 8-ώρο.»

και επειδή το αίτημα του αναδόχου κρίνεται εύλογο καθώς οι λόγοι που συντέλεσαν στη μη ολοκλήρωση του έργου στο προγραμματισμένο χρονικό διάστημα ήταν οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες στο χρονικό διάστημα από 23-04-2024 (υπογραφή σύμβασης) έως τις 18-03-2025 (υποβολή αίτησης παράτασης Α.Π. 3780/18-03-2025) οι οποίες καταγράφονται στο ημερολόγιο του έργου και αποτυπώνονται στο <https://freemeteo.gr/> για την περιοχή του Μακρυχωρίου.

Συγκεκριμένα, καταγράφηκαν, 65 ημέρες βροχοπτώσεων ή και καταιγίδων, 25 ημέρες παγετού ($\leq \pm 0^{\circ}\text{C}$) κατά τους χειμερινούς μήνες, καθώς επίσης 37 ημέρες καύσωνα ($\geq 37^{\circ}\text{C}$) κατά τους θερινούς μήνες. Τα δυσμενή αυτά καιρικά φαινόμενα δημιούργησαν ακατάλληλες συνθήκες εργασίας ως προς την ποιότητα των εργασιών καθώς και την ασφάλεια και την υγεία του προσωπικού, επηρεάζοντας την εξέλιξη των εργασιών.

Παρότι το έργο το τελευταίο διάστημα εκτελείται με ικανοποιητική ποιότητα και ταχύτητα, χωρίς ουσιώδεις ελλείψεις, η συμβατική ημερομηνία λήξης των εργασιών (23-04-2025) δεν είναι εφικτή εκ των συνθηκών που αναφέρθηκαν ανωτέρω, χωρίς ευθύνη του αναδόχου, οπότε η παράταση θεωρείται επιβεβλημένη αλλά και σκόπιμη για το συμφέρον του έργου. Η συνολική καθυστέρηση είναι $65+25+37=127$ ημέρες οι οποίες υπερβαίνουν τους 4 μήνες.

Για όλα τα ανωτέρω,

Εισηγούμαστε

Να χορηγηθεί η 1^η παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά **τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως 23-08-2025, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου** (παρ. 4, 8 του αρ. 66 του ν. 4782/2021), για τους λόγους που προαναφέρθηκαν.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΤΣΙΤΣΙΟΥΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

Αρχιτέκτων Μηχανικός

Και κάλεσε το Δ.Σ. ν' αποφασίσει σχετικά

Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, του Ν.3463/2006, την εισήγηση της υπηρεσίας & τις ανωτέρω αναφερόμενες διατάξεις και μετά από διαλογική συζήτηση. []

Αποφασίζει Ομόφωνα

Την χορήγηση 1^{ης} παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ**» για **ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) μήνες** ήτοι μέχρι **23-08-2025**, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου (παρ. 4, 8 του αρ. 66 του ν. 4782/2021), για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της υπηρεσίας .

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό **51/2025**

.....
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος
(υπογραφή)

Πιστό αντίγραφο
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Τα Μέλη
(υπογραφές)

Λίταινας Μιχαήλ