



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθ. **13/2025** πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Τεμπών

Σήμερα στις **03** του μήνα **Ιουνίου** του έτους **2025** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **20:30'** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη), ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 6955/30-05-2025 πρόσκληση του Προέδρου του Δ. Σ. που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου & στάλθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν.5056/2023.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο **ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ (25)** Δημοτικών Συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ (20)

1. Λίταινας Μιχ.	11. Βλάχος Αθαν.
2. Γκανάτσιος Ζήσης	12. Σολωμός Γεώργιος
3. Καραναστάσης Αθανάσιος	13. Κοντογιάννης Ιωα.
4. Κρικώνης Χρ.	14. Μπάτζιος Γεώργιος
5. Ζησόπουλος Αθαν.	15. Αργυρίου Ιωάννης
6. Ζαρδούκας Κων.	16. Αναγνωστόπουλος Μιχ.
7. Μητσογιάννης Νικ.	17. Δελητζάνης Βασ.
8. Νικολάου Γεώργιος	18. Ζάρρας Λάμπρος *ήρθε στο 1ο θέμα
9. Σίμος Βασ	19. Κωστή Μαρία
10. Κακαγιάννης Χρ.	20. Νταφούλης Νικ.

ΑΠΟΝΤΕΣ (5)

1. Ντόντος Γεωργ.	4. Κολλάτος Κων.
2. Σαραντοπούλου Ζωή	5. Μήλιου Στέλλα
3. Γκατζόγιας Παναγιώτης	Αν και νόμιμα κληθέντες

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Μανώλης Γεώργιος..

Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η Κοντογιάννη Παρασκευή υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Προσκλήθηκε και η Πρόεδρος του Μακρυχωρίου, χωρίς όμως να συμμετάσχει στη συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας και αφού πρώτα Ομόφωνα συμφώνησαν για την συζήτηση των Εκτός Ημερήσιας Διάταξης θεμάτων, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.

ΘΕΜΑ (5^ο) «Έγκριση 3^{ης} παράτασης συμβατικής προθεσμίας του: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Κ. ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ»

Αριθμός Απόφασης (72)

Το θέμα εισηγήθηκε ο αντιδήμαρχος κ. Σολωμός Γεώργιος.

Η Τεχνική υπηρεσία μας έστειλε την παρακάτω εισήγηση:

.....

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝ/ΚΩΝ

& ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ

Πυργετός, 29 ΜΑΪΟΥ 2025

Ταχ. Δ/ση: ΠΥΡΓΕΤΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Τ.Κ. : 400 07

ΠΛΗΡ: ΧΑΔΟΥΛΟΥ Γ., ΖΟΡΜΠΑ ΤΡ.

ΤΗΛ. : 2495 –350336, 509

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**ΓΙΑ 3^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ του έργου :****«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Κ. ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ»**

Έχοντας υπόψιν :

1. Την δημόσια σύμβαση του έργου η οποία υπογράφηκε στις 03/04/2023 με συμβατικό ποσό **1.979.702,58 €** (συμπ. ΦΠΑ) και προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης εργασιών στις 03/04/2025 συμπεριλαμβανομένης και της 12-μηνιας δοκιμαστικής λειτουργίας.
2. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4782/2021 και ισχύει σήμερα,
3. Τις διατάξεις της παρ. 8 του αρ. 66 του ν. 4782/2021,
4. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 2731/24-04-2024 Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης για το 2^ο Υποέργο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ» της Πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΣΤΗ Δ.Κ. ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ ΤΟΥ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5009753 περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 03-01-2026 (περιλαμβάνεται 3-μηνια οριακή προθεσμία)
5. Την υπ' αριθμ. 101/27-05-2024 (ΑΔΑ: 6ΕΜΚΩΗ7-ΥΤ3) Απόφαση του ΔΣ του Δήμου Τεμπών με την οποία εγκρίθηκε η 1^η παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ» κατά ΕΝΝΕΑ (9) ΜΗΝΕΣ σύνολο, εκ των οποίων οι 3 αποτελούν οριακή προθεσμία, ήτοι μέχρι 03 - 01 -2026, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.
6. Την υπ' αριθμ. 212/19-12-2024 (ΑΔΑ: 9Υ25ΩΗ7-ΓΦ0) Απόφαση του ΔΣ του Δήμου Τεμπών με την οποία εγκρίθηκε η 2^η παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ» κατά ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΜΗΝΕΣ σύνολο, ήτοι μέχρι 03 - 05 -2026, εκ των οποίων οι 3 μήνες με αναθεώρηση χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου και ο 1 μήνας χωρίς αναθεώρηση με υπαιτιότητα του Αναδόχου.
7. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 395/27-01-2025 Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης για το 2ο Υποέργο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ» της Πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΣΤΗ Δ.Κ. ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ ΤΟΥ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5009753 5009753 με την οποία διατυπώνεται θετική γνώμη περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου για ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΜΗΝΕΣ σύνολο, ήτοι μέχρι 03 - 05 -2026, εκ των οποίων οι 3 μήνες με αναθεώρηση χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου και ο 1 μήνας χωρίς αναθεώρηση με υπαιτιότητα του Αναδόχου και με επιβολή της σχετικής ποινικής ρήτρας σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 8.5 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων.
8. Την από 20/03/2025 εμπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου «ΣΦΕΛΙΝΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗ Ι.Κ.Ε.» με την οποία αιτήθηκε επιπλέον παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, διάρκειας 4 (ΤΕΣΣΑΡΩΝ) ΜΗΝΩΝ, ήτοι μέχρι 03/09/2026, λόγω των καιρικών φαινομένων όπως βροχόπτωση, καταιγίδες και λάσπη για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2024 κατά τη διάρκεια των οποίων ούτε οι εργαζόμενοι μπορούσαν να εργάζονται όλο το 8-ωρο, αλλά ούτε και μπορούσαν να σκυροδετήσουν σύμφωνα με τον Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΚΤΣ -2016).
9. Το γενικό ημερολόγιο του έργου που υπέβαλε ο Ανάδοχος για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο και συνοδεύει το 3^ο αίτημα παράτασης, όπως επίσης και το εβδομαδιαίο ημερολόγιο του έργου έως τις 03-05-2025, που αποτελεί σύμφωνα με την έγκριση της 2^{ης} παράτασης την ημερομηνία πριν την έναρξη της 12-μηνιας δοκιμαστικής λειτουργίας, σύμφωνα με τα οποία οι μέρες μη εκτέλεσης εργασιών λόγω κακοκαιρίας ανέρχονται συνολικά σε ΔΕΚΑ (10,0) ημέρες.
10. Την από 19/05/2025 Εισηγητική Έκθεση της Προϊσταμένης του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος «Θεσσαλία», σύμφωνα με την οποία προτείνεται η χορήγηση παράτασης ΤΡΙΩΝ (3,0) μηνών και ΔΕΚΑ (10,0) ημερών, ήτοι μέχρι 13 - 08 - 2026 συμπεριλαμβανομένης και της 12-μηνιας δοκιμαστικής λειτουργίας, εκ των οποίων οι ΔΕΚΑ (10,0) ημέρες να είναι με αναθεώρηση και οι ΤΡΕΙΣ (3,0) μήνες χωρίς αναθεώρηση με υπαιτιότητα

του αναδόχου και με επιβολή της σχετικής ποινικής ρήτηρας σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 8.5 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων.

11. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 3076/27-05-2025 Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης για το 2ο Υποέργο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ» της Πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΣΤΗ Δ.Κ. ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ ΤΟΥ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5009753 με την οποία διατυπώνεται θετική γνώμη περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου για ΤΡΕΙΣ (3,0) μήνες και ΔΕΚΑ (10,0) ημέρες, ήτοι μέχρι 13 - 08 - 2026 συμπεριλαμβανομένης και της 12-μηνιας δοκιμαστικής λειτουργίας, εκ των οποίων οι ΔΕΚΑ (10,0) ημέρες να είναι με αναθεώρηση και οι ΤΡΕΙΣ (3,0) μήνες χωρίς αναθεώρηση με υπαιτιότητα του αναδόχου και με επιβολή της σχετικής ποινικής ρήτηρας σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 8.5 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων.

Εισηγούμαστε

Να χορηγηθεί η 3η παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Κ. ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ» για ΤΡΕΙΣ (3) ΜΗΝΕΣ και ΔΕΚΑ (10) ημέρες, ήτοι μέχρι 13-08-2026 συμπεριλαμβανομένης και της 12-μηνιας δοκιμαστικής λειτουργίας, εκ των οποίων οι ΔΕΚΑ (10,0) ημέρες να είναι με αναθεώρηση και οι ΤΡΕΙΣ (3,0) μήνες χωρίς αναθεώρηση με υπαιτιότητα του αναδόχου και με επιβολή της σχετικής ποινικής ρήτηρας σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 8.5 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων..

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΣΙΤΣΙΟΥΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Και κάλεσε το Δ.Σ. ν' αποφασίσει σχετικά

Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, του Ν.3463/2006, την εισήγηση της υπηρεσίας, την από 29.05.2025 Εισηγητική Έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας με το οποίο Εισηγείται υπέρ της χορήγησης της αιτούμενης παράτασης, την με αριθ. πρωτ. 3076/27.05.2025 Προέγκριση τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης-Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 13-8-2025, τις ανωτέρω αναφερόμενες διατάξεις και μετά από διαλογική συζήτηση. [/]

Αποφασίζει Ομόφωνα

Την χορήγηση **3^{ης} παράτασης** της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του: **«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Κ. ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ»** για **ΤΡΕΙΣ (3) ΜΗΝΕΣ και ΔΕΚΑ (10) ημέρες, ήτοι μέχρι 13-08-2026** συμπεριλαμβανομένης και της 12-μηνιας δοκιμαστικής λειτουργίας, εκ των οποίων οι ΔΕΚΑ (10,0) ημέρες να είναι με αναθεώρηση και οι ΤΡΕΙΣ (3,0) μήνες χωρίς αναθεώρηση με υπαιτιότητα του αναδόχου και με επιβολή της σχετικής ποινικής ρήτηρας σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 8.5 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων.

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό **72/2025**

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος
(υπογραφή)

Τα Μέλη
(υπογραφές)

Πιστό αντίγραφο
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Λίταινας Μιχαήλ