



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθ. **14/2025** πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Τεμπών

Σήμερα στις **24** του μήνα **Ιουνίου** του έτους **2025** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **20:30'** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο», ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 8106/20-06-2025 πρόσκληση του Προέδρου του Δ. Σ. που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου & στάλθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν.5056/2023.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο **ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ (25)** Δημοτικών Συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ (19)

1. Λίταινας Μιχ.	11. Σολωμός Γεώργιος
2. Σίμος Βασ.	12. Κρικώνης Χρ.
3. Καραναστάσης Αθανάσιος	13. Κοντογιάννης Ιωα.
4. Ζησόπουλος Αθαν.	14. Αναγνωστόπουλος Μιχ.
5. Γκατζόγιας Παναγιώτης	15. Αργυρίου Ιωάννης
6. Κακαγιάννης Χρ.	16. Μπάτζιος Γεώργιος
7. Μητσογιάννης Νικ.	17. Δελητζάνης Βασ.
8. Γκανάσιος Ζήσης	18. Κωστή Μαρία
9. Βλάχος Αθαν.	19. Νταφούλης Νικ.
10. Ντόντος Γεωργ.	---

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ (6)

1. Ζαρδούκας Κων.	4. Σαραντοπούλου Ζωή
2. Νικολάου Γεώργιος	5. Μήλιου Στέλλα
3. Ζάρρας Λάμπρος	6. Κολλάτος Κων.

Αν και νόμιμα κληθέντες

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Μανώλης Γεώργιος..

Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η Κοντογιάννη Παρασκευή υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Προσκλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι Κοινοτήτων, εκ των οποίων παραβρέθηκαν οι: Καραπάνου-Μαγαλιού Άννα (Μακρυχωρίου) & Οικονόμου Απ. (Καλλιπεύκης).

Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.

ΘΕΜΑ (7^ο) «Έγκριση 1^{ης} παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΔΥΤΙΚΟ) ΓΟΝΝΩΝ_Α' ΦΑΣΗ»

Αριθμός Απόφασης (82)

Το θέμα εισηγήθηκε ο αντιδήμαρχος κ. Σολωμός Γεώργιος.

Η Τεχνική υπηρεσία μας έστειλε την παρακάτω εισήγηση:

.....

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Πυργετός ΛΑΡΙΣΑΣ ,
 Πληροφορίες. : Χαδουλού Γ.
 Τηλ: 2495 350509

Πυργετός, 16 /06/ 2025

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΓΙΑ 1^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ του έργου :

«ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΔΥΤΙΚΟ) ΓΟΝΝΩΝ_Α΄ ΦΑΣΗ»

Έχοντας υπόψιν :

1. Την δημόσια σύμβαση του έργου η οποία υπογράφηκε στις **30/12/2024** με συμβατικό ποσό **123.356,60 €** (συμπ. ΦΠΑ) και προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης εργασιών στις **30/06/2025**
2. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4782/2021 και ισχύει σήμερα,
3. Τις διατάξεις της παρ. 8 του αρ. 66 του ν. 4782/2021,
4. Την από 12/06/2025 εμπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΑΤΕ » με την οποία αιτήθηκε παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, διάρκειας 3 (ΤΡΙΩΝ) ΜΗΝΩΝ, ήτοι μέχρι **30/09/2025**

Επειδή το αίτημα του αναδόχου κρίνεται εύλογο καθώς ισχύουν τα δεδομένα που επικαλείται, τα οποία είναι τα εξής :

- **ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕΤΑ ΦΥΛΛΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 2891/21/02/2025 ΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΑΤΕ ΓΙΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ , ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΤΗΝ 17/03/2025**

Εισηγούμαστε

Να χορηγηθεί η 1^η παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες, **ήτοι έως 30-09-2025, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου** (άρθρο 147, του Ν.4412/2016) , για τους λόγους που προαναφέρθηκαν.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
 ΤΣΙΤΣΙΟΥΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
 Αρχιτέκτων Μηχανικός

Και κάλεσε το Δ.Σ. ν' αποφασίσει σχετικά

Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, του Ν.3463/2006, την εισήγηση της υπηρεσίας & τις ανωτέρω αναφερόμενες διατάξεις και μετά από διαλογική συζήτηση. []

Αποφασίζει Ομόφωνα

Την χορήγηση 1^{ης} παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου **ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΔΥΤΙΚΟ) ΓΟΝΝΩΝ_Α΄ ΦΑΣΗ**, κατά τρεις (3) μήνες, **ήτοι έως 30-09-2025, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου** (άρθρο 147, του Ν.4412/2016) , για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, με την επισήμανση να έχουν τελειώσει οι εργασίες πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό **82/2025**

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος
 (υπογραφή)

Τα Μέλη
 (υπογραφές)

Πιστό αντίγραφο
 Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Λίταινας Μιχαήλ