



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθ. **13/2026** πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Τεμπών

Σήμερα στις **28** του μήνα **Σεπτεμβρίου** του έτους **2026** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **19:30'** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο», ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 14134/23-09-2026 πρόσκληση της Προέδρου του Δ. Σ. Ζωής Σαραντοπούλου Παρίση, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου & στάλθηκε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 124 του Ν. 5314/2026.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο **ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ (25)** Δημοτικών Συμβούλων ήταν:

ΠΑ Ρ Ο Ν Τ Ε Σ (17)

1. Σαραντοπούλου Ζωή, Πρόεδρος	10. Κοντογιάννης Ιωα.
2. Σίμος Βασ.	11. Ζάρρας Λάμπρος
3. Γκατζόγιας Παναγιώτης	12. Μήλιου Στέλλα
4. Ζησόπουλος Αθ.	13. Αργυρίου Ιωάννης
5. Γκανάσιος Ζήσης	14. Κωστή Μαρία
6. Ζαρδούκας Κων.	15. Καραναστάσης Αθ. * ήρθε στο 1ο ΕΗΔ Θέμα
7. Κρικώνης Χρ.	16. Κακαγιάννης Χρ. . * ήρθε στο 1ο ΕΗΔ Θέμα
8. Νικολάου Γεώργιος	17. Νταφούλης Νικ. * ήρθε στο 1ο ΕΗΔ Θέμα
9. Μητσογιάννης Νικ.	

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ (8)

1. Λίταινας Μιχ.	5. Ντόντος Γεωργ.
2. Μπάτζιος Γεώργιος	6. Αναγνωστόπουλος Μιχ.
3. Βλάχος Αθαν.	7. Δελιτζάνης Βασ.
4. Κολλάτος Κων.	8. Σολωμός Γεώργιος
	Αν και νόμιμα κληθέντες

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Μανώλης Γεώργιος.

Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η Κοντογιάννη Παρασκευή υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Προσκλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι Κοινοτήτων, εκ των οποίων παραβρέθηκαν οι: Σακκαβός Ι. (Νέσσωνας *για το 7ο θέμα), Αποστόλου Κων. (Όσσας) & Γκουντής Μιχ. (Συκουρίου).

Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας και αφού πρώτα ομόφωνα συμφώνησαν για την συζήτηση του Εκτός Ημερήσιας Διάταξης θέματος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.

ΘΕΜΑ (8^ο) «Έγκριση 1^{ης} παράτασης (οριακής προθεσμίας) του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΝ 30.11.2022 ΚΑΙ 1.12.2022 ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΡΤΙΟ 2023»

Αριθμός Απόφασης (114)

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Γεώργιος Μανώλης.

Η Τεχνική υπηρεσία μας έστειλε την παρακάτω εισήγηση:

.....

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 Πληροφορίες: **ΛΟΥΚΑ Ε.**

Πυργετός, 15 /09/ 2026

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΓΙΑ 1^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ (ΟΡΙΑΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ) ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ του έργου :
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΝ
30.11.2022 ΚΑΙ 1.12.2022 ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΡΤΙΟ 2023»

Έχοντας υπόψιν:

1. Τη με Α.Π. 17271 σύμβαση του έργου (ΑΔΑ: 25ΣΥΜΝ018125841) η οποία υπογράφηκε στις 10-12-2025 με προβλεπόμενο συνολικό χρόνο ολοκλήρωσης τους εννέα (9) μήνες, ήτοι έως τις 10-09-2026.
2. Την από 12-12-2025 απόφαση ορισμού επιβλέποντος του κ. Γκούμα Σταύρου, με έναρξη εργασιών στις 10-12-2025 και πέρας εργασιών στις 10-09-2026 (Α.Π. 17421/12-12-2025).
3. Το με Α.Π. 13185/02-09-2026 εμπρόθεσμο αίτημα του αναδόχου με το οποίο ζητάει παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά δύο (2) μήνες έως τις 10-11-2026
4. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4782/2021 και ισχύει σήμερα.
5. Τις διατάξεις του αρ. 66 (παρ. 4 - 8) του ν. 4782/2021.

Επειδή το αίτημα του αναδόχου κρίνεται εύλογο καθώς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 66 του Ν.4782/2021: «Ο ανάδοχος δεσμεύεται από τη σύμβαση του έργου να συνεχίσει την κατασκευή του για επιπλέον της αρχικής προθεσμίας χρονικό διάστημα, ίσο προς το ένα δεύτερο (1/2) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών μηνών (οριακή προθεσμία)».

Εν προκειμένω, σύμφωνα με το άρθρο 66 του ν. 4782/2021, δύναται να χορηγηθεί παράταση ίση προς το ένα δεύτερο (1/2) της αρχικής προθεσμίας ($\frac{1}{2} \times 9 \text{ μήνες} = 4\frac{1}{2} \text{ μήνες}$) και όχι μικρότερη των τριών μηνών (οριακή προθεσμία).

Εισηγούμαστε

Να χορηγηθεί 1^η παράταση **(οριακή)** της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά **τρεις (3) μήνες, ήτοι έως 10-12-2026, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου** (παρ. 4 - 8 του αρ. 66 του ν. 4782/2021), για το λόγο που προαναφέρθηκε.

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Υ.
 ΧΑΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
 Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ

Και κάλεσε το Δ.Σ. ν' αποφασίσει σχετικά

Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 120 & 128 του Ν.5314/2016, του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4782/2021 και ισχύει σήμερα, την εισήγηση της υπηρεσίας & τις ανωτέρω αναφερόμενες διατάξεις, το αίτημα του αναδόχου και μετά από διαλογική συζήτηση. []

Αποφασίζει Ομόφωνα

Την χορήγηση 1^{ης} παράτασης **(οριακή)** της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΝ 30.11.2022 ΚΑΙ 1.12.2022 ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΡΤΙΟ 2023» κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι **10-12-2026, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου** (παρ. 4-8 του άρθρου 66 του Ν.4782/2021), για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της υπηρεσίας .

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό **114/2026**

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος
 (υπογραφή)

Τα Μέλη
 (υπογραφές)

Πιστό αντίγραφο
 Η Πρόεδρος Δ.Σ.
 Ζωή Σαραντοπούλου