



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ

#### Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθ. **2/2026** πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Τεμπών

Σήμερα στις **26** του μήνα **Φεβρουαρίου** του έτους **2026** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **19:30'** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο», ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 1816/19-02-2026 πρόσκληση του Προέδρου του Δ. Σ. που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν.4071/2012 και κοινοποιήθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν.5056/2023.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο **ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ( 25 )** Δημοτικών Συμβούλων ήταν:

#### ΠΑΡΟΝΤΕΣ ( 22 )

1. Λίταινας Μιχ.	12. Ζαρδούκας Κων.
2. Μητσογιάννης Νικ.	13. Κακαγιάννης Χρ.
3. Γκατζόγιας Παναγιώτης	14. Κρικιώνης Χρ. *ήρθε στο 2ο θέμα
4. Βλάχος Αθαν.	15. Κοντογιάννης Ιωα.
5. Νικολάου Γεώργιος	16. Μπάτζιος Γεώργιος
6. Γκανάσιος Ζήσης	17. Ζάρρας Λάμπρος
7. Σολωμός Γεώργιος	18. Αργυρίου Ιωάννης
8. Καραναστάσης Αθανάσιος	19. Αναγνωστόπουλος Μιχ. *ήρθε στο 1ο θέμα
9. Ντόντος Γεωργ.	20. Δελητζάνης Βασ*ήρθε στο 10ο θέμα
10. Σίμος Βασ.	21. Κωστή Μαρία
11. Ζησόπουλος Αθαν.	22. Νταφούλης Νικ.

#### Α Π Ο Ν Τ Ε Σ ( 3 )

1. Μήλιου Στέλλα	3. Κολλάτος Κων/νος
2. Σαραντοπούλου Ζωή	Αν και νόμιμα κληθέντες

Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Μανώλης Γεώργιος.

Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η Κοντογιάννη Παρασκευή υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Προσκλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων εκ των οποίων παρέστησαν οι: Μήτσιου Ιωαν. Γ. (Κρανέας), Παπαδόνας Θωμ. (Γόννων).

Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας, και αφού πρώτα ομόφωνα συμφώνησαν για την συζήτηση του Εκτός Ημερήσιας Διάταξης θέματος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.

**ΘΕΜΑ (10<sup>ο</sup>) «Έγκριση 5<sup>ης</sup> παράτασης συμβατικής προθεσμίας του: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Κ. ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ»**

**Αριθμός Απόφασης ( 21 )**

Το θέμα εισηγήθηκε ο αντιδήμαρχος κ. Σολωμός Γεώργιος.

Η Τεχνική υπηρεσία μας έστειλε την παρακάτω εισήγηση:

**ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ**

Πυργετός, 17 / 02 / 2026

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝ/ΚΩΝ  
& ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ

Ταχ. Δ/ση: ΠΥΡΓΕΤΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  
Τ.Κ. : 400 07  
ΠΛΗΡ: ΖΟΡΜΠΑ ΤΡ., ΧΑΔΟΥΛΟΥ Γ  
ΤΗΛ. : 2495 –350336, 509

**ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

**ΓΙΑ 5<sup>η</sup> ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ του έργου :  
«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Κ. ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ»**

Έχοντας υπόψιν :

Την δημόσια σύμβαση του έργου η οποία υπογράφηκε στις 03/04/2023 με συμβατικό ποσό **1.979.702,58 €** (συμπ. ΦΠΑ) και προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης εργασιών στις 03/04/2025 συμπεριλαμβανομένης και της 12-μηνιας δοκιμαστικής λειτουργίας,

Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4782/2021 και ισχύει σήμερα, Τις διατάξεις της παρ. 8 του αρ. 66 του ν. 4782/2021,

Την υπ' αριθμ. πρωτ. **2731/24-04-2024 Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης** της ΕΥΔ Προγράμματος «ΘΕΣΣΑΛΙΑ» για το 2<sup>ο</sup> Υποέργο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ» της Πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΣΤΗ Δ.Κ. ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ ΤΟΥ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5009753 περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου για **ΕΝΝΕΑ (9) ΜΗΝΕΣ**, εκ των οποίων οι 3 μήνες αποτελούν οριακή προθεσμία, ήτοι μέχρι **03 - 01 -2026 συμπεριλαμβανομένης και της 12-μηνιας δοκιμαστικής λειτουργίας**.

Την υπ' αριθμ. **101/27-05-2024** (ΑΔΑ: 6ΕΜΚΩΗ7-ΥΤ3) **Απόφαση του ΔΣ του Δήμου Τεμπών** με την οποία εγκρίθηκε η **1<sup>η</sup> παράταση** της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ» κατά **ΕΝΝΕΑ (9) ΜΗΝΕΣ** σύνολο, εκ των οποίων οι 3 αποτελούν οριακή προθεσμία, ήτοι μέχρι **03 - 01 -2026, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου**.

Την υπ' αριθμ. **212/19-12-2024** (ΑΔΑ: 9Υ25ΩΗ7-ΓΦ0) **Απόφαση του ΔΣ του Δήμου Τεμπών** με την οποία εγκρίθηκε η **2<sup>η</sup> παράταση** της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ» κατά **ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΜΗΝΕΣ** σύνολο, ήτοι μέχρι **03 - 05 -2026, εκ των οποίων οι 3 μήνες με αναθεώρηση χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου και ο 1 μήνας χωρίς αναθεώρηση**.

Την υπ' αριθμ. πρωτ. **395/27-01-2025 Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης** της ΕΥΔ Προγράμματος «ΘΕΣΣΑΛΙΑ» για το 2ο Υποέργο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ» της Πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΣΤΗ Δ.Κ. ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ ΤΟΥ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5009753 5009753 με την οποία διατυπώνεται θετική γνώμη περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου για **ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΜΗΝΕΣ** σύνολο, ήτοι μέχρι **03 - 05 -2026, συμπεριλαμβανομένης και της 12-μηνιας δοκιμαστικής λειτουργίας**, εκ των οποίων **οι 3 μήνες με αναθεώρηση χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου και ο 1 μήνας χωρίς αναθεώρηση** με υπαιτιότητα του Αναδόχου και με επιβολή της σχετικής ποινικής ρήτρας σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 8.5 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων.

Την υπ' αριθμ. πρωτ. **3076/27-05-2025 Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης** της ΕΥΔ Προγράμματος «ΘΕΣΣΑΛΙΑ» για το 2ο Υποέργο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ» της Πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΣΤΗ Δ.Κ. ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ ΤΟΥ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5009753 με την οποία διατυπώνεται θετική γνώμη περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου για **ΤΡΕΙΣ (3,0) μήνες και ΔΕΚΑ (10,0) ημέρες**, ήτοι μέχρι **13 - 08 - 2026 συμπεριλαμβανομένης και της 12-μηνιας δοκιμαστικής λειτουργίας**, εκ των οποίων **οι ΔΕΚΑ (10,0) ημέρες να είναι με αναθεώρηση και οι ΤΡΕΙΣ (3,0) μήνες χωρίς αναθεώρηση** με υπαιτιότητα του αναδόχου και με επιβολή της σχετικής ποινικής ρήτρας σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 8.5 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων.

Την υπ' αριθμ. **72/03-06-2025** (ΑΔΑ: Ρ7ΨΡΩΗ7-2Η8) **Απόφαση του ΔΣ του Δήμου Τεμπών** με την οποία εγκρίθηκε η **3η παράταση** της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ» για **ΤΡΕΙΣ (3) ΜΗΝΕΣ** και **ΔΕΚΑ (10) ημέρες**, ήτοι **μέχρι 13-08-2026 συμπεριλαμβανομένης και της 12-μηνιας δοκιμαστικής λειτουργίας**, εκ των οποίων **οι ΔΕΚΑ (10,0)**

ημέρες να είναι με αναθεώρηση και οι ΤΡΕΙΣ (3,0) μήνες χωρίς αναθεώρηση με υπαιτιότητα του αναδόχου και με επιβολή της σχετικής ποινικής ρήτρας σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 8.5 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων.

Την υπ' αριθμ. πρωτ. **6487/21-10-2025 Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης** για το 2ο Υποέργο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ» της Πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΣΤΗ Δ.Κ. ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ ΤΟΥ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5009753 της ΕΥΔ Προγράμματος «ΘΕΣΣΑΛΙΑ» με την οποία διατυπώνεται θετική γνώμη περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου για **ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4,0) μήνες**, ήτοι μέχρι **13 - 12 - 2026 συμπεριλαμβανομένης και της 12-μηνιαίας δοκιμαστικής λειτουργίας, χωρίς αναθεώρηση και με υπαιτιότητα του αναδόχου**, και με επιβολή της σχετικής ποινικής ρήτρας σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 8.5 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων.

Την υπ' αριθμ. **123/30-10-2025** (ΑΔΑ: 9ΥΡ6ΩΗ7-348) **Απόφαση του ΔΣ του Δήμου Τεμπών** με την οποία εγκρίθηκε η **4η παράταση** της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ» για ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΜΗΝΕΣ, ήτοι μέχρι **13-12-2026 συμπεριλαμβανομένης και της 12-μηνιαίας δοκιμαστικής λειτουργίας, χωρίς αναθεώρηση με υπαιτιότητα του αναδόχου** και με επιβολή της σχετικής ποινικής ρήτρας σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 8.5 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων.

Την υπ' αριθμ. πρωτ. **17425/12-12-2025 (πρωτόκολλο Υπηρεσίας)** εμπρόθεσμα αίτηση του αναδόχου «ΣΦΕΛΙΝΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗ Ι.Κ.Ε.» με την οποία αιτήθηκε επιπλέον παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, μέχρι **30/06/2027 συμπεριλαμβανομένης και της 12μηνιαίας δοκιμαστικής λειτουργίας με αναθεώρηση και χωρίς υπαιτιότητά του Αναδόχου**, λόγω α) δυσχερειών στην προμήθεια του εξοπλισμού, β) δυσχερών καιρικών συνθηκών (σύμφωνα με το ημερολόγιο του έργου και την αίτηση του αναδόχου οι ημέρες που δεν έγινε καμία εργασία λόγω δυσχερών καιρικών συνθηκών ανέρχονται σε επτά) γ) σοβαρών ελλείψεων στο διαθέσιμο εργατικό δυναμικό.

Την υπ' αριθμ. πρωτ. **13225/19-09-2025 Απόφαση Έκπτωσης Αναδόχου** της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Την υπ' αριθμ. πρωτ. **63795/31-12-2025 (ΑΔΑ: Ψ7Γ6ΟΡ10-94Ν) Απόφαση της Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας** σύμφωνα με την οποία γίνεται δεκτή η από **07-10-2025 κατατεθείσα ένσταση** της εταιρείας με την επωνυμία «ΣΦΕΛΙΝΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ)» κατά της με αριθμό 13225/19-09-2025 απόφασης του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τεμπών με θέμα «Έκπτωση του αναδόχου “ΣΦΕΛΙΝΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΚΕ” σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 160 του Ν. 4412/2016 για το “ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Κ. ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ”.

Την από **15/01/2026** Εισηγητική Έκθεση της Αν. Προϊσταμένης του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και της Αν. Προϊσταμένης Διεύθυνσης προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος «Θεσσαλία», σύμφωνα με την οποία προτείνεται η χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι **30 - 06 - 2027 συμπεριλαμβανομένης και της 12-μηνιαίας δοκιμαστικής λειτουργίας, με υπαιτιότητα του αναδόχου, χωρίς αναθεώρηση και με επιβολή της σχετικής ποινικής ρήτρας** σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 8.5 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, **καθώς α)** η καθυστέρηση στις εργασίες Π/Μ, ουδόλως σχετίζεται με την καθυστέρηση εισαγωγής εξοπλισμού από το εξωτερικό, την οποία επικαλείται ο ανάδοχος **β)** οι ημέρες δυσχερών καιρικών συνθηκών σύμφωνα με το ημερολόγιο του έργου και την αίτηση του αναδόχου ανέρχονται μόνο σε επτά (7) **γ)** κάθε εταιρεία οφείλει να προβαίνει σε ορθό προγραμματισμό και πρόβλεψη αντιμετώπισης των απαιτήσεων του εργοταξίου, προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των έργων που αναλαμβάνει.

Την υπ' αριθμ. πρωτ. **771/16-02-2026 Σύμφωνη γνώμη Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης** της ΕΥΔ Προγράμματος «ΘΕΣΣΑΛΙΑ» για το 2ο Υποέργο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ» της Πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΣΤΗ Δ.Κ. ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ ΤΟΥ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 6050658 με την οποία διατυπώνεται **θετική γνώμη περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30 - 06 - 2027 συμπεριλαμβανομένης και της 12-μηνιαίας δοκιμαστικής λειτουργίας, χωρίς αναθεώρηση και με υπαιτιότητα του αναδόχου και με την επιβολή της σχετικής ποινικής ρήτρας** σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 8.5 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων.

#### Εισηγούμεστε

Να χορηγηθεί η 5<sup>η</sup> παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Κ. ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ» μέχρι 30 - 06 - 2027 συμπεριλαμβανομένης και της 12-μηνιαίας δοκιμαστικής λειτουργίας, με υπαιτιότητα του αναδόχου, χωρίς αναθεώρηση και με επιβολή της σχετικής

ποινικής ρήτηρας σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 8.5 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων.

Η παράταση εισηγούμαστε να χορηγηθεί καθώς κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Η Αν. Προϊσταμένη Τμήματος  
ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΔΟΥΛΟΥ  
Μηχ/γος Μηχ/κός

Η Αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης  
ΤΣΙΤΣΙΟΥΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ  
Αρχιτέκτων Μηχ/κός

Και κάλεσε το Δ.Σ. ν' αποφασίσει σχετικά

Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, του Ν.3463/2006, την από 17.02.2026 Εισηγητική Έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας με το οποίο Εισηγείται υπέρ της χορήγησης της αιτούμενης παράτασης, την με αριθ. πρωτ. 771/16.02.2026 Σύμφωνη Γνώμη Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης-Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 30-06-2027, τις ανωτέρω αναφερόμενες διατάξεις και μετά από διαλογική συζήτηση.

### **Αποφασίζει Ομόφωνα**

Την χορήγηση **5<sup>ης</sup> παράτασης** της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του: **«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Κ. ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ»**, ήτοι **μέχρι 30-06-2027** συμπεριλαμβανομένης και της 12-μηνιαίας δοκιμαστικής λειτουργίας, με υπαιτιότητα του αναδόχου, χωρίς αναθεώρηση και με επιβολή της σχετικής ποινικής ρήτηρας σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 8.5 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων.

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό **21/2026**

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω:

**Ο Πρόεδρος**  
(υπογραφή)

**Τα Μέλη**  
(υπογραφές)

Πιστό αντίγραφο  
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Λίταινας Μιχάλης