

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθ. **22/2020** πρακτικό συνεδρίασης

Σήμερα στις **25** του μήνα **Σεπτεμβρίου** του έτους **2020**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **14:00'** το Διοικητικό Συμβούλιο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, συνήλθε σε τακτική «κεκλεισμένων των θυρών» συνεδρίαση, στο πλαίσιο λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωναιού covid-19 & της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 8508/21-09-2020 πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Μητσογιάννη Νικ. (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο ΕΠΤΑ (7) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι ΠΕΝΤΕ (5):

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Μητσογιάννης Νικ.
2. Κυρίτσης Γεώργιος
3. Γκατζόγιας Παν.
4. Κρικώνης Χρήστος
5. Κολλάτος Κων.
6. --
7. --

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ζαρδούκας Κων.
2. Τσεργάς Κων/νος

Αν και νόμιμα κληθέντες

Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η Κοντογιάννη Παρασκευή υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος, ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας και αφού πρώτα ομόφωνα αποφάσισαν για την συζήτηση του Εκτός Ημερήσιας Διάταξης θέματος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.

ΘΕΜΑ (3^ο) «Έγκριση 2^{ης} παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΕ ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ»
Αριθμός Απόφασης (146)

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τ. Α') «1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 72. Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων 1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση.»

Η εισηγητική έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας, αναφέρει τα εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝ/ΚΩΝ

& ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Πυργετός

Πυργετός 09/09/2020

Ταχ. Κώδικας : 400 07

Τηλ. : 2495 350335 - 336 - 337

Fax : 2495 041798

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ του έργου :

«Αναπλάσεις Δημοτικών Παιδικών Χαρών ΔΕ ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ»

Έχοντας υπόψη τα εξής:

1. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 19-02-2020 με προβλεπόμενο συνολικό χρόνο ολοκλήρωσης εκατόν είκοσι ημέρες .
2. Με το Αρ. Πρωτ. 1473/19-02-2020 έγγραφο του Δήμου έγινε ο ορισμός του επιβλέποντα με έναρξη εργασιών 19/02/2020 και πέρας εργασιών στις 16/06/2020.
3. Με την υπ' αριθμ. 3069/8-5-2020 ζητήθηκε από τον ανάδοχο παράταση εργασιών, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 77/2020 απόφαση του Δ.Σ. έως 16-9-2020.
4. Ο ανάδοχος **Αλκιβιάδης Σπανός**, με την από 28-08-2020 αίτησή του (με αριθμό πρωτοκόλλου στο Δήμο Τεμπών 7712/28-08-2020) ζήτησε 2^η παράταση για δύο μήνες της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου λόγω της παγκόσμιας κρίσης εξαιτίας της πανδημίας κορωνοϊού που δημιούργησε δυσκολίες στην μετάβαση στον τόπο εργασίας, σε συνδυασμό με τους καλοκαιρινούς μήνες και τις άδειες του προσωπικού που προέκυψαν.

Επειδή το αίτημα του αναδόχου κρίνεται:

Α. Εύλογο καθώς ισχύει ότι λόγω της παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης λόγω της πανδημίας κορωνοϊού δημιουργήθηκαν δυσκολίες στην μετάβαση στον τόπο εργασίας και ήταν φυσικά και οι άδειες του προσωπικού.

Β. Και νόμιμο σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν. 4412/2016 όπως αυτό αντικατέστησε το άρθρο 27 του Ν.3316/2005.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Να χορηγηθεί παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκπόνησης του έργου κατά δύο μήνες ήτοι μέχρι **16-11-2020**.

Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗ

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

.....

Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, την περιπτ. δ παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19, τις παρ.1 και 2 του άρθρου 203 του Ν.4555/18, τις διατάξεις του Ν.4336/15, την εισήγηση του τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και μετά από διαλογική συζήτηση.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης (2^{ης}) της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: **«ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΕ ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ»**, συνολικά κατά **(2) μήνες** οπότε η νέα προθεσμία περάτωσης του έργου γίνεται **16-11-2020**.

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό **146/2020**

.....

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος
(υπογραφή)

Τα μέλη
(υπογραφές)

Πιστό αντίγραφο
Ο Πρόεδρος Ο.Ε.

Μητσογιάννης Νικ.