

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθ. **22/2020** πρακτικό συνεδρίασης

Σήμερα στις **25** του μήνα **Σεπτεμβρίου** του έτους **2020**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **14:00'** το Διοικητικό Συμβούλιο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, συνήλθε σε τακτική «κεκλεισμένων των θυρών» συνεδρίαση, στο πλαίσιο λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωναιού covid-19 & της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 8508/21-09-2020 πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Μητσογιάννη Νικ. (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο ΕΠΤΑ (7) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι ΠΕΝΤΕ (5):

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Μητσογιάννης Νικ.
2. Κυρίτης Γεώργιος
3. Γκατζόγιας Παν.
4. Κρικώνης Χρήστος
5. Κολλάτος Κων.
6. --
7. --

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ζαρδούκας Κων.
2. Τσεργάς Κων/νος

Αν και νόμιμα κληθέντες

Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η Κοντογιάννη Παρασκευή υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος, ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας και αφού πρώτα ομόφωνα αποφάσισαν για την συζήτηση του Εκτός Ημερήσιας Διάταξης θέματος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.

ΘΕΜΑ (Ε.Η.Δ. 1^ο) «Έγκριση 4^{ης} παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ ΔΕ ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ»
Αριθμός Απόφασης (152)

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τ. Α') «1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 72. Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων 1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση.»

Η εισηγητική έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας, αναφέρει τα εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝ/ΚΩΝ

& ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ

Πυργετός 09/09/2020

Ταχ. Δ/ση : Πυργετός
 Ταχ. Κώδικας : 400 07
 Τηλ. : 2495 350335 - 336 - 337
 Fax : 2495 041798

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΓΙΑ 4^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ του έργου :
«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ»

Έχοντας υπόψη τα εξής:

1. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 22-11-2019 με προβλεπόμενο συνολικό χρόνο ολοκλήρωσης ενενήντα ημέρες .
2. Με το Αρ. Πρωτ. 9613/27-11-2019 έγγραφο του Δήμου έγινε ο ορισμός του επιβλέποντα με έναρξη εργασιών 25/11/2019 και πέρας εργασιών στις 24/02/2020.
3. Ο ανάδοχος ΑΔΑΜΟΥ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΑΤΕΒΕ με την από 23-07-2020 αίτησή του (με αριθμό πρωτοκόλλου στο Δήμο 6491/23-7-2020) ζήτησε παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Επειδή το αίτημα του αναδόχου κρίνεται:

Α. Εύλογο καθώς έχουν προκύψει συμπληρωματικές εργασίες για την ολοκλήρωση του έργου οπότε μετά την έγκριση του ΑΠΕ πρέπει να προχωρήσουμε στην συμπληρωματική σύμβαση. Μέχρι να δρομολογηθεί η σύμβαση χρειάζεται παράταση για την ολοκλήρωση των διαδικασιών .

Β. Και νόμιμο σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν. 4412/2016 όπως αυτό αντικατέστησε το άρθρο 27 του Ν.3316/2005.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Να χορηγηθεί παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκπόνησης του έργου κατά ένα μήνα ήτοι **μέχρι 24-10-2020.**

Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ
 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗ
 Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

.....

Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, την περιπτ. δ παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19, τις παρ.1 και 2 του άρθρου 203 του Ν.4555/18, τις διατάξεις του Ν.4336/15, την εισήγηση του τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και μετά από διαλογική συζήτηση.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης (4^{ης}) της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: **«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ ΔΕ ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ»**, συνολικά κατά **(1) μήνα** οπότε η νέα προθεσμία περάτωσης του έργου γίνεται **24-10-2020.**

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό **152/2020**

.....

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.
 Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος
 (υπογραφή)

Τα μέλη
 (υπογραφές)

Πιστό αντίγραφο
 Ο Πρόεδρος Ο.Ε.

Μητσογιάννης Νικ.