

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ**  
**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το αριθ. **23/2020** πρακτικό συνεδρίασης

Σήμερα στις **12** του μήνα **Οκτωβρίου** του έτους **2020**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **14:00'** το Διοικητικό Συμβούλιο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, συνήλθε σε τακτική «δια περιφοράς» συνεδρίαση, στο πλαίσιο λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωνοϊού covid-19 & της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 9071/08-10-2020 πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Μητσογιάννη Νικ. (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Η γραμματέας της επιτροπής κ. Κοντογιάννη Παρασκευή συγκέντρωσε τις υποβληθείσες από τα μέλη τοποθετήσεις – ψήφους, για κάθε θέμα ξεχωριστά και διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο ΕΠΤΑ ( 7 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι ΕΞΙ ( 6 ):

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. Μητσογιάννης Νικ.
2. Ζαρδούκας Κων.
3. Κρικώνης Χρήστος
4. Γκατζόγιας Παναγ.
5. Κυρίτσης Γεώργιος
6. Κολλάτος Κων.
7. --

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. Τσεργάς Κων/νος

Αν και νόμιμα κληθέντες

**ΘΕΜΑ (5<sup>ο</sup>) «Έγκριση 1<sup>ης</sup> παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ»**  
**Αριθμός Απόφασης ( 157)**

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τ. Α') «1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 72. Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων 1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: ..... ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση. ....»

Ο Πρόεδρος, μαζί με την Πρόσκληση έστειλε και την παρακάτω εισηγητική έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας και κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. ν' αποφασίσουν σχετικά:

.....  
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  
**ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ**  
 ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝ/ΚΩΝ  
 & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ  
**Ταχ. Δ/ση : Πυργετός**  
**Ταχ. Κώδικας : 400 07**  
 Τηλ. : 2495 350335 - 336 - 337  
 Fax : 2495 041798

Πυργετός 31/08/2020

**ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ****ΓΙΑ 1<sup>η</sup> ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ του έργου :  
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ»**

Έχοντας υπόψη τα εξής:

1. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 25-11-2019 με προβλεπόμενο συνολικό χρόνο ολοκλήρωσης ενενήντα ημέρες .
2. Με το Αρ. Πρωτ. 9614/27-11-2019 έγγραφο του Δήμου έγινε ο ορισμός του επιβλέποντα με έναρξη εργασιών 27/11/2019 και πέρας εργασιών στις 26/08/2020.
3. Ο ανάδοχος ΚΑΘΑΡΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με την υπ' αριθμ. 7522/24-08-2020 αίτησή του ζήτησε παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου λόγω του ότι ενώ έχει ολοκληρωθεί το 70% του έργου έχει καθυστερήσει σημαντικά η χρηματοδότηση του έργου .

Επειδή το αίτημα του αναδόχου κρίνεται:

- A. Εύλογο καθώς έχει προκύψει μεγάλη καθυστέρηση στην χρηματοδότηση και στην αποπληρωμή του 1<sup>ου</sup> Λογαριασμού.
- B. Και νόμιμο σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν. 4412/2016 όπως αυτό αντικατέστησε το άρθρο 27 του Ν.3316/2005.

**ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ**

Να χορηγηθεί παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκπόνησης του έργου κατά τέσσερις μήνες ήτοι μέχρι **26-12-2020**.

**Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ**

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗ  
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

.....

Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, την περιπτ. δ παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19, τις παρ.1 και 2 του άρθρου 203 του Ν.4555/18, τις διατάξεις του Ν.4336/15, την εισήγηση του τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και μετά από καταμέτρηση ψήφων.

**Αποφασίζει Ομόφωνα**

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης (1<sup>ης</sup>) της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ», συνολικά κατά **(4) μήνες** οπότε η νέα προθεσμία περάτωσης του έργου γίνεται **26-12-2020**.

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό **157/2020**

.....

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.  
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

**Ο Πρόεδρος**  
(υπογραφή)

**Τα μέλη**  
(υπογραφές)

Πιστό αντίγραφο  
Ο Πρόεδρος Ο.Ε.

Μητσογιάννης Νικ.