

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθ. **13/2021** πρακτικό συνεδρίασης

Σήμερα στις **15** του μήνα **Ιουνίου** του έτους **2021**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **14:00'** το Διοικητικό Συμβούλιο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση (δια τηλεδιάσκεψης) στο πλαίσιο λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωνοϊού covid-19 & της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 3393/09-06-2021 πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Μητσογιάννη Νικ. (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν.4071/2012, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο ΕΠΤΑ (7) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι ΠΕΝΤΕ (5):

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Μητσογιάννης Νικ.
2. Γκατζόγιας Παν
3. Κολλάτος Κων.
4. Ζαρδούκας Κων
5. Κυρίτης Γεώργιος
6. --
7. --

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Κρικώνης Χρήστος
2. Τσεργάς Κων/νος

Αν και νόμιμα κληθέντες

Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η Κοντογιάννη Παρασκευή υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος, ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας και αφού πρώτα ομόφωνα συμφώνησαν για την συζήτηση του Εκτός Ημερήσιας Διάταξης θέματος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.

ΘΕΜΑ (8^ο) «Έγκριση (3^{ης}) παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ»
Αριθμός Απόφασης (108)

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20 (ΦΕΚ 197/12.10.2020 τ. Α') «1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 72. Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων 1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου των περιπτώσεων του άρθρου 44 του Ν.4412/2016 (Α' 147) και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν.4412/2016»

Η Τεχνική υπηρεσία του δήμου μας έστειλε την παρακάτω εισηγητική έκθεση:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Πυργετός 01/06/2021

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝ/ΚΩΝ
& ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Πυργετός

Ταχ. Κώδικας : 400 07

Τηλ. : 2495 350335 - 336 - 337

Fax : 2495 041798

E-mail : goumas@dimostempon.gr

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΓΙΑ 3^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ του έργου : **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ»**

Έχοντας υπόψιν τα εξής:

1. Την σύμβαση του έργου η οποία υπογράφηκε στις 25-11-2019 με προβλεπόμενο συνολικό χρόνο ολοκλήρωσης εννέα μήνες.
2. Την υπ. αρ. πρωτ. 9614/27-11-2019 απόφαση ορισμού επιβλέποντα με έναρξη εργασιών 27/11/2019 και πέρας εργασιών στις 26/08/2020.
3. Την υπ. αρ. πρωτ. 8791/30-09-2020 απόφαση ορισμού νέου επιβλέποντα του κ. Γκούμα Σταύρου σε αντικατάσταση της κας Μπαρμούτη Β. η οποία μετατέθηκε σε άλλη υπηρεσία.
4. Την υπ. αρ. πρωτ. 7522/24-08-2020 αίτησή του αναδόχου «ΚΑΘΑΡΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με την οποία ζήτησε παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου λόγω του ότι ενώ έχει ολοκληρωθεί το 70% του έργου έχει καθυστερήσει σημαντικά η χρηματοδότηση του έργου.
5. Την υπ. αρ. πρωτ. 10845/25-11-2020 αίτηση νέας παράτασης του αναδόχου με την οποία ζήτησε παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου λόγω των συνθηκών που δημιούργησε η πανδημία του covid 19 και του δεύτερου lockdown, αλλά και λόγω εποχιακών αγροτικών εργασιών σε συνδυασμό με τις χειμερινές καιρικές συνθήκες.
6. Την υπ. αρ. πρωτ. 2972/26-05-2021 αίτηση του αναδόχου με την οποία ζήτησε νέα παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου λόγω των συνθηκών που δημιούργησε η πανδημία του covid 19 στους προμηθευτές και κατ' επέκταση στην πρόοδο των εργασιών καθώς επίσης στις νέες ποσότητες εργασιών που απαιτούν τη σύνταξη Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

Επειδή το αίτημα του αναδόχου κρίνεται:

Α. Εύλογο καθώς η πανδημία του covid 19 και του lockdown, δημιουργεί προβλήματα στη λειτουργία των επιχειρήσεων, στην εργασία και τη μετακίνηση εργαζομένων, στην παραγωγή και μεταφορά υλικών, ενώ απρόβλεπτες ποσότητες εργασιών οι οποίες προέκυψαν λόγω του είδους του έργου, των αναγκών της περιοχής αλλά και της φυσιογνωμίας και της διαμόρφωσης του εδάφους, και προκειμένου για την ολοκλήρωση του έργου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, δημιούργησαν την ανάγκη απορρόφησης των απροβλέπτων του προϋπολογισμού της μελέτης.

Β. Και νόμιμο σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν. 4412/2016 όπως αυτό αντικατέστησε το άρθρο 27 του Ν.3316/2005.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Να χορηγηθεί παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκπόνησης του έργου κατά δύο (2) μήνες **ήτοι μέχρι 26-08-2021.**

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Και κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. ν' αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, την περιπτ. δ παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19, τις παρ.1 και 2 του άρθρου 203 του Ν.4555/18, τις διατάξεις του Ν.4336/15, την εισήγηση του Επιβλέποντος και μετά από διαλογική συζήτηση.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης (3^{ης}) της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ**», συνολικά κατά δύο **(2) μήνες** οπότε η νέα προθεσμία περάτωσης του έργου γίνεται **26-08-2021**.

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό **108/2021**

.....
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη ως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος
(υπογραφή)

Πιστό αντίγραφο
Ο Πρόεδρος Ο.Ε.

Τα Μέλη
(υπογραφές)

Μητσογιάννης Νικ.