

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθ. **14/2021** πρακτικό συνεδρίασης

Σήμερα στις **07** του μήνα **Ιουλίου** του έτους **2021**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **13:00'** το Διοικητικό Συμβούλιο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση (δια τηλεδιάσκεψης) στο πλαίσιο λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωναιού covid-19 & της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 3969/02-07-2021 πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Μητσογιάννη Νικ. (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν.4071/2012, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο ΕΠΤΑ (7) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι ΕΞΙ (6):

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Μητσογιάννης Νικ.
2. Ζαρδούκας Κων.
3. Κυρίτης Γεώργιος
4. Κολλάτος Κων.
5. Γκατζόγιας Παν.
6. Κρικώνης Χρήστος
7. --

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Τσεργάς Κων/νος

Αν και νόμιμα κληθέντες

Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η Κοντογιάννη Παρασκευή υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος, ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας και αφού πρώτα ομόφωνα συμφώνησαν για την συζήτηση των Εκτός ημερήσιας Διάταξης θεμάτων, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.

ΘΕΜΑ (5^ο) «Έγκριση (1^η) παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: 'ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ'»

Αριθμός Απόφασης (118)

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20 (ΦΕΚ 197/12.10.2020 τ. Α') «1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 72. Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων 1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου των περιπτώσεων του άρθρου 44 του Ν.4412/2016 (Α' 147) και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν.4412/2016»

Η Τεχνική υπηρεσία του δήμου μας έστειλε την παρακάτω εισηγητική έκθεση:

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΓΙΑ 1ηΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ του έργου :

**«ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΛΥΚΕΙΟ ΓΟΝΝΩΝ»**

1. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 05-02-2021 με προβλεπόμενο συνολικό χρόνο ολοκλήρωσης τεσσάρων (4) μηνών .
2. Με το Αρ. Πρωτ. 781/12-02-2021 έγγραφο του Δήμου έγινε ο ορισμός των επιβλεπόντων και η έναρξη εργασιών από 05/02/2021 και το πέρας των εργασιών μέχρι **05/06/2021**.
3. Ο ανάδοχος «ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΑ ΕΤΕ» με την από 27-04-2021 αίτησή του (με αριθμό πρωτοκόλλου **2423/27-04-2021**) αιτήθηκε παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου έως **10/09/2021** υποβάλλοντας ταυτόχρονα και αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα έργου με τις κάτωθι αιτιάσεις : *“Παρακαλούμε να μας χορηγήσετε παράταση έως 10/09/2021 για την εκτέλεση των εργασιών του παραπάνω έργου , καθώς δεν μπόρεσαν να γίνουν εργασίες ως τώρα . Τα έκτακτα μέτρα λόγω COVID-19 (αδυναμία έγκαιρης προμήθειας υλικών) δημιούργησαν καθυστερήσεις στην εύρυθμη λειτουργία του εργοταξίου . Ακόμη η λειτουργία των σχολείων είναι αστάθμητος παράγοντας , καθώς μια τίθενται σε λειτουργία και μια όχι , με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να προγραμματίσουμε τις εργασίες”* .

Λαμβάνοντας υπόψη τις προαναφερόμενες αιτιάσεις του αναδόχου και συναινώντας με το γεγονός ότι η πανδημία του COVID-19 δυσχεραίνει την διακίνηση των υλικών κυρίως των χρόνων παράδοσης και των απαιτούμενων ποσοτήτων και επιπλέον καθιστά αποτρεπτική την ταυτόχρονη συνύπαρξη μαθητών, καθηγητών και συνεργείων εντός του σχολικού συγκροτήματος .

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Να χορηγηθεί παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκπόνησης του έργου **«ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΟΝΝΩΝ»** κατά **ΤΡΕΙΣ (3) μήνες** ήτοι μέχρι **05-09-2021**, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου (άρθρο 147, του Ν.4412/2016), για τους λόγους που προαναφέρθηκαν .

Η Προϊσταμένη
ΤΣΙΤΣΙΟΥΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Και κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. ν' αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, την περιπτ. δ παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του Ν.4735/20, τις παρ.1 και 2 του άρθρου 203 του Ν.4555/18, τις διατάξεις του Ν.4336/15, την εισήγηση της Προϊσταμένης της Τεχνικής Υπηρεσίας και μετά από διαλογική συζήτηση.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης (1^{ης}) της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: **«ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΟΝΝΩΝ»**, συνολικά κατά τρεις **(3) μήνες** οπότε η νέα προθεσμία περάτωσης του έργου γίνεται **05-09-2021**.

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό **118/2021**

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη ως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος
(υπογραφή)

Τα Μέλη
(υπογραφές)

Πιστό αντίγραφο
Ο Πρόεδρος Ο.Ε.

Μητσογιάννης Νικ.