

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθ. **22/2021** πρακτικό συνεδρίασης

Σήμερα στις **22** του μήνα **Οκτωβρίου** του έτους **2021**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **14:30'** το Διοικητικό Συμβούλιο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση (δια τηλεδιάσκεψης) στο πλαίσιο λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωναιού covid-19 & της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 6260/18-10-21 πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Μητσογιάννη Νικ. (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν.4071/2012, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο ΕΠΤΑ (7) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι ΠΕΝΤΕ (5):

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Μητσογιάννης Νικ.
2. Κυρίτσης Γεώργιος
3. Γκατζόγιας Παν.
4. Ζαρδούκας Κων.
5. Κολλάτος Κων.
6. --
7. --

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Κρικώνης Χρήστος
2. Τσεργάς Κων/νος

Αν και νόμιμα κληθέντες

Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η Κοντογιάννη Παρασκευή υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος, ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.

ΘΕΜΑ (11^ο) «Έγκριση (1^{ης}) παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ»

Αριθμός Απόφασης (194)

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20 (ΦΕΚ 197/12.10.2020 τ. Α') «1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 72. Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων 1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου των περιπτώσεων του άρθρου 44 του Ν.4412/2016 (Α' 147) και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν.4412/2016»

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας, έστειλε την παρακάτω εισήγηση:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
 Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Πυργετός 19/10/2021

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝ/ΚΩΝ
& ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Πυργετός

Ταχ. Κώδικας : 400 07

Τηλ. : 2495 350334

Fax : 2495 041798

E-mail : goumas@dimostempon.gr

ΠΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ. ΤΕΜΠΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ 1^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ του έργου :
«ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ»

Έχοντας υπόψιν:

1. Την από 18-11-2020 (α.π. 10684) σύμβαση του έργου με προβλεπόμενο συνολικό χρόνο ολοκλήρωσης δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της, ήτοι μέχρι 17/11/2021.
2. Την από 19-11-2020 απόφαση ορισμού επιβλεπόντων, του κου Γκούμα Σταύρου για τις οικοδομικές εργασίες και της κας Γεωργίας Χαδουλού για τις ηλεκτρομηχανολογικές.
3. Την από 15-10-2021 (αριθμ. πρ. 6268) αίτηση του αναδόχου «ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» με την οποία ζήτησε παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά διακόσιες ογδόντα έξι (286) ημερολογιακές ημέρες, έως τις 31-08-2022, λόγω των αναφερομένων σ' αυτή και συγκεκριμένα ότι :

Υπήρξαν δυσχέρειες στον προγραμματισμό των εργασιών, αφ' ενός μεν λόγω της πανδημίας του covid 19 αφ' ετέρου δε, προκειμένου να μην διαταραχθεί η λειτουργία του σχολείου, με αποτέλεσμα για μεγάλα χρονικά διαστήματα οι εργασίες να πραγματοποιούνται μόνο Σαββατοκύριακα,

Ο Δήμος καθυστέρησε πάρα πολύ να προβεί στην κοπή των δέντρων τα οποία εμποδίζουν τις εργασίες εκσκαφών και την τοποθέτηση του νέου κτιρίου, αλλά και στην απομάκρυνση των προκατασκευασμένων αιθουσών ώστε να προχωρήσουν οι εργασίες στο περιβάλλοντα χώρο.

Παρόλα αυτά, οι εργασίες στα δύο υπάρχοντα κτίρια ολοκληρώθηκαν πλήρως, λειτουργώντας παράλληλα το σχολικό συγκρότημα.

Οι εργασίες του περιβάλλοντος χώρου, οι οποίες υπολείπονται, δεν μπορούν να ολοκληρωθούν κατά τις διακοπές των Χριστουγέννων και του Πάσχα, ούτε και τμηματικά γιατί θα δημιουργήσουν προβλήματα στη λειτουργία του σχολείου (πρόσβαση των μαθητών, περιορισμένος αύλειος χώρος κλπ).

Προτείνεται ως καταλληλότερο για τον περιβάλλοντα χώρο το χρονικό διάστημα από τη λήξη του τρέχοντος σχολικού έτους και έως τις 31-08-2022.

Λαμβάνοντας υπόψη τις αιτιάσεις του αναδόχου και συναινώντας στο γεγονός ότι οι προαναφερόμενες καθυστερήσεις οφείλονται στην λειτουργία του σχολείου, στην πανδημία του covid 19 και σε υπαιτιότητα του Δήμου, το αίτημα του αναδόχου κρίνεται :

Α. εύλογο, καθώς οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και

Β. νόμιμο σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν. 4412/2016 όπως αυτό αντικατέστησε το άρθρο 27 του Ν.3316/2005.

Εισηγούμαστε

Να χορηγηθεί παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά διακόσιες ογδόντα έξι (286) ημερολογιακές ημέρες και έως τις 31-08-2022, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου (άρθρο 147, του Ν.4412/2016), για τους λόγους που προαναφέρθηκαν .

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΣΙΤΣΙΟΥΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Και κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. ν' αποφασίσουν σχετικά.

Κυρίτως:πρέπει να πιέσουμε όμως, γιατί εδώ και 1,5 μήνα περίπου, δεν έγινε καμία εργασία, ούτε στο κτίριο...να δοθεί παράταση αλλά ως 10-15/8 έτσι ώστε να έχει τελειώσει πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς..

Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, την περιπτ. δ παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19, τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 203 του Ν.4555/18, τις διατάξεις του Ν.4336/15, την εισήγηση της υπηρεσίας, την αναγκαιότητα έγκαιρης περάτωσης του έργου και μετά από διαλογική συζήτηση.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την χορήγηση (1^{ης}) παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «**ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ**», κατά διακόσιες ογδόντα έξι (286) ημερολογιακές ημέρες και έως τις **31-08-2022**, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, (άρθρο 147, του Ν.4412/2016), για τους λόγους που προαναφέρθηκαν .

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό **194/2021**

.....
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη ως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος
(υπογραφή)

Τα Μέλη
(υπογραφές)

Πιστό αντίγραφο
Ο Πρόεδρος Ο.Ε.

Μητσογιάννης Νικ.