

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθ. **7/2021** πρακτικό συνεδρίασης

Σήμερα στις **30** του μήνα **Μαρτίου** του έτους **2021**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **14:30'** το Διοικητικό Συμβούλιο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση (δια τηλεδιάσκεψης) στο πλαίσιο λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωνοϊού covid-19 & της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 1779/24-03-21 πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Μητσογιάννη Νικ. (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν.4071/2012, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο ΕΠΤΑ (7) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι ΕΞΙ (6):

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Μητσογιάννης Νικ.
2. Ζαρδούκας Κων
3. Κρικώνης Χρήστος
4. Γκατζόγιας Παν.
5. Κολλάτος Κων.
6. Τσεργάς Κων/νος
7. --

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Κυρίτσης Γεώργιος

Αν και νόμιμα κληθέντες

Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η Κοντογιάννη Παρασκευή υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος, ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας και αφού πρώτα ομόφωνα συμφώνησαν για την συζήτηση του Εκτός Ημερήσιας Διάταξης θέματος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.

ΘΕΜΑ (2^ο) «Έγκριση 2^{ης} παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Κ. ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ»
Αριθμός Απόφασης (55)

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τ. Α') «1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 72. Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων 1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση.»

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Τεμπών μας έστειλε την παρακάτω εισηγητική έκθεση:

.....
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ

Πυργετός 8/3/2021

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
 & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ
 Ταχ. Δ/ση : Πυργετός
 Ταχ. Κώδικας : 400 07

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**ΓΙΑ 2^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ του έργου :**
«ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Κ. ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ»

1. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 22-04-2019 με προβλεπόμενο συνολικό χρόνο ολοκλήρωσης δεκαοχτώ (18) μήνες .
2. Με το Αρ. Πρωτ. 3192/02-05-2019 έγγραφο του Δήμου έγινε ο ορισμός των επιβλεπόντων και η έναρξη εργασιών από 23/04/2019 και το πέρας των εργασιών μέχρι **22/10/2020**.
3. Με την υπ. αριθ. **162/2020** απόφαση της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ εγκρίθηκε η **1η** παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου συνολικά κατά **(5) μήνες** οπότε η νέα προθεσμία περάτωσης του έργου είναι η **22η -03ου- 2021**.
4. Ο ανάδοχος «ΑΤΡΑΞ ΑΤΕ» με την από 03-03-2021 αίτησή του (με αριθμό πρωτοκόλλου **1187/03-03-2021**) αιτήθηκε παράταση **(2Η)** της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, διάρκειας ΤΡΙΩΝ (3) μηνών υποβάλλοντας ταυτόχρονα και αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα έργου με την κάτωθι αιτίαση :

«Με την παρούσα αίτηση ζητάμε παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά 3 μήνες διότι δεν έχει γίνει ακόμη η σύνδεση του αντλιοστασίου με τη παροχή της ΔΕΗ με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να λειτουργήσουμε το αντλιοστάσιο.. Ελπίζουμε ότι μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα θα γίνει η σύνδεση του αντλιοστασίου με την παροχή της ΔΕΗ».

Λαμβάνοντας υπόψη την προαναφερόμενη αίτηση του Αναδόχου συναινούμε στην παράταση των τριών μηνών ώστε να είναι εφικτή η ολοκλήρωση των διαδικασιών ηλεκτροδότησης του Αντλιοστασίου Αποχέτευσης , να πραγματοποιηθούν τα πρωτόκολλα δοκιμών των Η/Μ εγκαταστάσεων ώστε να τεθεί σε πλήρη λειτουργία το δίκτυο ακαθάρτων.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Να χορηγηθεί παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκπόνησης του έργου «**Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων Δ.Κ. Συκουρίου**» κατά **τρεις (3) μήνες ήτοι μέχρι 22 - 06 -2021**, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου (άρθρο 147, του Ν.4412/2016), για τους λόγους που προαναφέρθηκαν .

Η Προϊσταμένη

Τσιτσιουβά Γεωργία ΠΕ

.....
Και κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. ν' αποφασίσουν σχετικά

Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, την περιπτ. δ παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19, τις παρ.1 και 2 του άρθρου 203 του Ν.4555/18, τις διατάξεις του Ν.4336/15, την εισήγηση του τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και μετά από διαλογική συζήτηση.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την χορήγηση (2^{ης}) **παράτασης** της συμβατικής προθεσμίας εκπόνησης του έργου «**ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Κ. ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ**» κατά **τρεις (3) μήνες ήτοι μέχρι 22-06-2021**, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου (άρθρο 147, του Ν.4412/2016), για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, στην εισήγηση της υπηρεσίας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό **55/2021**

.....

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος
(υπογραφή)

Τα μέλη
(υπογραφές)

Πιστό αντίγραφο
Ο Πρόεδρος Ο.Ε.

Μητσογιάννης Νικ.