

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθ. **8/2021** πρακτικό συνεδρίασης

Σήμερα στις **12** του μήνα **Απριλίου** του έτους **2021**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **14:30'** το Διοικητικό Συμβούλιο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση (δια τηλεδιάσκεψης) στο πλαίσιο λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωναιού covid-19 & της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 1984/05-04-21 πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Μητσογιάννη Νικ. (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν.4071/2012, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο ΕΠΤΑ (7) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4):

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Μητσογιάννης Νικ.
2. Γκατζόγιας Παν.
3. Ζαρδούκας κων.
4. Κολλάτος Κων.
5. --
6. --
7. --

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Κυρίτσης Γεώργιος
2. Κρικώνης Χρ.
3. Τσεργάς Κων.

Αν και νόμιμα κληθέντες

Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η Κοντογιάννη Παρασκευή υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος, ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.

ΘΕΜΑ (5^ο) «Έγκριση 2^{ης} παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ»

Αριθμός Απόφασης (70)

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20 (ΦΕΚ 197/12.10.2020 τ. Α') «1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 72. Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων 1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου των περιπτώσεων του άρθρου 44 του Ν.4412/2016 (Α' 147) και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν.4412/2016»

Η Οικονομική υπηρεσία του δήμου μας έστειλε το παρακάτω πρακτικό:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
 Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ: 31-3-2021
 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 1914

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ της:**«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ»**

Στο Μακρυχώρι σήμερα την 31-03-2021 ημέρα Τετάρτη οι κάτωθι υπογεγραμμένοι υπάλληλοι του Δήμου Τεμπών :

1. Χατζή Γεωργία του Δημητρίου
2. Τσινίδου Μαρία του Κυριάκου
3. Τζανέκας Αστέριος του Γεωργίου,

που αποτελούμε την Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής προμηθειών του ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ όπως οριστήκαμε με την αριθμ. 4/2021 Απόφαση του Δημ. Συμβουλίου του Δ.ΤΕΜΠΩΝ έχοντας υπόψη :

1. Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών, Υπηρεσιών»
2. Τον Ν. 3463/2006 "Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων" όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται καθώς και τον Ν. 3852/10 Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης
3. Την υπ. Αριθ. 129/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΤΕΜΠΩΝ της οριστικής κατακύρωση του διαγωνισμού
4. Την με αριθμ. Πρωτ. 145311/02-09-2020 (ΑΔΑ:ΨΖΚ00Ρ10-ΠΚ6) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας περί ελέγχου νομιμότητας της 129/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΤΕΜΠΩΝ .
5. Την με αριθμ. πρωτ. 9184/13-10-2020 συναφθείσα Σύμβαση μεταξύ Δήμου Τεμπών και της αναδόχου εταιρείας: «ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ» έναντι συνολικής δαπάνης # 232.574,40 ευρώ# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).
6. Το με αριθμ. πρωτ. 11148/10-12-2020 έγγραφο αίτημα μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ της αναδόχου εταιρείας «ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΑΣΤΙΚΟΣ –ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ » σχετικά με την μετάθεση του χρόνου παράδοσης , κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες.
7. Την με αριθμ. 210/2020 Απόφαση της Ο.Ε. Του Δήμου Τεμπών περί έγκρισης 1^{ης} παράτασης της συμβατικής προθεσμίας έως 12-04-2021
8. Το με αριθμ. πρωτ. 1877/30-03-2021 έγγραφο αίτημα μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ της αναδόχου εταιρείας «ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΑΣΤΙΚΟΣ –ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ » σχετικά με την παράταση του χρόνου παράδοσης, της 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας.
9. Το γεγονός ότι η ανάδοχος εταιρεία επικαλείται στο ανωτέρω αίτημά της περί μετάθεσης του χρόνου παράδοσης, είναι απαραίτητη καθώς υπάρχει αντικειμενική αδυναμία ολοκλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων, για λόγους ανωτέρας βίας. Συγκεκριμένα, οι λόγοι ανωτέρας βίας οφείλονται στα περιοριστικά μέτρα που έχουν τεθεί σε υποχρεωτική ισχύ σε όλη την ελληνική επικράτεια για τον περιορισμό της πανδημίας COVID – 19, ήτοι περιορισμός ή και απαγόρευση μετακινήσεων από νομό σε νομό, υποχρεωτική εφαρμογή καθεστώτος τηλεργασίας για μεγάλο ποσοστό του προσωπικού της εταιρείας, το βεβαρημένο υγειονομικό φορτίο που παρατηρείται τόσο στο νομό Θεσσαλονίκης (τόπος κατοικίας του μεγαλύτερου ποσοστού του προσωπικού μας) όσο και στον νομό Κιλκίς (τόπος εγκατάστασης της εταιρείας) και τον Δήμο Τεμπών, με τα επιπλέον περιοριστικά μέτρα μετακίνησης και διεύρυνσης του ωραρίου απαγόρευσης κυκλοφορίας, αλλά και η υποχρεωτική καραντίνα σε περιπτώσεις επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, που δυστυχώς δεν μας έχει αφήσει αλώβητους, καθώς έχουν εντοπισθεί κατά διαστήματα περιστατικά υγειονομικού χαρακτήρα στο προσωπικό που απασχολεί η εταιρεία και μας αναγκάζουν να προβούμε στην παρούσα αίτηση παράτασης.
10. Τις διατάξεις του ν. 4778/21 ΦΕΚ-26^Α/19-02-21, περί ειδικών ρυθμίσεων και διατάξεων διαχείρισης και αντιμετώπισης της πανδημίας covid 19.
11. Τηρούνται σωρευτικά οι όροι:
 - του άρθρου 132 παρ. 1 εδάφιο (γ) του ν. 4412/2016 ήτοι η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή

- το σχετικό αίτημα του προμηθευτή για παράταση του χρόνου παράδοσης υποβλήθηκε εμπρόθεσμα προ της λήξης του συμβατικού χρόνου
- η ήδη συναφθείσα σύμβαση τροποποιείται μόνο κατά το μέρος του χρόνου παράδοσης και όχι ως προς την συνολική φύση της ή του τιμήματος και

Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Ο Υ Μ Ε

Υπέρ της χορήγησης της μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, ήτοι παράδοση μέχρι την **30η/04ου/2021**.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Χατζή Γεωργία του Δημητρίου
Τσινίδου Μαρία του Κυριάκου
Τζανέκας Αστέριος του Γεωργίου

Και κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. ν' αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, την περιπτ. δ παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19, τις παρ.1 και 2 του άρθρου 203 του Ν.4555/18, τις διατάξεις του Ν.4336/15, το Πρακτικό της Επιτροπής και μετά από διαλογική συζήτηση.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την χορήγηση (2^{ης}) παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του: **«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ»**, συνολικά κατά **είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες** οπότε η νέα προθεσμία περάτωσης της σύμβασης γίνεται **30-04-2021**.

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό **70/2021**

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη ως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος
(υπογραφή)

Τα Μέλη
(υπογραφές)

Πιστό αντίγραφο
Ο Πρόεδρος Ο.Ε.

Μητσογιάννης Νικ.