

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθ. **8/2021** πρακτικό συνεδρίασης

Σήμερα στις **12** του μήνα **Απριλίου** του έτους **2021**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **14:30'** το Διοικητικό Συμβούλιο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση (δια τηλεδιάσκεψης) στο πλαίσιο λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού covid-19 & της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 1984/05-04-21 πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Μητσογιάννη Νικ. (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν.4071/2012, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο ΕΠΤΑ (7) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4):

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Μητσογιάννης Νικ.
2. Γκατζόγιας Παν.
3. Ζαρδούκας κων.
4. Κολλάτος Κων.
5. --
6. --
7. --

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Κυρίτσης Γεώργιος
2. Κρικώνης Χρ.
3. Τσεργάς Κων.

Αν και νόμιμα κληθέντες

Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η Κοντογιάννη Παρασκευή υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος, ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.

ΘΕΜΑ (6^ο) «Έγκριση χορήγησης 1^{ης} παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ»

Αριθμός Απόφασης (71)

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τ. Α') «1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 72. Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων 1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση.»

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Τεμπών μας έστειλε την παρακάτω εισηγητική έκθεση:

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
 & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ

Πυργετός 27/1/2021

Ταχ. Δ/ση : Πυργετός
Ταχ. Κώδικας : 400 07

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΓΙΑ 1^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ του έργου :

«ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ»

1. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 19-10-2020 με προβλεπόμενο συνολικό χρόνο ολοκλήρωσης τεσσάρων (4) μηνών .
2. Με το Αρ. Πρωτ. 9544/22-10-2020 έγγραφο του Δήμου έγινε ο ορισμός των επιβλεπόντων και η έναρξη εργασιών από 19/10/2020 και το πέρας των εργασιών μέχρι **19/02/2021**.
3. Ο ανάδοχος «ΑΒΡΑΝΑΣ ΑΤΕ» με την από 15-01-2021 αίτησή του (με αριθμό πρωτοκόλλου **420/26-01-2021**) αιτήθηκε παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών υποβάλλοντας ταυτόχρονα και αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα έργου με τις κάτωθι αιτιάσεις :
«Αιτούμαστε την παράταση των εργασιών του έργου του θέματος έως και τις **19/06/2021** λόγω **α)** της διακοπής εργασιών εξαιτίας των έκτακτων μέτρων που έπρεπε να ληφθούν εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού **β)** της ανάγκης τροποποίησης της μελέτης θέρμανσης (αλλαγή από λέβητες πετρελαίου σε λέβητες φυσικού αερίου) και σύνταξης σχετικού Α.Π.Ε. και **γ)** λόγω της αδυναμίας διακοπής του συστήματος θέρμανσης για την εκτέλεση εργασιών κατά τους χειμερινούς μήνες, κατά τους οποίους διεξάγονται μαθήματα εντός των σχολικών αιθουσών **δ)** κακοκαιρίας που δεν επέτρεπε την ολοκλήρωση των εργασιών θερμοπρόσοψης (απαίτηση εφαρμογής τελικού επιχρίσματος σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 8°C και με σχετική υγρασία <80%) - (18/11/2020, 19/11/2020, 04/12/2020, 07/12/2020, 09/12/2020, 10/12/2020, 11/12/2020, 12/12/2020, 27/12/2020, 02/01/2021, 03/01/2021, 04/01/2021, 10/01/2021, 11/01/2021, 12/01/2021)» .

Λαμβάνοντας υπόψη τις προαναφερόμενες αιτιάσεις του αναδόχου προτείνουμε τα εξής :

- Σχετικά με την 1^η ΑΙΤΙΑΣΗ συναινούμε στην παράταση των **15 ημερών** λόγω της πανδημίας του COVID-19.
- Σχετικά με την 2^η ΑΙΤΙΑΣΗ προτείνουμε την παράταση της συμβατικής προθεσμίας κατά **30 ακόμη ημέρες** συνεκτιμώντας τη χρονική διάρκεια που θα απαιτηθεί για την ολοκλήρωση της τροποποίησης της μελέτης του έργου καθώς και της σύνταξης και έγκρισης του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (διαδικασίες αδειοδότησης από ΕΔΑΘΕΣΣ, σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου και της Διαχειριστικής Αρχής, αποφάσεις Αναθέτουσας αρχής).
- Σχετικά με την 3^η ΑΙΤΙΑΣΗ προτείνουμε την παράταση της συμβατικής προθεσμίας κατά **60 ακόμη ημέρες** λόγω της αδυναμίας διακοπής του συστήματος θέρμανσης για την εκτέλεση εργασιών κατά τους χειμερινούς μήνες .
- Σχετικά με την 4^η ΑΙΤΙΑΣΗ αποδεχόμαστε την παράταση των **15 ημερών** λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Εισηγούμαστε

Να χορηγηθεί παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκπόνησης του έργου «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ» κατά **τέσσερις (4) μήνες** ήτοι μέχρι **19-06-2021**, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου (άρθρο 147, του Ν.4412/2016), για τους λόγους που προαναφέρθηκαν .

Η Προϊσταμένη

Τσιτσιουβά Γεωργία
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Και κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. ν' αποφασίσουν σχετικά

Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, την περιπτ. δ παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19, τις παρ.1 και 2 του άρθρου 203 του Ν.4555/18, τις διατάξεις του Ν.4336/15, την εισήγηση του τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και μετά από διαλογική συζήτηση.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την χορήγηση (1^{ης}) **παράτασης** της συμβατικής προθεσμίας του έργου «**ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ**» κατά τέσσερις (4) μήνες ήτοι **μέχρι 19-06-2021**, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου (άρθρο 147, του Ν.4412/2016), για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, στην εισήγηση της υπηρεσίας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό **71/2021**

.....
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος
(υπογραφή)

Πιστό αντίγραφο
Ο Πρόεδρος Ο.Ε.

Τα μέλη
(υπογραφές)

Μητσογιάννης Νικ.