

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθ. **12/2021** πρακτικό συνεδρίασης

Σήμερα στις **26** του μήνα **Μαΐου** του έτους **2021**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **14:30'** το Διοικητικό Συμβούλιο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση (δια τηλεδιάσκεψης) στο πλαίσιο λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωνοϊού covid-19 & της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 2892/26-05-2021 πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Μητσογιάννη Νικ. (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν.4071/2012, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο ΕΠΤΑ (7) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4):

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Μητσογιάννης Νικ.
2. Κυρίτσης Γεώργιος
3. Κρικώνης Χρήστος
4. Τσεργάς Κων/νος
5. --
6. --
7. --

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Κολλάτος Κων.
2. Γκατζόγιας Παν.
Ζαρδούκας Κων.

Αν και νόμιμα κληθέντες

Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η Κοντογιάννη Παρασκευή υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος, ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας και αφού πρώτα ομόφωνα συμφώνησαν για την συζήτηση του Εκτός ημερήσιας Διάταξης θέματος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.

ΘΕΜΑ (3^ο) «Έγκριση (1^η) παράτασης συνολικής συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΙΑΡΟΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ»
Αριθμός Απόφασης (94)

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20 (ΦΕΚ 197/12.10.2020 τ. Α') «1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 72. Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων 1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: ζ) Ασκει καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου των περιπτώσεων του άρθρου 44 του Ν.4412/2016 (Α' 147) και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν.4412/2016»

Σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 1163/04/12/2019 Δημόσια Σύμβαση μεταξύ Δήμου Τεμπών και της Ένωσης εταιρειών με επωνυμίες 1) «ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε» και 2) «Ν. ΜΠΑΚΑΛΙΔΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται σε **τριάντα (30) μήνες** από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, εκ των οποίων οι **18 (δεκαοκτώ) μήνες** θα

αφορούν στην προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του συνόλου της προμήθειας και οι **12 (δώδεκα) μήνες** θα αφορούν στην δοκιμαστική λειτουργία του πλήρους συστήματος ήτοι **στις 4 Ιουνίου 2022**.

Με το νομότυπα υποβληθέν έγγραφο αίτημα της αναδόχου εταιρείας, ζητήθηκε η παράταση της συνολικής προθεσμίας περάτωσης της σύμβασης κατά ΕΞΙ ΜΗΝΕΣ .

Λαμβάνοντας υπόψη:

(1) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδιαιτέρως των άρθρων 206 παρ. 4 , 132 παρ. 1 εδάφιο γ, άρθρο 201 και άρθρο 221 1ζ

(2) το με αριθμ. πρωτ. 1361/09-03-2021 έγγραφο αίτημα της αναδόχου εταιρείας σχετικά με την παράταση της συνολικής προθεσμίας περάτωσης της σύμβασης

(3) το Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της εν λόγω προμήθειας

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ την χορήγηση της αιτούμενης παράτασης του συνολικού συμβατικού χρόνου περαίωσης της σύμβασης κατά έξι μήνες ήτοι μέχρι **04 /12 /2022**, σύμφωνα με το **Πρακτικό** της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής του ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ.

Το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ της προμήθειας έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ

ΜΑΚΡΥΧΩΡ, 26-3-2021

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ για την προμήθεια:

«Προμήθεια και Εγκατάσταση επέκτασης συστήματος τηλεμετρίας και περιορισμού των διαρροών των δικτύων ύδρευσης του Δήμου Τεμπών»

Στο Μακρυχώρι σήμερα την 26-03-2021 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ οι κάτωθι υπογεγραμμένοι υπάλληλοι του Δήμου Τεμπών :

Α/Α	ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	
1.	Πρόεδρος	Τσιτσιουβά Γεωργία,	Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ
2.	Τακτικό Μέλος	Χαδουλού Γεωργία	Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ
3.	Τακτικό Μέλος	Ζορμπά Τριάδα	Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

που αποτελούμε την Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής προμηθειών του ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ όπως οριστήκαμε με την αριθμ. 183/2019 Απόφαση του Δημ. Συμβουλίου του Δ.ΤΕΜΠΩΝ έχοντας υπόψη :

1. Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών, Υπηρεσιών»

2. Τον Ν. 3463/2006 "Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων" όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται καθώς και τον Ν. 3852/10 Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης

3. Την με αριθμό πρωτοκόλλου οικ.2670/30-03-2018 Απόφαση Ένταξης της Πράξης **«Προμήθεια και εγκατάσταση επέκτασης συστήματος τηλεμετρίας και περιορισμού των διαρροών των δικτύων ύδρευσης του Δήμου Τεμπών»** με κωδικό ΟΠΣ 5001590 για χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΩΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)»

4. Την υπ. αρ. πρωτ. 1163/04/12/2019 Δημόσια Σύμβαση της προμήθειας με τίτλο **«Προμήθεια και εγκατάσταση επέκτασης συστήματος τηλεμετρίας και περιορισμού των διαρροών των δικτύων ύδρευσης του Δήμου Τεμπών»**

5. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου *«Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης»* (20.3.2020)

6. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου *«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»* (14.3.2020)

7. Το με αριθμ. πρωτ. 1361/09-03-2021 έγγραφο αίτημα της αναδόχου εταιρείας σχετικά με την μετάθεση του χρόνου παράδοσης, κατά έξι μήνες.

8. Το γεγονός ότι η ανάδοχος εταιρεία επικαλείται στο ανωτέρω αίτημά της -περί παράτασης του χρόνου παράδοσης-, απρόβλεπτη καθυστέρηση χωρίς υπαιτιότητά της η οποία οφείλεται κατά δήλωσή της : { *Εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού και των γενικευμένων μέτρων διακοπής των περισσότερων οικονομικών δραστηριοτήτων για την ανάσχεση της εξάπλωσής του και δεδομένου των κάτωθι:*

-Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016.

-υπ' αριθμόν 20319/24.3.2020 Απόφαση (ΦΕΚ1022/24.3.2020) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (20.3.2020)

-Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (14.3.2020)

σας αναφέρουμε ότι *δυσχεραίνεται η έγκαιρη εκτέλεση των εργασιών της εν λόγω σύμβασης προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού στο έργο. Η πανδημία του κορωνοϊού και των δραστικά περιοριστικών κυβερνητικών μέτρων, που ελήφθησαν για την ανάσχεση της εξάπλωσής του, συνιστούν έκτακτα περιστατικά ανωτέρας βίας. Ειδικότερα, λόγω των συνθηκών εργασίας για την τοποθέτηση του εξοπλισμού στους σταθμούς (γεωτρήσεις, δεξαμενές) και προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία της δημόσιας υγείας τόσο των εργαζομένων της εταιρίας μας, που απασχολούνται για την εκτέλεση της σύμβασης επιτόπου των εγκαταστάσεων, όσο και του προσωπικού της Υπηρεσίας σας, δυσχεραίνεται η έγκαιρη εκτέλεση των εργασιών της σύμβασης. Τέλος, είναι γνωστό ότι λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού και στα άλλα ευρωπαϊκά κράτη, τα εργοστάσια κατασκευής του προβλεπόμενου παραδοτέου εξοπλισμού έχουν προβεί σε προσωρινές διακοπές λειτουργίας, με αποτέλεσμα να μην καθίσταται δυνατή η έγκαιρη παράδοση του εξοπλισμού της εν λόγω σύμβασης. Αποτέλεσμα των προαναφερόμενων είναι η προθεσμία περάτωσης του αντικειμένου της σύμβασης έως την 4 Ιουνίου 2022, να μην επαρκεί για την ολοκλήρωση αυτού.*

9. Το γεγονός ότι ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016.

10. Το ότι τηρούνται σωρευτικά οι όροι:

- το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή **μικρότερο** από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.
- Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, **δεν επιβάλλονται κυρώσεις**.
- το σχετικό αίτημα του αναδόχου για παράταση του χρόνου περαίωσης της σύμβασης **υποβλήθηκε εμπρόθεσμα** προ της λήξης του συμβατικού χρόνου και η ήδη συναφθείσα σύμβαση τροποποιείται μόνο κατά το μέρος του χρόνου παράδοσης και όχι ως προς την συνολική φύση της ή του τιμήματος της.

Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Ο Υ Μ Ε

υπέρ της χορήγησης της αιτούμενης παράτασης του συμβατικού χρόνου περαίωσης της σύμβασης, λόγω ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων, κατά έξι μηνών, ήτοι μέχρι την **04/12/2022**.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

1. Τσιτσιουβά Γεωργία
2. Χαδουλού Γεωργία
3. Ζορμπά Τριάδα

Και κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. ν' αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, την περιπτ. δ παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19, τις

παρ.1 και 2 του άρθρου 203 του Ν.4555/18, τις διατάξεις του Ν.4336/15, το Πρακτικό της Επιτροπής και μετά από διαλογική συζήτηση.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την χορήγηση (1^{ης}) παράτασης της συνολικής συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του: «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ**», συνολικά κατά **έξι (6) μήνες**, ήτοι μέχρι την **04-12-2022**.

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό **94/2021**

.....
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη ως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος
(υπογραφή)

Τα Μέλη
(υπογραφές)

Πιστό αντίγραφο
Ο Πρόεδρος Ο.Ε.

Μητσογιάννης Νικ.