

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθ. **15/2022** πρακτικό συνεδρίασης

Σήμερα στις **30** του μήνα **Αυγούστου** του έτους **2022**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **14:00'** το Διοικητικό Συμβούλιο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 5086/26-08-22 πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Σίμου Βασ. (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν.4071/2012, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο ΕΠΤΑ (7) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4):

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Σίμος Βασίλειος*
2. Βλάχος Αθαν. *
3. Κολλάτος Κων. *
4. Ζαρδούκας Κων. *

*Δια τηλεδιάσκεψης

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Κρικώνης Χρήστος
2. Κοντογιάννης Ιωάν.
3. Κυρίτης Γεώργιος

Αν και νόμιμα κληθέντες

Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η Κοντογιάννη Παρασκευή υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος, ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας και αφού πρώτα ομόφωνα συμφώνησαν για την συζήτηση των Εκτός Ημερήσιας Διάταξης θεμάτων, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.

ΘΕΜΑ (2^ο) «Έγκριση (2^{ης}) παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ»

Αριθμός Απόφασης (172)

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20 (ΦΕΚ 197/12.10.2020 τ. Α') «1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 72. Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων 1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: ζ) Ασκει καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου των περιπτώσεων του άρθρου 44 του Ν.4412/2016 (Α' 147) και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν.4412/2016»

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας, έστειλε την παρακάτω εισήγηση:

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝ/ΚΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Πυργετός

Ταχ. Κώδικας : 400 07

Τηλ. : 2495 350334

Fax : 2495 041798

E-mail : goumas@dimostempon.gr

Πυργετός 26/08/2022

ΠΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ. ΤΕΜΠΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΓΙΑ 2^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ του έργου :
«ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ»

Έχοντας υπόψιν τα εξής:

1. Τη από 18/11/2020 (α.π. 10684) σύμβαση του έργου με προβλεπόμενο συνολικό χρόνο ολοκλήρωσης δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της.
2. Την από 19-11-2021 απόφαση ορισμού επιβλεπόντων, του κου Γκούμα Σταύρου για τις οικοδομικές εργασίες και της κας Γεωργίας Χαδουλού για τις ηλεκτρομηχανολογικές.
3. Την από 15-10-2021 (αριθμ. πρ. 6268) αίτησή του αναδόχου «ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» με την οποία ζήτησε παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά διακόσιες ογδόντα έξι (286) ημερολογιακές ημέρες και έως τις 31-08-2022, η οποία εγκρίθηκε με την υπ. αρ. 194/2021 απόφαση της Οικ. Επιτροπής του δήμου.
4. Την από 29-07-2022 (αριθμ. πρ. 4581) αίτησή του αναδόχου «ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» με την οποία ζήτησε 2^η παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες και έως τις 30-10-2022, λόγω των αλλαγών που ζητήθηκαν από την υπηρεσία στη διαμόρφωση της αυλής (αύξηση των διαστάσεων του γηπέδου μπάσκετ, αφαίρεση παρτεριών, κλπ) καθώς και για την ανάγκη κοπής 30 δέντρων στο βορειοανατολικό τμήμα της περιφράξης.

και επειδή το αίτημα του αναδόχου κρίνεται:

Α. εύλογο, καθώς λόγω της λειτουργίας του σχολείου αλλά και των ιδιαίτερων συνθηκών τις οποίες δημιούργησε η πανδημία covid 19, υπήρξαν καθυστερήσεις χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, το σχολείο έπρεπε σε κάθε περίπτωση να λειτουργεί καθημερινά με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες, και επειδή το τελευταίο διάστημα δημιουργήθηκαν καθυστερήσεις για την κοπή των δέντρων για την οποία αναγκαστήκαμε να εκδώσουμε την απαιτούμενη Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας προς την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης Δ. Λαρισαίων, ενώ και για την κοπή και απομάκρυνση της ξυλείας, υπήρξε καθυστέρηση των υπηρεσιών του Δήμου, και παράλληλα απαιτήθηκαν αλλαγές στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, αντικατάσταση περιτοίχισης οικοπέδου σχολείου, γήπεδο μπάσκετ το οποίο πρέπει να μεγαλώσει σχετικά, και να τροποποιηθεί αντίστοιχα η φύτευση,

Β. Και νόμιμο σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν. 4412/2016 όπως αυτό αντικατέστησε το άρθρο 27 του Ν.3316/2005.

Εισηγούμαστε

Να χορηγηθεί παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες και έως τις 30-10-2022, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου (άρθρο 147, του Ν.4412/2016), για τους λόγους που προαναφέρθηκαν .

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΣΙΤΣΙΟΥΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Και κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. ν' αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, την περιπτ. δ παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19, τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 203 του Ν.4555/18, τις διατάξεις του Ν.4336/15, την εισήγηση της υπηρεσίας, την αναγκαιότητα έγκαιρης περάτωσης του έργου και μετά από διαλογική συζήτηση.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την χορήγηση (2^{ης}) παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ», κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες και έως

τις **30-10-2022**, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, (άρθρο 147, του Ν.4412/2016), για τους λόγους που προαναφέρθηκαν .

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό **172/2022**

.....
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη ως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος
(υπογραφή)

Πιστό αντίγραφο
Ο Πρόεδρος Ο.Ε.

Τα Μέλη
(υπογραφές)

Σίμος Βασίλειος