ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθ. **14/2023** πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Τεμπών

Σήμερα στις **06** του μήνα **Σεπτεμβρίου** του έτους **2023** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **20:00'** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση (*διά ζώσης & με τηλεδιάσκεψη*), ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 6762/31-08-2023 πρόσκληση του Προέδρου του Δ. Σ. που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν.4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 4172/2013.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ (27) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ (26)

1. Μαϊμάρης Δημ.		14. Ντόντος Γεωργ.
2. Σίμος Βασ.		15. Κολλάτος Κων/νος
3. Μητσογιάννης Νικ.		16. Κοντογιάννης Ιωα.
4. Γκανάτσιος Ζήσης		17. Τσεργάς Κων/νος
5. Ζαρδούκας Κων.*		18. Ανδρέου Νικ.
6. Κυρίτσης Γεώργιος		19. Διψάνας Αχιλλεύς
7. Γκατζόγιας Παναγιώτης		20. Αργυρίου Ιωάννης
8. Κακαγιάννης Χρ.		21. Σαΐτης Αστέριος
9. Καραναστάσης Αθανάσιος		22. Νταναβάρα Αργυρή *
10. Νικολάου Γεώργιος		23. Καρατέγος Μιχάλης*
11. Τόπη - Σαΐτη Ζωή*		24. Ζησάκη Ξανθή*
12. Βλάχος Αθαν.		25. Κωστή Μαρία
13. Κρικώνης Χρ.*		26. Χαδουλός Κων.

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ (1)

1. Τσούγιας Χρήστος		Αν και νόμιμα κληθέντες

Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Μανώλης Γεώργιος.

Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η Κοντογιάννη Παρασκευή υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Προσκλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων, εκ των οποίων παραβρέθηκαν οι κ. Μήτσιου Ιωάννης (Κρανιάς), Ζάρρας Ιωαν. (Ελάτειας), Καραπάνου-Μαγαλιού Άννα (Μακρυχωρίου).

Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας και αφού πρώτα ομόφωνα συμφώνησαν για την συζήτηση των Εκτός Ημερήσιας Διάταξης θεμάτων, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.

ΘΕΜΑ (12ο) «Έγκριση 3ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΩΓΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΡΑΨΑΝΗΣ»
Αριθμός Απόφασης (122)

Το θέμα εισηγήθηκε ο αντιδήμαρχος κ. Βλάχος Αθανάσιος.
Η Τεχνική υπηρεσία μας έστειλε την παρακάτω εισήγηση:

……..

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Πυργετός 03/08/2023
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πληροφορίες: Γκούμας Σταύρος

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΓΙΑ 3η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΩΓΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΡΑΨΑΝΗΣ

Έχοντας υπόψιν :

1. Τη σύμβαση του έργου η οποία υπογράφηκε στις 10/08/2021 (ΑΠ 4822/10-8-2022) με προβλεπόμενο συνολικό χρόνο ολοκλήρωσης Εκατόν Ογδόντα (180) ημέρες και έως 05-02-2023.
2. Την από 17-08-2022 (α.π. 4891/17-08-2022) απόφαση ορισμού επιβλέποντα, του κου Γκούμα Σταύρου , με έναρξη εργασιών στις 10-08-2022 και πέρας εργασιών στις 05-02-2023.
3. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4782/2021 και ισχύει σήμερα,
4. Τις διατάξεις της παρ. 8 του αρ. 66 του ν. 4782/2021,
5. Την υπ΄ αρ. 34/2023 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου, έγκρισης της 1ης Παράτασης του έργου έως τις 06-06-2023.
6. Την υπ΄ αρ. 76/2023 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου, έγκρισης της 2ης Παράτασης του έργου έως τις 06-08-2023.
7. Την από 03-08-2023 (α.π. 6103) εμπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου, για την 3η παράταση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης κατά **38 (τριάντα οκτώ) ημέρες, ήτοι έως 13-09-2023**, καθώς σύμφωνα με το ημερολόγιο εργασιών του έργου οι ακατάλληλες οι μέρες για την εκτέλεση των εργασιών κυρίως λόγω βροχοπτώσεων, αρχής γενομένης από την από 28-04-2023 αίτηση 2ης παράτασης, ανέρχονται σε εξήντα (38) ημέρες και συγκεκριμένα:

- Τον μήνα Μάιο κατά 21 ημέρες λόγω βροχοπτώσεων
- Τον μήνα Ιούνιο κατά 5 ημέρες λόγω βροχοπτώσεων
- Τον μήνα Ιούλιο κατά 12 ημέρες λόγω καύσωνα

Και επειδή το αίτημα του αναδόχου κρίνεται εύλογο λόγω,

- καιρικών συνθηκών (υπήρξαν αρκετές καταγεγραμμένες στο ημερολόγιο του έργου βροχοπτώσεις, εκτός αυτού μετά από βροχοπτώσεις οι δρόμοι και τα σκάμματα πρέπει να στεγνώνουν και να καθαρίζονται για να συνεχίσουν οι εργασίες),
- δυσκολίας πρόσβασης στα σημεία των εργασιών (στενοί αγροτικοί δρόμοι με έντονες κλίσεις και έντονες διαβρώσεις από τις βροχές),
- ιδιαίτερων συνθηκών περιοχής (έντονες κλίσεις εδαφών, ορεινή περιοχή),
- αποστάσεων από οικισμούς Ραψάνης, Περαταριάς και Λάρισα (έδρες συνεργείων και προμηθευτών υλικών γενικότερα),
- του καύσωνα «Κλέων» οι συνθήκες του οποίου είναι απαγορευτικές για εργασίες υπαίθρου

όλα αυτά καθυστέρησαν τις εργασίες για αρκετές ημέρες,

Εισηγούμαστε

Να χορηγηθεί η 3η παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά **38 (τριάντα οκτώ) ημέρες, ήτοι έως 13-09-2023,** χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου (παρ. 4, 8 του αρ. 66 του ν. 4782/2021), για τους λόγους που προαναφέρθηκαν .

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΣΙΤΣΙΟΥΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

……..

Και κάλεσε το Δ.Σ. ν' αποφασίσει σχετικά

Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, του Ν.3463/2006, την εισήγηση της υπηρεσίας, τις αριθ. 34/2023 & 76/2023 αποφάσεις Δ.Σ., την

5455/30.08.2023 Προέγκριση 2ης τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (προέγκριση 3ης παράτασης εργασιών) από την ΕΥΔΕΠΘ και μετά από διαλογική συζήτηση και ψηφοφορία.

[Κωστή & Χαδουλός ψήφισαν ΛΕΥΚΟ]

Αποφασίζει Ομόφωνα

[τόσο η άρνηση ψήφου όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (παρ.10 άρθρο 74 του Ν.4555/2018]

Την χορήγηση της **3ης παράτασης** της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΩΓΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΡΑΨΑΝΗΣ»,** κατά **38 (τριάντα οκτώ) ημέρες,** ήτοι **έως 13-09-2023,** χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου (παρ. 4, 8 του αρ. 66 του ν. 4782/2021), για τους λόγους που προαναφέρθηκαν.

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό **122/2023**

……

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος (υπογραφή)

Τα Μέλη (υπογραφές)

Πιστό αντίγραφο
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Μαϊμάρης Δημήτριος