ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθ. **18/2023** πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Τεμπών

Σήμερα στις **30** του μήνα **Οκτωβρίου** του έτους **2023** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **19:30'** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο», ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 8209/25-10-23 πρόσκληση του Προέδρου του Δ. Σ. που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν.4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 4172/2013.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ (27) Δημοτικών Σ/λων ήταν:

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ (17)

1. Μαϊμάρης Δημ.		10. Κυρίτσης Γεώργιος
2. Μητσογιάννης νικ.		11. Βλάχος Αθαν.
3. Νικολάου Γεώργιος		12. Σίμος Βασ.
4. Ζαρδούκας Κων.		13. Ντόντος Γεωργ.
5. Γκατζόγιας Παναγιώτης		14. Κοντογιάννης Ιωα.
6. Κρικώνης Χρ.		15. Ανδρέου Νικ.
7. Γκανάτσιος Ζήσης		16. Διψάνας Αχιλλεύς
8. Κακαγιάννης Χρ.		17. Κωστή Μαρία
9. Καραναστάσης Αθανάσιος		

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ (10)

1. Τόπη - Σαΐτη Ζωή		6. Τσούγιας Χρήστος
2. Κολλάτος Κων/νος		7. Αργυρίου Ιωάννης
3. Τσεργάς Κων/νος		8. Καρατέγος Μιχάλης
4. Ζησάκη Ξανθή		9. Νταναβάρα Αργυρή
5. Σαΐτης Αστέριος		10. Χαδουλός Κων. Αν και νόμιμα κληθέντες

Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Μανώλης Γεώργιος.

Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η Κοντογιάννη Παρασκευή υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Προσκλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων εκ των οποίων παρέστησαν οι: Καραπάνου-Μαγαλιού Αν. (Μακρυχωρίου), Μακρυγιάννης Γ. (Όσσας).

Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας και αφού πρώτα οθόφωνα συμφώνησαν στη συζήτηση των Εκτός Ημερήσιας Διάταξης Θεμάτων, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.

ΘΕΜΑ (8ο) «Έγκριση 4ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΩΓΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΡΑΨΑΝΗΣ»
Αριθμός Απόφασης (139)

Το θέμα εισηγήθηκε ο αντιδήμαρχος κ. Βλάχος Αθανάσιος.

Η Τεχνική υπηρεσία μας έστειλε την παρακάτω εισήγηση:

……..

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Πυργετός 13/09/2023

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Πληροφορίες: Γκούμας Σταύρος

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΓΙΑ 4η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΩΓΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΡΑΨΑΝΗΣ

Έχοντας υπόψιν :

- Τη σύμβαση του έργου η οποία υπογράφηκε στις 10/08/2021 (ΑΠ 4822/10-8-2022) με προβλεπόμενο συνολικό χρόνο ολοκλήρωσης Εκατόν Ογδόντα (180) ημέρες και έως 05-02-2023.
- Την από 17-08-2022 (α.π. 4891/17-08-2022) απόφαση ορισμού επιβλέποντα, του κου Γκούμα Σταύρου , με έναρξη εργασιών στις 10-08-2022 και πέρας εργασιών στις 05-02-2023.
- Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4782/2021 και ισχύει σήμερα,
- Τις διατάξεις της παρ. 8 του αρ. 66 του ν. 4782/2021,
- Την υπ΄ αρ. 34/2023 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου, έγκρισης της 1ης Παράτασης του έργου έως τις 06-06-2023.
- Την υπ΄ αρ. 76/2023 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου, έγκρισης της 2ης Παράτασης του έργου έως τις 06-08-2023.
- Την υπ΄ αρ. 122/2023 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου, έγκρισης της 3ης Παράτασης του έργου έως τις 13-09-2023.
- Την από 13-09-2023 (α.π. 7149) εμπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου, για την 4η παράταση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης κατά 3 (τρεις) μήνες**, ήτοι έως 13-12-2023**, καθώς σύμφωνα με το ημερολόγιο εργασιών του έργου οι ακατάλληλες οι μέρες για την εκτέλεση των εργασιών κυρίως λόγω έντονων βροχοπτώσεων, με αποτέλεσμα πλημμυρικά φαινόμενα στην ευρύτερη περιοχή αρχής γενομένης από την από 03-08-2023 αίτηση 3ης παράτασης, ανέρχονται τουλάχιστον σε 14 (δεκατέσσερεις) ημέρες για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο. Μετά τις βροχοπτώσεις είχαμε πλήρη αποκλεισμό πρόσβασης στην περιοχή για αρκετές ημέρες ενώ μετέπειτα διαπιστώθηκαν ζημιές στο δημοτικό αγροτικό δίκτυο με αδυναμία πρόσβασης στο έργο, οι οποίες πρέπει να αποκατασταθούν από το δήμο αλλά και ζημιές στο ίδιο το έργο οι οποίες πρέπει να αποκατασταθούν από τον ανάδοχο.

και επειδή το αίτημα του αναδόχου κρίνεται εύλογο,

- λόγω καιρικών συνθηκών, υπήρξαν αρκετές καταγεγραμμένες στο ημερολόγιο του έργου βροχοπτώσεις, εκτός αυτού μετά από βροχοπτώσεις οι δρόμοι και τα σκάμματα πρέπει να στεγνώνουν και να καθαρίζονται για να συνεχίσουν οι εργασίες,
- λόγω της κακοκαιρίας “Daniel” η οποία έπληξε ολόκληρη τη Θεσσαλία και την περιοχή των εργασιών με αποτέλεσμα εντονότατα πλημμυρικά φαινόμενα στην περιοχή της Ραψάνης, αλλά και της Λάρισας και του ΠΑΘΕ, με αποτέλεσμα τον αποκλεισμό των συγκοινωνιών, των μετακινήσεων ανθρώπων, των μεταφορών υλικών και καυσίμων και την καταστροφή προσβάσεων, γεφυρών και άλλων υποδομών,
- λόγω των τεράστιων καταστροφών σε υποδομές και των εξαιρετικά άμεσων αναγκών για αποκαταστάσεις, προσωπικό και μηχανήματα αναγκαστικά χρησιμοποιούνται σε κατεπείγοντα έργα,
- λόγω δυσκολίας πρόσβασης στα σημεία των εργασιών (στενοί αγροτικοί δρόμοι με έντονες κλίσεις και έντονες διαβρώσεις από τις βροχές), ορεινή περιοχή
- λόγω αποστάσεων από οικισμούς Ραψάνης, Περαταριάς και Λάρισα (έδρες συνεργείων και προμηθευτών υλικών γενικότερα),
- λόγω της φύσης του έργου το οποίο περιλαμβάνει χωματουργικές εργασίες σε μεγάλο μήκος, χωμάτινων αγροτικών δρόμων με έντονες κλίσεις.
- λόγω της πολυήμερης διακοπής κυκλοφορίας στον ΠΑΘΕ ώστε δεν υπήρχε καμιά πρόσβαση στην περιοχή. Ήδη η παλιά Εθνική Οδός μέσω της κοιλάδας Τεμπών είχε από πριν αποκλειστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα λόγω προγραμματισμένων έργων,

- λόγω των αγροτικών δημοτικών δρόμων που έχουν υποστεί διαβρώσεις και έντονες ζημιές και πρέπει να αποκατασταθούν από το δήμο για να υπάρξει πρόσβαση στο έργο,
- λόγω ζημιών από τις βροχοπτώσεις στο έργο, στα σκάμματα των αγωγών, σε επιχώματα, στις οδεύσεις των αγωγών οι οποίες πρέπει να αποκατασταθούν με ευθύνη του αναδόχου,
- λόγω νέων εργασιών που έχουν γίνει αλλά και αυξομειώσεων ποσοτήτων για τη χρήση του κονδυλίου των απροβλέπτων, για τα οποία έχει συνταχθεί ο 1ος ΑΠΕ ο οποίος θα πρέπει να εγκριθεί.
- Όλα αυτά καθυστερούν την ολοκλήρωση των εργασιών για αρκετές ημέρες, οι συνθήκες είναι άσχημες, δεν έχει αποκατασταθεί η κανονικότητα στη λειτουργία του οδικού δικτύου, ενώ ήδη είμαστε στις αρχές του φθινοπώρου και περιμένουμε νέες κακοκαιρίες και πρόσθετες καθυστερήσεις.
- Η περιοχή έχει κηρυχθεί σε έκτακτη ανάγκη. Οι ζημιές και τα προβλήματα στις δημοτικές υποδομές είναι πολύ μεγάλες και κάποιες άμεσες, υπάρχουν πλημμυρισμένες κατοικίες, επιχειρήσεις, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, αλλά και δρόμοι εντός οικισμών. Η αγροτική οδοποιία σε όλο το δήμο είναι κατεστραμμένη.
- Ο Δήμος Τεμπών, θέτοντας προτεραιότητες, ανάλογα με την αναγκαιότητα κατά περίπτωση, τις οικονομικές του δυνατότητες και την προσφορά μέσων και υλικών, υπολογίζει να χρειαστεί χρονικό διάστημα τουλάχιστον 2,5 μηνών για την αποκατάσταση της πρόσβασης στους χώρους του εργοταξίου, ώστε να μπορεί ο ανάδοχος να αποκαταστήσει τις ζημιές και να ολοκληρώσει το συμβατικό αντικείμενο του έργου.

Εισηγούμαστε

Να χορηγηθεί η 4η παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά 90 (ενενήντα) ημέρες, ήτοι έως 13-12-2023, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου (παρ. 4, 8 του αρ. 66 του ν. 4782/2021), για τους λόγους που προαναφέρθηκαν .

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΣΙΤΣΙΟΥΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

…….

Και κάλεσε το Δ.Σ. ν' αποφασίσει σχετικά

Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, του Ν.3463/2006, την εισήγηση της υπηρεσίας, τις αριθ. 34/2023, 76/2023 & 122/2023 αποφάσεις Δ.Σ., την 6817/12.10.2023 Προέγκριση 4ης τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (προέγκριση 4ης παράτασης εργασιών) από την ΕΥΔΕΠΘ και μετά από διαλογική συζήτηση και ψηφοφορία.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

Την χορήγηση της **4ης παράτασης** της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΩΓΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΡΑΨΑΝΗΣ»,** κατά **90 (ενενήντα) ημέρες,** ήτοι **έως 13-12-2023,** χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου (παρ. 4, 8 του αρ. 66 του ν. 4782/2021), για τους λόγους που προαναφέρθηκαν.

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό **139/2023**

……

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος (υπογραφή)

Τα Μέλη (υπογραφές)

Πιστό αντίγραφο
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Μαϊμάρης Δημήτριος