ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθ. **20/2023** πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Τεμπών

Σήμερα στις **30** του μήνα **Νοεμβρίου** του έτους **2023** ημέρα Π**έμπτη** και ώρα **19:30'** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο», ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 9170/24-11-2023 πρόσκληση του Προέδρου του Δ. Σ. που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν.4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 4172/2013.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ (27) Δημοτικών Σ/λων ήταν:

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ (21)

1. Μαϊμάρης Δημ.		12. Ντόντος Γεωργ.
2. Σίμος Βασ.		13. Βλάχος Αθαν.
3. Νικολάου Γεώργιος		14. Κολλάτος Κων/νος
4. Ζαρδούκας Κων.		15. Τσεργάς Κων/νος
5. Γκατζόγιας Παναγιώτης		16. Κοντογιάννης Ιωα.
6. Κρικώνης Χρ.		17. Ανδρέου Νικ.
7. Γκανάτσιος Ζήσης		18. Διψάνας Αχιλλεύς
8. Κακαγιάννης Χρ.		19. Σαΐτης Αστέριος
9. Καραναστάσης Αθανάσιος		20. Κωστή Μαρία
10. Κυρίτσης Γεώργιος		21. Χαδουλός Κων.
11. Μητσογιάννης Νικ.		22. --

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ (10)

1. Τόπη - Σαΐτη Ζωή		4. Τσούγιας Χρήστος
2. Ζησάκη Ξανθή		5. Αργυρίου Ιωάννης
3. Νταναβάρα Αργυρή		6. Καρατέγος Μιχάλης Αν και νόμιμα κληθέντες

Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε αλλά δεν παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Μανώλης Γεώργιος, λόγω ασθένειας.

Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η Κοντογιάννη Παρασκευή υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Προσκλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων εκ των οποίων παρέστησαν οι: Γκουντής Μιχ. (Συκουρίου), Μήτσιου Ιωαν. Γ. (Κρανέας).

Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.

ΘΕΜΑ (14ο) «Έγκριση 1ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΟ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ»

Αριθμός Απόφασης (160)

Το θέμα εισηγήθηκε ο αντιδήμαρχος κ. Βλάχος Αθανάσιος.

Η Τεχνική υπηρεσία μας έστειλε την παρακάτω εισήγηση:

……..

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Πυργετός, 06 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝ/ΚΩΝ
& ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ
Τηλ. : 2495 350336, 509
Πληρ: ΧΑΔΟΥΛΟΥ Γ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΓΙΑ 1η ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ του έργου :
« ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5 Χ 5 ΣΤΟ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ »

Έχοντας υπόψιν :

1. Την δημόσια σύμβαση του έργου η οποία υπογράφηκε στις 11/05/2023 με συμβατικό ποσό **188.288,59 €** (συμπ. ΦΠΑ) και προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης εργασιών στις 11/11/2023,
2. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4782/2021 και ισχύει σήμερα,
3. Τις διατάξεις της παρ. 8 του αρ. 66 του ν. 4782/2021,
4. Την υπ. αριθμ. πρωτ. **8003/16-10 -2023** εμπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε.» με την οποία αιτήθηκε παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και αδυναμίας πρόσβασης στο έργο .

Επειδή το αίτημα του αναδόχου κρίνεται εύλογο καθώς ισχύουν τα δεδομένα που επικαλείται, τα οποία είναι τα εξής :

- ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ σύμφωνα με το ημερολόγιο του έργου που αφορούν τις ημερομηνίες με υψηλές θερμοκρασίες (καύσωνας) και τις ημερομηνίες με έντονες βροχοπτώσεις
- ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ DANIEL
- ΜΗ ΕΓΚΑΙΡΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ ΛΟΓΩ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ DANIEL)

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

Να χορηγηθεί η 1η παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του **έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5 Χ 5 ΣΤΟ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ»** κατά **ΤΡΕΙΣ (3) μήνες ήτοι μέχρι 11 - 02 -2024**, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου (άρθρο 147, του Ν.4412/2016), για τους λόγους που προαναφέρθηκαν.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΣΙΤΣΙΟΥΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

……..

Και κάλεσε το Δ.Σ. ν' αποφασίσει σχετικά

Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, του Ν.3463/2006, την εισήγηση της υπηρεσίας, και μετά από διαλογική συζήτηση. *[]*

Αποφασίζει Ομόφωνα

Την χορήγηση **1ης παράτασης** της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5 Χ 5 ΣΤΟ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ»** κατά **ΤΡΕΙΣ (3) μήνες ήτοι μέχρι 11 - 02 -2024,** χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου (άρθρο 147, του Ν.4412/2016), για τους λόγους που προαναφέρθηκαν .

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό **160/2023**

……

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος **Τα Μέλη**
(υπογραφή) (υπογραφές)

Πιστό αντίγραφο
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Μαϊμάρης Δημήτριος