Ministry of Digital Governance, Hellenic Republic
Digitally signed by Ministry of Digital Governance, Hellenic Republic
Date: 2023.03.15 15:18:36 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθ. **4/2023** πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Τεμπών

Σήμερα στις **13** του μήνα **Μαρτίου** του έτους **2023** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **19:00'** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση (*δια ζώσης & με τηλεδιάσκεψη*), ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 1733/09-03-2023 πρόσκληση του Προέδρου του Δ. Σ. που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν.4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 4172/2013.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ (27) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ (25)

1. Μαϊμάρης Δημ.		14. Μητσογιάννης Νικ.
2. Καραναστάσης Αθανάσιος		15. Κολλάτος Κων/νος
3. Τόπη – Σαΐτη Ζωή*		16. Τσεργάς Κων/νος
4. Ζαρδούκας Κων.		17. Κοντογιάννης Ιωαν.
5. Σίμος Βασ.		18. Ανδρέου Νικ.
6. Κακαγιάννης Χρ.		19. Διψάνας Αχιλλεύς
7. Γκανάτσιος Ζήσης		20. Καρατέγος Μιχάλης *
8. Νικολάου Γεώργιος		21. Τσούγιας Χρήστος
9. Γκατζόγιας Παναγιώτης		22. Σαΐτης Αστέριος
10. Βλάχος Αθαν.		23. Αργυρίου Ιωάννης*
11. Κρικώνης Χρ.*		24. Ζησάκη Ξανθή*
12. Ντόντος Γεώργιος		25. Κωστή Μαρία
13. Κυρίτσης Γεώργιος		

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ (2)

1. Χαδουλός Κων.		2. Νταναβάρα Αργυρή Αν και νόμιμα κληθέντες

** Διά τηλεδιάσκεψης*

Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Μανώλης Γεώργιος.

Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η Κοντογιάννη Παρασκευή υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων, εκ των οποίων παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι Κρανέας, Μακρυχωρίου & Ραψάνης (θέμα 5ο).

Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας και αφού πρώτα ομόφωνα συμφώνησαν για την συζήτηση του Εκτός Ημερήσιας Διάταξης θέματος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.

ΘΕΜΑ (7ο) «Έγκριση 1ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ»
Αριθμός Απόφασης (30)

Το θέμα εισηγήθηκε ο αντιδήμαρχος κ. Βλάχος Αθανάσιος.

Η Τεχνική υπηρεσία μας έστειλε την παρακάτω εισήγηση:

……..

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Πυργετός 06/02/2023
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝ/ΚΩΝ
& ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ
Πληροφορίες: Τριάδα Ζορμπά

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΓΙΑ 1η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ του έργου :
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ»

1. Η δημόσια σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 02/03/2021 με συμβατικό ποσό 1.832.622,76 € (1.477.921,58 + 354.701,18 ΦΠΑ) και προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης εργασιών στις 02/09/2022.
2. Με την υπ΄αριθμ. 177/2021 απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Τεμπών εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών.
3. Με την υπ΄αριθμ.. 32/2022 απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Τεμπών εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών.
4. Με την υπ΄αριθμ. 66/2022 απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Τεμπών εγκρίθηκε ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών.
5. Με την υπ΄αριθμ. 137/2022 απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Τεμπών εγκρίθηκε ο 4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών
6. Με την υπ΄αριθμ. 163/2022 απόφαση της ΟΕ του Δήμου Τεμπών έγινε αποδεκτή η υπ΄ αρ. πρωτ. 4541/ 27-07-2022 δήλωση επιμήκυνσης (1η) του χρονοδιαγράμματος από την Ανάδοχο εταιρεία ΑΤΡΑΞ ΑΤΕ κατά 6 μήνες, σύμφωνα με την παράγραφο 1α του άρθρου 153 του Ν. 4938/2022.
7. Με την με αρ. αποφ. 2/2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ /14-12-2022 το Περιφερειακό Τεχνικό Συμβούλιο γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της έγκρισης της 1ης Τροποποίησης της μελέτης για το έργο «Αντικατάσταση Δικτύων Ύδρευσης δήμου Τεμπών».
8. Με την υπ΄αριθμ. 269/2022 απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Τεμπών εγκρίθηκε η 1η Τροποποίηση της μελέτης για το έργο «Αντικατάσταση Δικτύων Ύδρευσης δήμου Τεμπών»
9. Με την υπ΄αριθμ. 260 /2022 απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Τεμπών εγκρίθηκε ο 5ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και η 1η ΣΣΕ για το έργο «Αντικατάσταση Δικτύων Ύδρευσης Δήμου Τεμπών».
10. Με το υπ΄αριθμ. πρωτ. 7833/29-12-2022 έγγραφο του Τμήματος των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τεμπών υποβλήθηκε Αίτημα 3ης τροποποίησης Τεχνικού Δελτίου του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ» στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Και Εφαρμογής Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), που αφορά στην τροποποίηση της μελέτης του έργου, στην αύξηση του ποσού της χρηματοδότησης προκειμένου να συμπεριλάβει την αναθεώρηση των τιμών του εν λόγω έργου και στη χρηματοδότηση της 1ης ΣΣΕ.
11. Ο ανάδοχος « ΑΤΡΑΞ ΑΤΕ » με το υπ. αριθμ. Πρωτ. 710 /02-02-2023 έγγραφο του αιτήθηκε παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, διάρκειας ΕΞΙ (6) μηνών υποβάλλοντας ταυτόχρονα και αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα έργου.

Επειδή το αίτημα του αναδόχου κρίνεται εύλογο καθώς ισχύουν τα δεδομένα που επικαλείται, τα οποία είναι τα εξής :
- Λόγω της αναμονής έγκρισης του αιτήματος 3ης τροποποίησης Τεχνικού Δελτίου του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ» από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» ή/και την ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ και τον απαιτούμενο χρόνο εκτέλεσης των εργασιών της 1ης ΣΣΕ και της τροποποίησης της μελέτης προκύπτει ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΕΞΙ (6) ΜΗΝΕΣ.

Εισηγούμαστε

Να χορηγηθεί 1η παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ» κατά ΕΞΙ (6) μήνες ήτοι μέχρι 02 - 09 -2023, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου (άρθρο 147, του Ν.4412/2016), για τους λόγους που προαναφέρθηκαν .

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΣΙΤΣΙΟΥΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Και κάλεσε το Δ.Σ. ν' αποφασίσει σχετικά
Κολλάτος: … κάτι πρέπει να γίνει με τις παρατάσεις…. ΛΕΥΚΟ
Κωστή: ΛΕΥΚΟ … εδώ γίνεται κανόνας η παράταση..

Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, του Ν.3463/2006, την εισήγηση της υπηρεσίας, και μετά από διαλογική συζήτηση. *[]*

Αποφασίζει Ομόφωνα
[τόσο η άρνηση ψήφου όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (παρ.10 άρθρο 74 του Ν.4555/2018]

Την χορήγηση της **1ης παράτασης** της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου **«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ»** κατά **ΕΞΙ (6) μήνες** ήτοι μέχρι **02-09-2023**, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου (άρθρο 147, του Ν.4412/2016), για τους λόγους που προαναφέρθηκαν .

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό **30/2023**
……
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος **Τα Μέλη**
(υπογραφή) (υπογραφές)

Πιστό αντίγραφο
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Μαϊμάρης Δημήτριος