Ministry of Digital Governance, Hellenic Republic
Digitally signed by Ministry of Digital Governance, Hellenic Republic
Date: 2023.03.15 15:20:17 EET
Reason:
Location: Athens

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ**
**Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ**
**ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το αριθ. **4/2023** πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Τεμπών

Σήμερα στις **13** του μήνα **Μαρτίου** του έτους **2023** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **19:00'** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση (*δια ζώσης & με τηλεδιάσκεψη*), ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 1733/09-03-2023 πρόσκληση του Προέδρου του Δ. Σ. που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν.4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 4172/2013.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:

**Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ ( 25 )**

| | | |
|---|---|---|
| 1. Μαϊμάρης Δημ. | | 14. Μητσογιάννης Νικ. |
| 2. Καραναστάσης Αθανάσιος | | 15. Κολλάτος Κων/νος |
| 3. Τόπη – Σαΐτη Ζωή* | | 16. Τσεργάς Κων/νος |
| 4. Ζαρδούκας Κων. | | 17. Κοντογιάννης Ιωαν. |
| 5. Σίμος Βασ. | | 18. Ανδρέου Νικ. |
| 6. Κακαγιάννης Χρ. | | 19. Διψάνας Αχιλλεύς |
| 7. Γκανάτσιος Ζήσης | | 20. Καρατέγος Μιχάλης * |
| 8. Νικολάου Γεώργιος | | 21. Τσούγιας Χρήστος |
| 9. Γκατζόγιας Παναγιώτης | | 22. Σαΐτης Αστέριος |
| 10. Βλάχος Αθαν. | | 23. Αργυρίου Ιωάννης* |
| 11. Κρικώνης Χρ.* | | 24. Ζησάκη Ξανθή* |
| 12. Ντόντος Γεώργιος | | 25. Κωστή Μαρία |
| 13. Κυρίτσης Γεώργιος | | |

**Α Π Ο Ν Τ Ε Σ ( 2 )**

| | | |
|---|---|---|
| 1. Χαδουλός Κων. | | 2. Νταναβάρα Αργυρή<br>Αν και νόμιμα κληθέντες |

** Διά τηλεδιάσκεψης*

Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Μανώλης Γεώργιος.

Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η Κοντογιάννη Παρασκευή υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων, εκ των οποίων παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι Κρανέας, Μακρυχωρίου & Ραψάνης (θέμα 5ο).

Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας και αφού πρώτα ομόφωνα συμφώνησαν για την συζήτηση του Εκτός Ημερήσιας Διάταξης θέματος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.

**ΘΕΜΑ (7ο) «Έγκριση 1ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΩΓΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΡΑΨΑΝΗΣ»**
**Αριθμός Απόφασης ( 34)**

Το θέμα εισηγήθηκε ο αντιδήμαρχος κ. Βλάχος Αθανάσιος.

Η Τεχνική υπηρεσία μας έστειλε την παρακάτω εισήγηση:

……..

**ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**
**ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝ/ΚΩΝ**
**& ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ**
**Ταχ. Δ/νση : Πυργετός**
**Ταχ. Κώδικας : 400 07**
*Τηλ. : 2495 350334*
*E-mail : goumas@dimostempon.gr*

Πυργετός 12/01/2023

***ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ***
***ΓΙΑ 1η ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :***
***«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΩΓΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΡΑΨΑΝΗΣ»***

Έχοντας υπόψιν :

1. Τη σύμβαση του έργου η οποία υπογράφηκε στις 10/08/2021 (ΑΠ 4822/10-8-2022) με προβλεπόμενο συνολικό χρόνο ολοκλήρωσης Εκατόν Ογδόντα (180) ημέρες και έως 05-02-2023.
2. Την από 17-08-2022 (α.π. 4891/17-08-2022) απόφαση ορισμού επιβλέποντα, του κου Γκούμα Σταύρου , με έναρξη εργασιών στις 10-08-2022 και πέρας εργασιών στις 05-02-2023.
3. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4782/2021 και ισχύει σήμερα,
4. Τις διατάξεις της παρ. 8 του αρ. 66 του ν. 4782/2021,
5. Την από 03-01-2023 (α.π. 152/03-01-2023) εμπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου, για την παράταση του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης κατά 4 (τέσσερεις) μήνες, ήτοι έως 06-06-2023, καθώς:
   - παρουσιάστηκαν απρόβλεπτες καθυστερήσεις κατά το πρώτο διάστημα μέχρι τον Οκτώβριο (τρείς μήνες περίπου), από την έλλειψη των πρώτων υλών και την καθυστέρηση των μεταφορών με τις εξαιρετικά δυσμενείς διεθνώς συνθήκες εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης και της εμπόλεμης κατάστασης στην Ουκρανία (οι παραδόσεις υλικών προβλέπεται να ολοκληρωθούν αρχές Απριλίου),
   - απαιτήθηκε για την εξέλιξη του έργου, να σχεδιαστεί και να υπολογιστεί εκ νέου η δεξαμενή σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας για την καλύτερη αξιοποίηση και λειτουργικότητά της,
   - συνολικά για 59 ημέρες έως την αίτηση (ημερολόγιο του έργου), ήταν αδύνατη η εκτέλεση των εργασιών λόγω των ακατάλληλων καιρικών συνθήκων, βροχοπτώσεων, λάσπης και παγετού,

και επειδή το αίτημα του αναδόχου κρίνεται εύλογο λόγω των ανωτέρω δυσμενών συνθηκών οι οποίες καθυστέρησαν ήδη τις εργασίες για αρκετές ημέρες ενώ οι ελλείψεις υλικών θα δημιουργήσουν πρόσθετες καθυστερήσεις και στην υπόλοιπη εξέλιξη του χρονοδιαγράμματος του έργου.
Η παρούσα παράταση εγκρίθηκε ήδη με την υπ. αρ. 694/09-02-2023 απόφαση προέγκρισης της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΘΕΣΣΑΛΙΑ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ.

**Εισηγούμαστε**

Να χορηγηθεί η 1η παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά 4 (τέσσερεις) μήνες ήτοι **μέχρι 06 – 06 - 2023,** χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου (παρ. 4, 8 του αρ. 66 του ν. 4782/2021), για τους λόγους που προαναφέρθηκαν .

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΣΙΤΣΙΟΥΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

……..

Και κάλεσε το Δ.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά

Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, του Ν.3463/2006, την εισήγηση της υπηρεσίας, την αριθ. 694/09.02.2023 Προέγκριση της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΘΕΣΣΑΛΙΑ» της Περιφέρειας Θεσσαλίας και μετά από διαλογική συζήτηση. *[]*

**Αποφασίζει Ομόφωνα**

Την χορήγηση **1ης παράτασης** της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΩΓΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΡΑΨΑΝΗΣ»** κατά **τέσσερις (4) μήνες** ήτοι **μέχρι 06-06-2023,** χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου (παρ. 4, 8 του αρ. 66 του ν. 4782/2021), για τους λόγους που προαναφέρθηκαν .

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό **34/2023**

**……**

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω:

**Ο Πρόεδρος** (υπογραφή)

**Τα Μέλη** (υπογραφές)

Πιστό αντίγραφο
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Μαϊμάρης Δημήτριος