Ministry of Digital Governance, Hellenic Republic
Digitally signed by Ministry of Digital Governance, Hellenic Republic
Date: 2023.06.08 14:55:34 EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθ. **9/2023** πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Τεμπών

Σήμερα στις **07** του μήνα **Ιουνίου** του έτους **2023** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **20:00'** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση (*διά ζώσης & με τηλεδιάσκεψη*)*, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 4337/02-06-2023 πρόσκληση του Προέδρου του Δ. Σ. που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν.4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 4172/2013.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ (27) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:

**εγκ. 577/9.5.2023 [ΑΔΑ: ΨΤΝΠ46ΜΤΛ6-Ρ12] Αναλογική εφαρμογή του άρθρου 11 του Ν.5043/2023*

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ (26)

1. Μαϊμάρης Δημ.		15. Κολλάτος Κων/νος
2. Σίμος Βασ.		16. Κοντογιάννης Ιωα.*
3. Μητσογιάννης Νικ.*		17. Αργυρίου Ιωάννης
4. Γκανάτσιος Ζήσης		18. Ανδρέου Νικ.
5. Ζαρδούκας Κων.		19. Διψάνας Αχιλλεύς
6. Κυρίτσης Γεώργιος		20. Τσούγιας Χρήστος
7. Γκατζόγιας Παναγιώτης		21. Σαΐτης Αστέριος
8. Βλάχος Αθαν.		22. Νταναβάρα Αργυρή
9. Ντόντος Γεωργ.		23. Καρατέγος Μιχάλης*
10. Νικολάου Γεώργιος		24. Ζησάκη Ξανθή*
11. Τόπη - Σαΐτη Ζωή*		25. Κωστή Μαρία
12. Καραναστάσης Αθανάσιος		26. Χαδουλός Κων.
13. Κρικώνης Χρ.*		27. --
14. Κακαγιάννης Χρ.*		

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ (1)

1. Τσεργάς Κων/νος		Αν και νόμιμα κληθέντες

**τηλεδιάσκεψη*

Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Μανώλης Γεώργιος.

Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η Κοντογιάννη Παρασκευή υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Προσκλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων, εκ των οποίων παραβρέθηκαν οι κ. Μήτσιου Ιωάννης (Κρανιάς), Μακρυγιάννης Γεώργιος (Όσσας).

Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.

ΘΕΜΑ (5ο) «Έγκριση 2ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΩΓΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΡΑΨΑΝΗΣ»
Αριθμός Απόφασης (76)

Το θέμα εισηγήθηκε ο αντιδήμαρχος κ. Βλάχος Αθανάσιος.

Η Τεχνική υπηρεσία μας έστειλε την παρακάτω εισήγηση:

……..

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Πυργετός 18/05/2023
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝ/ΚΩΝ
& ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ
Πληροφορίες: Γκούμας Σταύρος

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΓΙΑ 2η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΩΓΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΡΑΨΑΝΗΣ»

Έχοντας υπόψιν :

1. Τη σύμβαση του έργου η οποία υπογράφηκε στις 10/08/2022 (ΑΠ 4822/10-08-2022) με προβλεπόμενο συνολικό χρόνο ολοκλήρωσης Εκατόν Ογδόντα (180) ημέρες και έως 05-02-2023.
2. Την από 17-08-2022 (α.π. 4891/17-08-2022) απόφαση ορισμού επιβλεπόντων, του κου Γκούμα Σταύρου, με έναρξη εργασιών στις 10-08-2022 και πέρας εργασιών στις 05-02-2023.
3. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4782/2021 και ισχύει σήμερα,
4. τις διατάξεις της παρ. 8 του αρ. 66 του ν. 4782/2021,
5. Την υπ.΄ αρ. 34/2023 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου, έγκρισης της 1ης Παράτασης του έργου έως τις 06-06-2023.
6. Την από 03-01-2023 (α.π. 152/03-01-2023) εμπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου, για την 1η παράταση του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης κατά 4 (τέσσερεις) μήνες, ήτοι έως 06-06-2023,
7. Την από 28-04-2023 (α.π. 3450) εμπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου, για την 2η παράταση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης κατά 61 (εξήντα μία) ημέρες, ήτοι έως 06-08-2023, καθώς σύμφωνα με τα ημερολόγιο εργασιών του έργου οι ακατάλληλες οι μέρες για την εκτέλεση των εργασιών κυρίως λόγω βροχοπτώσεων, αρχής γενομένης από την ανωτέρω, από 03-01-2023 αίτηση 1ης παράτασης, ανέρχονται σε εξήντα ένα (61) ημέρες και συγκεκριμένα:
   - Τον μήνα Ιανουάριο κατά 17 ημέρες λόγω βροχοπτώσεων
   - Τον μήνα Φεβρουάριο κατά 18 ημέρες λόγω βροχοπτώσεων
   - Τον μήνα Μάρτιο κατά 12 ημέρες λόγω βροχοπτώσεων
   - Τον μήνα Απρίλιο κατά 14 ημέρες λόγω βροχοπτώσεων

και επειδή το αίτημα του αναδόχου κρίνεται εύλογο λόγω,

- καιρικών συνθηκών (υπήρξαν αρκετές καταγεγραμμένες στο ημερολόγιο του έργου βροχοπτώσεις, εκτός αυτού μετά από βροχοπτώσεις οι δρόμοι και τα σκάμματα πρέπει να στεγνώνουν και να καθαρίζονται για να συνεχίσουν οι εργασίες,
- δυσκολίας πρόσβασης στα σημεία των εργασιών (κακοί αγροτικοί και στενοί δρόμοι, χωματόδρομοι με έντονες κλίσεις και έντονες διαβρώσεις από τις βροχές),
- ιδιαίτερων συνθηκών περιοχής (έντονες κλίσεις εδαφών, ορεινή περιοχή),
- αποστάσεων από οικισμούς Ραψάνης, Περαταριάς και Λάρισα (έδρες συνεργείων και προμηθευτών υλικών γενικότερα),

όλα αυτά καθυστέρησαν ήδη τις εργασίες για αρκετές ημέρες.

Η παρούσα παράταση εγκρίθηκε ήδη με την υπ. αρ. 3090/16-05-2023 απόφαση προέγκρισης της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΘΕΣΣΑΛΙΑ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ.

Εισήγηση

Να χορηγηθεί η 2η παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά **61 (εξήντα μία) ημέρες, ήτοι έως 06-08-2023,** χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου (παρ. 4, 8 του αρ. 66 του ν. 4782/2021), για τους λόγους που προαναφέρθηκαν .

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΣΙΤΣΙΟΥΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

……..

Και κάλεσε το Δ.Σ. ν' αποφασίσει σχετικά

Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, του Ν.3463/2006, την εισήγηση της υπηρεσίας, την αριθ. 34/2023 απόφαση ΔΣ, την 3090/16.05.2023 Προέγκριση 2ης τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (προέγκριση 2ης παράτασης εργασιών) από την ΕΥΔΕΠΘ και μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει Ομόφωνα

Την χορήγηση της **2ης παράτασης** της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΩΓΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΡΑΨΑΝΗΣ»,** κατά **61 (εξήντα μία) ημέρες,** ήτοι **έως 06-08-2023,** χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου (παρ. 4, 8 του αρ. 66 του ν. 4782/2021), για τους λόγους που προαναφέρθηκαν.

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό **76/2023**

……

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος **Τα Μέλη**
(υπογραφή) (υπογραφές)

Πιστό αντίγραφο
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Μαϊμάρης Δημήτριος