

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθ. **22/2024** πρακτικό συνεδρίασης

Σήμερα στις **08** του μήνα **Νοεμβρίου** του έτους **2024**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **14:00'** το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση (διά ζώσης), ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 9583/04-11-2024 πρόσκληση του Προέδρου αυτής (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν.4071/2012, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο ΕΠΤΑ (7) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι ΠΕΝΤΕ (5):

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Μητσογιάννης Νικ.
2. Σίμος Βασίλειος
3. Κοντογιάννης Ιωάν.
4. Αναγνωστόπουλος Μιχ.
5. Γκατζόγιας Παν.
6. --
7. --

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ζαρδούκας Κων.
2. Σολωμός Γεώργιος

Αν και νόμιμα κληθέντες

Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η Κοντογιάννη Παρασκευή υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος, ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.

ΘΕΜΑ (7^ο). «Έγκριση 2^{ου} ΑΠΕ-Τακτοποιητικού του έργου: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ – ΠΡΟΛΗΨΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ»
Αριθμός Απόφασης (197)

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος της Επιτροπής.

Με την αριθ. **23/2023** απόφαση της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ εγκρίθηκε η υπ' αριθ. **38/2022** μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και οι όροι της διακήρυξης και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου **ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ - ΠΡΟΛΗΨΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ**, προϋπολογισμού **353.216,34 €** μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και 437.988,26 € με ΦΠΑ.

Η δημόσια σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις **20/09/2023** με συμβατικό ποσό **307.421,72€** συμπεριλαμβανομένων των γενικών εξόδων, του Ε.Ο., των απροβλέπτων, των απολογιστικών και της αναθεώρησης (χωρίς Φ.Π.Α.), με την εργοληπτική εταιρεία **ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**.

Με την υπ. αρ. **66/2024** απόφαση του ΔΣ του Δήμου με την οποία εγκρίθηκε η 1^η παράταση του έργου μέχρι 30-06-2024.

Με την υπ. αρ. **110/2024** απόφαση του ΔΣ του Δήμου με την οποία εγκρίθηκε η 2^η παράταση του έργου μέχρι 31-07-2024.

Με την υπ. αρ. **121/2024** απόφαση του ΔΣ του Δήμου με την οποία εγκρίθηκε η 3^η παράταση του έργου μέχρι 20-09-2024.

Με την υπ. αρ. **109/2024** απόφαση του ΔΣ του Δήμου με την οποία εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ του έργου.

Ο 2^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ συντάχθηκε μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου για να τακτοποιήσει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών και εγκεκριμένων νέων εργασιών που προέκυψαν, οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου και οι οποίες δεν οφείλονταν σε τροποποιήσεις της μελέτης και του φυσικού αντικείμενου, αλλά σε αποκλίσεις και παραλήψεις της προμέτρησης.

Όλες οι επιμέρους κατασκευές του έργου, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση και αναφέρονται σε εργασίες, απαραίτητες για την πληρότητα, την ποιότητα και τη λειτουργικότητα του, υλοποιήθηκαν και οι πρόσθετες δαπάνες οι οποίες προέκυψαν, καλύφθηκαν με ανάλωση του κονδυλίου των απροβλέπτων δαπανών, σύμφωνα με την παρ. 3(α) του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016.

Με τις τροποποιήσεις των εργασιών δεν μεταβάλλεται ουσιωδώς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου, δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» ούτε οι προδιαγραφές του, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης ενώ ολοκληρώνεται στο σύνολό του και είναι πλήρως λειτουργικό.

Κατόπιν των ανωτέρω **ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ** Την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε (Τακτοποιητικός) του έργου: **«ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ – ΠΡΟΛΗΨΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ»**, με τη συνολική δαπάνη του έργου να ανέρχεται σε **380.020,43 € με ΦΠΑ (306.468,09 € για εργασίες και 73.552,34 € για ΦΠΑ)** και είναι μειωμένος κατά **1.182,50 €** από τη συμβατική δαπάνη, με χρήση των απροβλέπτων και επί ελασσον δαπανών του έργου.

Και κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής ν' αποφασίσουν σχετικά.

Τα Μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, αφού έλαβαν υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, του Ν.3669/08, την Εισήγηση της υπηρεσίας, τον 2ο ΑΠΕ (Τακτοποιητικό) & την Αιτιολογική Έκθεση αυτού, την με αριθ. 15/2024 απόφαση του 1^ο ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ /25-10-2024 διατύπωση θετικής γνώμης του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ, και μετά από διαλογική συζήτηση.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε - Τακτοποιητικού του έργου: **«ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ – ΠΡΟΛΗΨΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ»**, εργολαβίας «ΚΑΪΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ», με τη συνολική δαπάνη του έργου να ανέρχεται σε **380.020,43 € με ΦΠΑ (306.468,09 € για εργασίες και 73.552,34 € για ΦΠΑ)** και είναι μειωμένος κατά **1.182,50 €** από τη συμβατική δαπάνη, με χρήση των απροβλέπτων και επί ελασσον δαπανών του έργου.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω το έργο περαιώνεται ολοκληρωμένο και λειτουργικό.

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό **197/2024**

.....
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη ως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος
(υπογραφή)

Τα Μέλη
(υπογραφές)

Πιστό αντίγραφο
Ο Πρόεδρος Δ.Ε.

Μητσογιάννης Νικόλαος