

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθ. **23/2024** πρακτικό συνεδρίασης

Σήμερα στις **13** του μήνα **Νοεμβρίου** του έτους **2024**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **14:00'** το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη), ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 9778/08-11-2024 πρόσκληση του Προέδρου αυτής (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν.4071/2012, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο ΕΠΤΑ (7) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι ΕΞΙ (6):

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Μητσογιάννης Νικ.
2. Σίμος Βασίλειος
3. Ζαρδούκας Κων.
4. Σολωμός Γεώργιος
5. Κοντογιάννης Ιωάν.
6. Αναγνωστόπουλος Μιχ.
7. --

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Γκατζόγιας Παν.

Αν και νόμιμα κληθέντες

Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η Κοντογιάννη Παρασκευή υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος, ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας και αφού πρώτα Ομόφωνα συμφώνησαν για την συζήτηση του Εκτός Ημερήσιας Διάταξης θέματος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.

ΘΕΜΑ (3^ο). «Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ και 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΥΡΓΕΤΟΥ»
Αριθμός Απόφασης (204)

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος της Επιτροπής.

Με την αριθ. **247/2022** απόφαση της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ εγκρίθηκε η υπ' αριθ. **03/2019** μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και οι όροι της διακήρυξης και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου **ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΥΡΓΕΤΟΥ**, προϋπολογισμού δαπάνης **270.161,29 €** χωρίς ΦΠΑ.

Η δημόσια σύμβαση του έργου (ΑΔΑΜ: 23SYMV013061582) υπογράφηκε στις **12/07/2023** με συμβατικό ποσό **243.544,37 € (196.406,75 € + 47.137,62 € Φ.Π.Α.)** και προβλεπόμενη διάρκεια εργασιών επτά (7) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και πέρας εργασιών στις 12/02/2024, με την εργοληπτική εταιρεία «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε.».

Με την υπ. αριθ. **41/2024** Απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Τεμπών εγκρίθηκε η 1^η παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 12/08/2024.

Με την υπ. αριθ. **142/2024** Απόφαση Δ..Σ του Δήμου Τεμπών Εγκρίθηκε η 2^η παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 12/03/2025.

Με την υπ. αριθ. **161/2024** Απόφαση Δημ. Επιτροπής του Δήμου Τεμπών Εγκρίθηκε η 1^η Τροποποίηση της Μελέτης του έργου «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΥΡΓΕΤΟΥ».

Ο 1^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ- συντάχθηκε για την τροποποίηση των ποσοτήτων των εργασιών της αρχικής Σύμβασης, όπως αυτές προέκυψαν λόγω της έγκρισης της 1^{ης} Τροποποίησης της μελέτης, λόγω ορθότερης προμέτρησης των εργασιών αλλά και για να συμπεριλάβει την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (1^η ΣΣΕ) η οποία θα αναλυθεί παρακάτω.

Η επιπλέον δαπάνη που δημιουργείται από τις τροποποιήσεις ποσοτήτων καλύπτεται από το ποσό των απροβλέπτων της αρχικής σύμβασης.

Η συνολική δαπάνη του ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ 1^{ου} Α.Π.Ε. ανέρχεται σε **196.399,61€** (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και αναθεώρησης) σε ισοζύγιο με το ποσό της αρχικής σύμβασης του έργου.

Με τις αυξομειώσεις των εργασιών και την 1^η ΣΣΕ, δεν καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης, δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο ούτε θίγεται η πληρότητα και η ποιότητα του έργου. Όλη η κατασκευή και τα διακριτά στοιχεία της όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση είναι δε απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου ολοκληρώνονται ενώ οι δαπάνες τους καλύπτονται με ανάλωση του κονδυλίου των απροβλέπτων δαπανών σύμφωνα με την παρ. 3(α) του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016. Το έργο ολοκληρώνεται στο σύνολό του και είναι λειτουργικό σύμφωνα με τους όρους της απόφασης ένταξης.

Για το αποδεκτό των τροποποιήσεων και τη χρήση των «επί έλασσον δαπανών», οι οποίες περιλαμβάνονται στον 1^ο ΑΠΕ, εκτελέστηκε ο προβλεπόμενος έλεγχος του αρ. 75 του ν. 4782/2021.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω το έργο περαιώνεται ολοκληρωμένο και λειτουργικό.

Κατόπιν των ανωτέρω **ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ:**

1. την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. με τη συνολική δαπάνη του έργου να ανέρχεται σε 196.406,75 € μη συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης Φ.Π.Α. (243.544,37 € με Φ.Π.Α.), **χωρίς υπέρβαση του συμβατικού ποσού** του έργου.
2. την έγκριση της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. με **υπέρβαση του συμβατικού ποσού** του έργου κατά 29.300,84 € χωρίς ΦΠΑ (36.333,04 € με Φ.Π.Α.), ήτοι **ποσοστό 14,92 % της αρχικής σύμβασης** και συνολική δαπάνη έργου 225.707,59€ χωρίς ΦΠΑ (279.877,41€ με ΦΠΑ).

Και κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής ν' αποφασίσουν σχετικά.

Τα Μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, αφού έλαβαν υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, του Ν.3669/08, την Εισηγήση της υπηρεσίας, τον 1ο ΑΠΕ, την 1^η Σ.Σ.Ε & την Αιτιολογική Έκθεση αυτού, την με αριθ. 20/2024 απόφαση του 1^ο ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ /25-10-2024 διατύπωση θετικής γνώμης του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ, και μετά από διαλογική συζήτηση.

Αποφασίζει Ομόφωνα

1. Την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου **ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΥΡΓΕΤΟΥ**, με τη συνολική δαπάνη του έργου να ανέρχεται σε 196.406,75 € μη συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης Φ.Π.Α. (243.544,37 € με Φ.Π.Α.), **χωρίς υπέρβαση του συμβατικού ποσού** του έργου.

2. Την έγκριση της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. του έργου ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΥΡΓΕΤΟΥ, με **υπέρβαση του συμβατικού ποσού** του έργου κατά 29.300,84 € χωρίς ΦΠΑ (36.333,04 € με Φ.Π.Α.), ήτοι **ποσοστό 14,92 % της αρχικής σύμβασης** και συνολική δαπάνη έργου 225.707,59€ χωρίς ΦΠΑ (279.877,41€ με ΦΠΑ).

Σύμφωνα με τα ανωτέρω το έργο περαιώνεται ολοκληρωμένο και λειτουργικό.

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό **204/2024**

.....
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη ως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος
(υπογραφή)

Πιστό αντίγραφο
Ο Πρόεδρος Δ.Ε.

Τα Μέλη
(υπογραφές)

Μητσογιάννης Νικόλαος