

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθ. **12/2025** πρακτικό συνεδρίασης

Σήμερα στις **23** του μήνα **Ιουνίου** του έτους **2025**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **14:00'** το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση (διά ζώσης), ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 8039/19-06-2025 πρόσκληση του Προέδρου αυτής (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν.4071/2012.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο ΕΠΤΑ (7) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι ΠΕΝΤΕ (5):

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Μητσογιάννης Νικ.
2. Κοντογιάννης Ιωάν.
3. Ζαρδούκας Κων.
4. Αναγνωστόπουλος Μιχ
5. Σίμος Βασίλειος
6. --
7. --

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Γκατζόγιας Παν..
2. Σολωμός Γεώργιος

Αν και νόμιμα κληθέντες

Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η Κοντογιάννη Παρασκευή υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος, ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας και αφού πρώτα ομόφωνα αποφάσισαν για την συζήτηση των Εκτός Ημερήσιας Διάταξης θεμάτων, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.

ΘΕΜΑ (8^ο). «Έγκριση 1^ο ΑΠΕ του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΕΣΑΓΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΤΡΙ ΛΟΥΤΡΟΥ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ»
Αριθμός Απόφασης (128)

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος της Επιτροπής.

Με την υπ' αριθ. **43/2024** απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής έγινε η αποδοχή της 13/2022 μελέτης, των τευχών δημοπράτησης, καθώς και ο καθορισμός των όρων της διακήρυξης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΕΣΑΓΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΤΡΙ ΛΟΥΤΡΟΥ, ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ»**, προϋπολογισμού δαπάνης **599.999,23 €** με το Φ.Π.Α.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2014ΣΑΕ57100004 της ΣΑΕ 571 (Κ.Α. 64.7333.03)

Με την αριθ. **75/2024** προηγούμενη απόφαση της Επιτροπής, εγκρίθηκε το 1^ο Πρακτικό της Επιτροπής, με την οποία αναδείχθηκε ο προσωρινός ανάδοχος.

Με την αριθμ. **121/2024** Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών εγκρίθηκε το 2^ο Πρακτικό και η ανάθεση του έργου **ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΕΣΑΓΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΤΡΙ ΛΟΥΤΡΟΥ, ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ**, στον οικονομικό φορέα **«ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΑΘ. & ΣΙΑ ΕΤΕ»** με μέση έκπτωση 15,00 %).

Η δημόσια σύμβαση (**ΑΔΑΜ: 24SYMN015463627**) του έργου υπογράφηκε στις 23-09-2024 με συμβατικό ποσό **411.416,91 €** (χωρίς ΦΠΑ) ή **510.156,98 €** (με ΦΠΑ), και προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης εργασιών μέχρι την 23-09-2025.

Ο 1^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΑΠΕ) συντάχθηκε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου για να καλύψει τις αυξήσεις συμβατικών ποσοτήτων που προέκυψαν και για να ενσωματώσει κάποιες νέες εργασίες, οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την υλοποίηση του έργου και οι οποίες δεν οφείλονται σε τροποποιήσεις της μελέτης και του φυσικού αντικείμενου, αλλά σε αποκλίσεις της προμέτρησης.

Όλες οι επιμέρους κατασκευές του έργου, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση και αναφέρονται σε εργασίες, απαραίτητες για την πληρότητα, την ποιότητα και τη λειτουργικότητα τους υλοποιούνται και οι πρόσθετες δαπάνες οι οποίες προκύπτουν, **καλύπτονται με ανάλωση του κονδυλίου των απροβλέπτων δαπανών**, σύμφωνα με την παρ. 3(α) του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 (αρ. 75 του ν. 4782/21).

Με τις τροποποιήσεις των εργασιών δεν μεταβάλλεται ουσιαστικά το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου, δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» ούτε οι προδιαγραφές του, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης ενώ ολοκληρώνεται στο σύνολό του και είναι πλήρως λειτουργικό.

Η συνολική δαπάνη της αρχικής σύμβασης του 1^{ου} ΑΠΕ διαμορφώνεται σε **411.416,91 €** μη συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης Φ.Π.Α. (**510.156,97 €** με Φ.Π.Α.), **χωρίς υπέρβαση του συμβατικού ποσού** του έργου, με χρήση των απροβλέπτων του έργου.

Κατόπιν των ανωτέρω **ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ** Την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε του έργου: **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΕΣΑΓΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΤΡΙ ΛΟΥΤΡΟΥ, ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ»**, με τη συνολική δαπάνη του έργου να ανέρχεται σε **411.416,91 €** μη συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης Φ.Π.Α. (**510.156,97 €** με Φ.Π.Α.), **χωρίς υπέρβαση του συμβατικού ποσού** του έργου, με χρήση των απροβλέπτων του έργου.

Και κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής ν' αποφασίσουν σχετικά.

Τα Μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, αφού έλαβαν υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, του Ν.3669/08, την Εισήγηση της υπηρεσίας, τον 1ο ΑΠΕ & την Αιτιολογική Έκθεση αυτού και μετά από διαλογική συζήτηση.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου: **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΕΣΑΓΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΤΡΙ ΛΟΥΤΡΟΥ, ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ»**, με τη συνολική δαπάνη του έργου να ανέρχεται σε **411.416,91 €** μη συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης Φ.Π.Α. (**510.156,97 €** με Φ.Π.Α.), **χωρίς υπέρβαση του συμβατικού ποσού** του έργου, με χρήση των απροβλέπτων του έργου.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω το έργο περαιώνεται ολοκληρωμένο και λειτουργικό.

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό **128/2025**

.....
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη ως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος
(υπογραφή)

Τα Μέλη
(υπογραφές)

Πιστό αντίγραφο
Ο Πρόεδρος Δ.Ε.

Μητσογιάννης Νικόλαος