

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθ. **3/2025** πρακτικό συνεδρίασης

Σήμερα στις **03** του μήνα **Φεβρουαρίου** του έτους **2025**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **14:00'** το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση (διά ζώσης), ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 1654/30-01-2025 πρόσκληση του Προέδρου αυτής (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν.4071/2012, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο ΕΠΤΑ (7) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι ΕΠΤΑ (7) :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Μητσογιάννης Νικ.
2. Σίμος Βασίλειος
3. Γκατζόγιας Παν.
4. Ζαρδούκας Κων.
5. Αναγνωστόπουλος Μιχ.
6. Κωστή Μαρία (αναπληρωματικό μέλος)*
7. Σολωμός Γεώργιος

*αναπλήρωσε τον Κοντογιάννη Ιωάννη.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Κοντογιάννης Ιωάν.

Αν και νόμιμα κληθέντες

Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η Κοντογιάννη Παρασκευή υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος, ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας και αφού πρώτα ομόφωνα συμφώνησαν για την συζήτηση του Εκτός Ημερήσιας Διάταξης θέματος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.

ΘΕΜΑ (5^ο). «Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ»

Αριθμός Απόφασης (24)

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος της Επιτροπής.

Η αριθμ. 10/2019 μελέτη του έργου **ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ**, εγκρίθηκε με την αριθμ. 84/2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τεμπών, προϋπολογισμού **460.000,01€** (συμπερ. ΦΠΑ).

Η δημόσια σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 23/04/2024 με συμβατικό ποσό 344.738,36€ (278.014,81€ + 66.723,55€ ΦΠΑ), και προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης εργασιών στις 23/04/2025, με την εργοληπτική εταιρεία ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ.

3. ΣΥΝΤΑΞΗ 1^{ου} Α.Π.Ε. - ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο παρόν 1^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ συντάχθηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 156 του Ν. 4412/2016 για να συμπεριλάβει ΔΕΚΑΕΞΙ (16) νέες εργασίες (όπως καθορίζονται στο 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που συνοδεύει τον 1^ο Α.Π.Ε.) που δεν προβλέπονται στο τιμολόγιο μελέτης, και αυξορμιώσεις των συμβατικών κονδυλίων, με ανάλωση του κονδυλίου των απροβλέπτων δαπανών.

Όλες οι επιμέρους κατασκευές του έργου, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση και αναφέρονται σε εργασίες, απαραίτητες για την πληρότητα, την ποιότητα και τη λειτουργικότητα του, υλοποιούνται και οι πρόσθετες δαπάνες οι οποίες προκύπτουν, καλύπτονται με ανάλωση του κονδυλίου των απροβλέπτων δαπανών, σύμφωνα με την παρ. 3(α) του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016.

Με τις τροποποιήσεις των εργασιών δεν μεταβάλλεται ουσιαστικά το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου, δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» ούτε οι προδιαγραφές του, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.

Η συνολική δαπάνη της αρχικής σύμβασης του 1^{ου} ΑΠΕ διαμορφώνεται σε 278.014,81 € (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) σε ισοζύγιο με το ποσό της αρχικής σύμβασης.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω το έργο περαιώνεται ολοκληρωμένο και λειτουργικό.

Κατόπιν των ανωτέρω **ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ** Την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ**», με τη συνολική δαπάνη του έργου να ανέρχεται σε # **344.738,36 €** # , με Φ.Π.Α. (278.014,81€ για εργασίες και 66.723,55€ για ΦΠΑ, σε ισοζύγιο με την αρχική συμβατική δαπάνη.

Και κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής ν' αποφασίσουν σχετικά.

Τα Μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, αφού έλαβαν υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, του Ν.3669/08, την Εισήγηση της υπηρεσίας, τον 1ο ΑΠΕ & την Αιτιολογική Έκθεση αυτού, την με αριθ. 14/2024 απόφαση (1^ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ /20-12-2024) διατύπωση θετικής γνώμης του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ και μετά από διαλογική συζήτηση.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ**», με τη συνολική δαπάνη του έργου να ανέρχεται σε **344.738,36 €** με Φ.Π.Α. (278.014,81€ για εργασίες και 66.723,55€ για ΦΠΑ), σε ισοζύγιο με την αρχική συμβατική δαπάνη.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω το έργο περαιώνεται ολοκληρωμένο και λειτουργικό.

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό **24/2025**

.....
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη ως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος
(υπογραφή)

Τα Μέλη
(υπογραφές)

Πιστό αντίγραφο
Ο Πρόεδρος Δ.Ε.

Μητσογιάννης Νικόλαος