



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθ. **11/2025** πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Τεμπών

Σήμερα στις **29** του μήνα **Απριλίου** του έτους **2025** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **20:30'** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο», ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 5618/25-04-2025 πρόσκληση του Προέδρου του Δ. Σ. που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου & στάλθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν.5056/2023.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο **ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ (25)** Δημοτικών Συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ (20)

1. Λίταινας Μιχ.	11. Κολλάτος Κων.
2. Σίμος Βασ.	12. Μήλιου Στέλλα
3. Καραναστάσης Αθανάσιος	13. Μπάτζιος Γεώργιος
4. Σολωμός Γεώργιος	14. Αργυρίου Ιωάννης
5. Γκατζόγιας Παναγιώτης	15. Κοντογιάννης Ιωα.
6. Ζαρδούκας Κων.	16. Αναγνωστόπουλος Μιχ.
7. Μητσογιάννης Νικ.	17. Ζάρρας Λάμπρος
8. Νικολάου Γεώργιος	18. Δελητζάνης Βασ.
9. Βλάχος Αθαν.	19. Κωστή Μαρία
10. Ντόντος Γεωργ.	20. Νταφούλης Νικ.

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ (5)

1. Κακαγιάννης Χρ. (Δ)	4. Σαραντοπούλου Ζωή
2. Γκανάσιος Ζήσης	5. Ζησόπουλος Αθαν.
3. Κρικώνης Χρ.	Αν και νόμιμα κληθέντες

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Μανώλης Γεώργιος..

Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η Κοντογιάννη Παρασκευή υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Προσκλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι Κοινοτήτων, εκ των οποίων παραβρέθηκαν οι: Μήτσιου Ιωάννης (Κρανιάς) & Αναγνωστοπούλου Θεοδ. (Αιγάνης).

Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.

ΘΕΜΑ (5^ο) «Έγκριση 2^{ης} παράτασης συμβατικής προθεσμίας του: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ (ΦΒ) ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΙ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ (net metering)»

Αριθμός Απόφασης (50)

Το θέμα εισηγήθηκε ο αντιδήμαρχος κ. Σολωμός Γεώργιος.

Η Τεχνική υπηρεσία μας έστειλε την παρακάτω εισήγηση:

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Πυργετός ΛΑΡΙΣΑΣ , Τ.Κ. 400 07

Πληροφορίες. : ΧΑΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ.

Τηλ: 2495 350509, 336

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Αίτημα παράτασης της συνολικής προθεσμίας περάτωσης της σύμβασης:

« Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός (1) Φωτοβολταϊκού (ΦΒ) Σταθμού επί γηπέδου με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού (net metering) »

Σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 255/29-02-2024 Δημόσια Σύμβαση μεταξύ Δήμου Τεμπών και της εταιρείας με επωνυμία «ΖΙΛΛΙΟΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται σε **ΕΞΙ μήνες** από την ημερομηνία υπογραφής αυτής , ήτοι στις **28 /08 /2024**.

Με την υπ' αριθμ. 150/2024 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Τεμπών εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης του συμβατικού χρόνου περαίωσης της σύμβασης κατά ΕΞΙ (6) ΜΗΝΕΣ ήτοι μέχρι 28/02/2025.

Με το νομότυπα υποβληθέν έγγραφο αίτημα της αναδόχου εταιρείας, ζητήθηκε η 2^η παράταση της συνολικής προθεσμίας περάτωσης της σύμβασης κατά ΕΞΙ ΜΗΝΕΣ .

Λαμβάνοντας υπόψη:

- τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδιαιτέρως των άρθρων 206 παρ. 4 , 132 παρ. 1 εδάφιο γ, άρθρο 201 και άρθρο 221 1ζ
- Το με αριθ. πρωτ. 2994/25-02-2025 αίτημα παράτασης περαίωσης της σύμβασης του ΑΝΑΔΟΧΟΥ
- το Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της εν λόγω προμήθειας

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε:

1. το συνημμένο Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής της εν θέματι δημόσιας σύμβασης .
2. τη χορήγηση της αιτούμενης παράτασης του συμβατικού χρόνου περαίωσης της σύμβασης κατά έξι μήνες ήτοι μέχρι 28 /08 /2025.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΤΣΙΤΣΙΟΥΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

Αρχιτέκτων Μηχανικός

.....
Και κάλεσε το Δ.Σ. ν' αποφασίσει σχετικά

Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, του Ν.3463/2006, την εισήγηση της υπηρεσίας, το από 31.03.2025 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής της εν θέματι δημόσιας σύμβασης με το οποίο Γνωμοδοτεί θετικά υπέρ της χορήγησης της αιτούμενης παράτασης, τις ανωτέρω αναφερόμενες διατάξεις και μετά από διαλογική συζήτηση. [/]

Αποφασίζει Ομόφωνα

Την χορήγηση **2^{ης} παράτασης** της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ (ΦΒ) ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΙ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ (net metering)» για **ΕΞΙ (6) μήνες** ήτοι μέχρι **28-08-2025**, για τους λόγους που αναφέρονται στο Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής της εν λόγω σύμβασης.

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό **50/2025**

.....
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος

(υπογραφή)

Τα Μέλη

(υπογραφές)

Πιστό αντίγραφο

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Λίταινας Μιχαήλ