

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθ. **16/2020** πρακτικό συνεδρίασης

Σήμερα στις **23** του μήνα **Ιουνίου** του έτους **2020**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **14:00'** το Διοικητικό Συμβούλιο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, συνήλθε σε τακτική «κεκλεισμένων των θυρών» συνεδρίαση, στο πλαίσιο λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωνοϊού covid-19 & της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 4663/19-06-2020 πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Μητσογιάννη Νικ. (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο ΕΠΤΑ (7) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι ΕΞΙ (6):

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Μητσογιάννης Νικ.
2. Κυρίτσης Γεώργιος
3. Γκατζόγιας Παν.
4. Ζαρδούκας Κων.
5. Τσεργάς Κων/νος
6. Κολλάτος Κων.
7. --

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Κρικώνης Χρήστος

Αν και νόμιμα κληθέντες

Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η Κοντογιάννη Παρασκευή υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος, ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας και αφού πρώτα ομόφωνα αποφάσισαν για την συζήτηση του Εκτός Ημερήσιας Διάταξης θέματος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.

ΘΕΜΑ (7^ο) «Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ (τακτοποιητικός & τροποποίηση μελέτης) του έργου: 4^ο ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΥΡΓΕΤΟΥ - ΚΡΑΝΙΑΣ»
Αριθμός Απόφασης (97)

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τ. Α') «1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 72. Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων 1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση.»

Η εκτέλεση του ανωτέρω έργου ανατέθηκε στην **ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ.**, για συμβατικό ποσό **914.425,66 €** με το ΦΠΑ.

Ο 1^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (τακτοποιητικός) συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τόσο τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων της αρχικής σύμβασης, όσο και τις νέες εργασίες που προκύπτουν και είναι αναγκαίες για την έντεχνη και απρόσκοπτη ολοκλήρωση του έργου κι περιλαμβάνει:

- ⇒ αυξομειώσεις ποσοτήτων που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου και εγκρίθηκαν με την τροποποίηση της μελέτης βάσει του πρακτικού 4ου/22-08-2019 (απόφαση 1) από το Περιφερειακό Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων (αρ. Πρωτ.: 6610/03-09-2019) . Οι αυξήσεις των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών καλύπτονται σύμφωνα με τον παρόντα 1ο Α.Π. από την απρόβλεπτη δαπάνη του έργου και την χρήση της "επί έλασσον" δαπάνης που προκύπτει από τις μειώσεις ποσοτήτων στα όρια που ο νόμος επιτρέπει (Ν.4412/2016, άρθρο 156, παρ. 3)
- ⇒ το 1ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε., με τις νέες τιμές των εργασιών που δεν περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση και οι οποίες είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωσή και την τεχνική αρτιότητα του έργου και συντάχθηκαν μετά την εντολή της Υπηρεσίας που καταγράφεται στο ημερολόγιο του έργου ήτοι :
- ο Προσαύξηση τιμών εκσκαφών για εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητας χώρου.

Αναλυτικότερα και συγκεκριμένα:

το άρθρο Ν.Τ. 1 «Προσαύξηση τιμών εκσκαφών για εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητας χώρου». Η παρούσα νέα εργασία αφορά την τιμολόγηση εργασιών στην Τ.Κ Κρανιάς όπου στο σύνολο του οικισμού υπάρχει μεγάλη δυσχέρεια στην πρόσβαση οχημάτων και μηχανημάτων έργου και ανυπαρξία χώρων προσωρινής απόθεσης αδρανών υλικών.

- ⇒ την περικοπή δαπάνης που προκύπτει μετά την εφαρμογή της **Ειδικής Διαταγής Μείωσης Αμοιβής Αναδόχου (με Αρ.πρωτ. 3028/ 07-05-2020)**, λόγω ελαττωματών που εντοπίστηκαν.

Γενικά οι αυξομειώσεις που εμφανίζονται στον **ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΠΕ** προέρχονται από σφάλματα της προμέτρησης και από διαφοροποιήσεις που επήλθαν κατά την υλοποίηση του έργου μετά από την εφαρμογή της μελέτης στο έδαφος.

Για τον 1^ο ΑΠΕ (τακτοποιητικός & τροποποίηση μελέτης) του έργου: **«4^ο ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΥΡΓΕΤΟΥ - ΚΡΑΝΙΑΣ»** διατυπώθηκε Θετική Γνώμη από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 1657/27.05.2020 έγγραφό της.

Και κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. ν' αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, την περιπτ. δ παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19, την εισήγηση του τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και μετά από διαλογική συζήτηση.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε (τακτοποιητικός & τροποποίηση μελέτης) του έργου: **«4^ο ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΥΡΓΕΤΟΥ - ΚΡΑΝΙΑΣ»**, εργολαβίας **ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ.**, σύμφωνα με τον οποίο η συνολική δαπάνη του εκτελούμενου έργου, ανέρχεται σε **883.203,42 €** (μαζί με τον Φ.Π.Α.).

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό **97/2020**

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος
(υπογραφή)

Τα μέλη
(υπογραφές)

Πιστό αντίγραφο
Ο Πρόεδρος Ο.Ε.

Μητσογιάννης Νικ.