

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθ. **26/2021** πρακτικό συνεδρίασης

Σήμερα στις **15** του μήνα **Δεκεμβρίου** του έτους **2021**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **14:30'** το Διοικητικό Συμβούλιο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση (δια ζώσης & δια τηλεδιάσκεψης) στο πλαίσιο λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωνοϊού covid-19 & της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 7814/09-12-21 πρόσκληση του Προέδρου αυτής (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν.4071/2012, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο ΕΠΤΑ (7) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι ΕΞΙ (6):

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Σίμος Βασίλειος
2. Κυρίτσης Γεώργιος
3. Βλάχος Αθαν. *
4. Κρικώνης Χρήστος *
5. Τόπη Ζωή *
6. Κολλάτος Κων.
7. --

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Τσεργάς Κων/νος
- 2.

Αν και νόμιμα κληθέντες

*Δια τηλεδιάσκεψης

Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η Κοντογιάννη Παρασκευή υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος, ύστερα από τη διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας και αφού πρώτα ομόφωνα συμφώνησαν για την συζήτηση του Ε.Η.Δ. θέματος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.

ΘΕΜΑ (5^ο) «Έγκριση 3^{ου} ΑΠΕ- Τακτοποιητικός, για το έργο: ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΚ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ»

Αριθμός Απόφασης (224)

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20 (ΦΕΚ 197/12.10.2020 τ. Α') «1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 72. Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων 1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του Ν.4412/2016 (Α' 147) και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν.44129/2016.»

Η εκτέλεση του ανωτέρω έργου ανατέθηκε στην **ΑΤΡΑΞ ΑΤΕ**, για συμβατικό ποσό **1.189.911,99 €** με το ΦΠΑ και προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης εργασιών στις **22.10.2020**.

Με την αριθ. **140/2020** προηγούμενη απόφαση Ο.Ε.. εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ & η 1η ΣΣΕ του έργου «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Κ. ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ».

Με την αριθ. **64/2021** προηγούμενη απόφαση Ο.Ε.. εγκρίθηκε ο 2^{ος} ΑΠΕ & ο 2^{ος} ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Κ. ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ».

Ο 3^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) συντάχθηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 156 του Ν.4412/2016, για την τακτοποίηση των ποσοτήτων των εργασιών της Σύμβασης όπως αυτές προέκυψαν από την επιμέτρηση των εκτελεσμένων εργασιών.

Ο 3^{ος} ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) περιλαμβάνει και το μηδενισμό του κονδυλίου της αναθεώρησης μετά τον οριστικό υπολογισμό αυτής.

Η δαπάνη του 3^{ου} Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικός) ανέρχεται στο ποσό των **1.336.505,39 €** (1.077.826,93 € + 258.678,46 Φ.Π.Α.) **με μείωση της συμβατικής δαπάνης.**

Επειδή η τακτοποίηση αυτή του Ανακεφαλαιωτικού πίνακα προήλθε για τους λόγους που αναφέραμε παραπάνω, **ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ** σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08, του Π.Δ 171/87, Την έγκριση του 3^{ου} Α.Π.Ε του έργου: «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Κ. ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ», εργολαβίας ΑΤΡΑΞ ΑΤΕ, σύμφωνα με τον οποίο η συνολική δαπάνη του έργου, ανέρχεται σε **1.077.826,93 €** (χωρίς Φ.Π.Α. 24%), **με μείωση κατά 18.873,35 € του συμβατικού ποσού του έργου.**

Η Ο.Ε. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, του Ν.3463/2006, την εισήγηση, Τη δημόσια σύμβαση του έργου που υπογράφηκε στις 22/04/2019 με συμβατικό ποσό 1.189.911,99€ (959.606,44 + 230.305,55 ΦΠΑ), και προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης εργασιών στις 22/10/2020, Την υπ' αριθμ. 140/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών με την οποία εγκρίθηκε ο 1^{ος} Α.Π.Ε. & η 1^η Σ.Σ.Ε., Την 1^η Συμπληρωματική σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 16-09-2020 με συμβατικό ποσό 169.996,36 € (137.093,84 + 32.902,52 ΦΠΑ), Την υπ' αριθμ. 162/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών με την οποία εγκρίθηκε η 1^η παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκπόνησης του έργου κατά πέντε (5) μήνες ήτοι μέχρι 22 - 03 -2021, Την υπ' αριθμ. 55/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών έγκρισης της 2^{ης} παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκπόνησης του έργου κατά τρεις (3) μήνες ήτοι μέχρι 22 - 06 -2021, Την υπ' αριθμ. 64 /2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών με την οποία εγκρίθηκε ο 2^{ος} Α.Π.Ε., Την ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ του 3ου ΑΠΕ της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ που αφορά το έργο ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Κ. ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ, Τον 3^ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ που συντάχθηκε και εγκρίθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ, Την με αρ. αποφ. 18/1^ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ/04-11-2021 διατύπωση σύμφωνης γνώμης του Περιφερειακού Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων υπέρ της έγκρισης του 3ου ΑΠΕ, Την με αρ. πρωτ. 5164 /10-12-2021 διατύπωση θετικής γνώμης για την έγκριση του 3ου ΑΠΕ της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ και μετά από διαλογική συζήτηση.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Την έγκριση του 3^{ου} Α.Π.Ε του έργου: «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Κ. ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ», εργολαβίας ΑΤΡΑΞ Α.Τ.Ε., σύμφωνα με τον οποίο η συνολική δαπάνη του έργου, ανέρχεται σε **1.077.826,93 €** (χωρίς Φ.Π.Α. 24%), **με μείωση κατά 18.873,35 € του συμβατικού ποσού του έργου.**

Το έργο ολοκληρώνεται στο σύνολό του και είναι λειτουργικό, σύμφωνα με τους όρους της απόφασης ένταξης.

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό **224/2021**

.....
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος
(υπογραφή)

Τα μέλη
(υπογραφές)

Πιστό αντίγραφο
Ο Πρόεδρος Ο.Ε.

Σίμος Βασίλειος