Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.10.01 14:04:31 EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ
Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθ. **19/2026** πρακτικό συνεδρίασης

Σήμερα στις **28** του μήνα **Σεπτεμβρίου** του έτους **2026,** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **14:00'** το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση (διά ζώσης), ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 14109/23-09-2026 πρόσκληση του Προέδρου αυτής Βασιλείου Σίμου (άρθρο 142 του Ν. 5314/2026), που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 142 παρ. 2 του Ν.5314/2016.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο ΕΠΤΑ (7) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι ΕΞΙ (6):

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ	**Α Π Ο Ν Τ Ε Σ**
1. Σίμος Βασίλειος, Πρόεδρος	1. Μητσογιάννης Νικ.
2. Νικολάου Γεώργιος	
3. Κοντογιάννης Ιωάν.	
4. Ζάρρας Λάμπρος	
5. Ζησόπουλος Αθαν.	
6. Καραναστάσης Αθαν.	
7. --	Αν και νόμιμα κληθέντες

Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η Κοντογιάννη Παρασκευή υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος, ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.

ΘΕΜΑ (8ο). «Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: ΑΝΟΡΥΞΗ (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ) ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ»
Αριθμός Απόφασης (198)

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος της Επιτροπής.

Με την αριθμ. **5/2026 [ΑΔΑ: ΨΠΧ2ΩΗ7-0ΤΡ]** Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών εγκρίθηκε το Πρακτικά ΙΙ, και η ανάθεση του έργου **ΑΝΟΡΥΞΗ (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ) ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ**, στην Ένωση Οικονομικών Φορέων **«ΑΛΚ. ΣΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ - ΤΣΙΡΩΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ»"** με **μέση έκπτωση 3,36 % .**

Η δημόσια σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις **05.03.2026** με συμβατικό ποσό **143.037,92 €** (χωρίς ΦΠΑ) ή **177.367,02 € (**με ΦΠΑ) και προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης εργασιών στις 05.09.2026.

4. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΑΠΕ) συντάχθηκε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου για τη **μερική τακτοποίηση** των ποσοτήτων των εργασιών της αρχικής Σύμβασης, που δεν οφείλεται σε τροποποιήσεις της μελέτης και του φυσικού αντικειμένου, αλλά σε αποκλίσεις της προμέτρησης και για να ενσωματώσει **τρεις νέες εργασίες**, οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την υλοποίηση του έργου.

Όλες οι επιμέρους κατασκευές του έργου, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση και αναφέρονται σε εργασίες, απαραίτητες για την πληρότητα, την ποιότητα και τη λειτουργικότητα τους υλοποιούνται και οι πρόσθετες δαπάνες οι οποίες προκύπτουν, **καλύπτονται με ανάλωση του κονδυλίου των απροβλέπτων δαπανών**, σύμφωνα με την παρ. 3(α) του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 (αρ. 75 του ν. 4782/21).

Με τις τροποποιήσεις των εργασιών δεν μεταβάλλεται ουσιωδώς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου, δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» ούτε οι προδιαγραφές του, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης ενώ ολοκληρώνεται στο σύνολό του και είναι πλήρως λειτουργικό.

Κατόπιν των ανωτέρω **ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ** Την έγκριση του **1ου Α.Π.Ε.** του έργου: **«ΑΝΟΡΥΞΗ (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ) ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ»,** με τη συνολική δαπάνη του έργου να ανέρχεται σε **143.037,92 €** μη συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης Φ.Π.Α., χωρίς υπέρβαση της συμβατικής δαπάνης του έργου, με χρήση των απρόβλεπτων του έργου.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω το έργο περαιώνεται ολοκληρωμένο και λειτουργικό.

Και κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής ν' αποφασίσουν σχετικά.

Τα Μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, αφού έλαβαν υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 138 του Ν.5314/2026, του Ν.4412/2016, την Εισήγηση της υπηρεσίας, τον 1ο ΑΠΕ & την Αιτιολογική Έκθεση αυτού, την με αριθ. 05 απόφαση (1Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ/03-09-2026) διατύπωση θετικής γνώμης του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ και μετά από διαλογική συζήτηση.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Την έγκριση του **1ου Α.Π.Ε.** του έργου: **«ΑΝΟΡΥΞΗ (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ) ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ»,** με τη συνολική δαπάνη του έργου να ανέρχεται σε **143.037,92 €** μη συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης Φ.Π.Α., χωρίς υπέρβαση της συμβατικής δαπάνης του έργου, με χρήση των απρόβλεπτων του έργου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό **198/2026**

……

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη ως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος (υπογραφή)

Τα Μέλη (υπογραφές)

Πιστό αντίγραφο
Ο Πρόεδρος Δ.Ε.

Σίμος Βασίλειος